

東部大阪都市計画ごみ焼却場四條畷市交野市ごみ処理施設整備事業に係る事後調査報告書
平成26年5月分の正誤表

下記のとおり、誤記がありましたので訂正いたします。

表1 対象事業の実施状況及び今後の予定（誤）

工事内容		月					
		2月	3月	4月	5月	6月	7月
準備工	伐採・除根	→	→	→			
	測量	→	→	→	→		
造成工	切盛覆土工						
擁壁工	地盤改良工				→		
	築造工				→	→	
進入路工	路床工						
	舗装工						
濁水 処理工	施設設置工					→	
	運転工						
排水工	沈砂池工				→	→	→
	排水施設工				→	→	→
道路 拡幅工	擁壁工						
	拡幅工						

表1 対象事業の実施状況及び今後の予定（正）

工事内容		月					
		2月	3月	4月	5月	6月	7月
準備工	伐採・除根	→		→			
	測量		→	→	→		
造成工	切盛覆土工				→	→	→
擁壁工	地盤改良工					→	
	築造工				→	→	
進入路工	路床工						
	舗装工						
濁水 処理工	施設設置工					→	
	運転工					→	→
排水工	沈砂池工					→	
	排水施設工				→	→	→
道路 拡幅工	擁壁工						
	拡幅工						