

報告書番号 第 4 号

作 成 平成24年11月 1日

大阪府教育委員会事務局施設課 様

大阪府立金岡高等学校普通教室棟大規模改修工事

監 理 報 告 書

報 告 期 間  
自 平成 24 年 10 月 1 日  
至 平成 24 年 10 月 31 日


株式会社 東畑建築事務所



工事概要		(一括発注用)	
工事名称	大阪府立金岡高等学校普通教室棟大規模改修工事		
顧客	大阪府教育委員会事務局施設課		
工事場所	堺市北区金岡町2651		
総括責任者	[REDACTED]		
設計担当	(A) [REDACTED]	(S) [REDACTED]	(E) [REDACTED] (M) [REDACTED]
工事監理担当	(A) [REDACTED]	(S) [REDACTED]	(E) [REDACTED] (M) [REDACTED]
確認番号	第	確認年月日	平成 年 月 日
総合請負	安積建設株式会社 大阪営業所 現場代理人 [REDACTED]		
請負金額	¥284,000,000- (消費税別) 第1回設計変更後: ¥287,696,000 増減分: 3,696,000		
協力業者	電気設備工事	ユナトック株式会社	
	機械設備工事	備マサキ設備	
	仮設職員室工事	郡リース株式会社	
	アスベスト除去工事	カンサイ建装工業株式会社	
	外装改修工事	日之出塗装工業株式会社	
用途	学校		
地域・地区			
敷地面積	m <sup>2</sup>		
建築面積	m <sup>2</sup>		
延床面積	m <sup>2</sup>		
建ぺい率	%	容積率	%
建物高さ	m	最高高さ	m
構造	S造 RC造 SRC造 その他		
規模	地上 4階 地下 階 塔屋 1階		
工期	自 平成 24年 5月 23日		
	至 平成 25年 9月 30日 ( 16ヶ月)		
備考	仮設職員室 確認番号: 堺市00007 確認年月日: 平成24年7月5日		
	敷地面積: 439.75 m <sup>2</sup> 建築面積: 198.51 m <sup>2</sup> 延床面積356.42 m <sup>2</sup>		
	建ぺい率: 45.15 % 容積率: 81.06 % 建物高さ: 7.965 m 最高高さ: 7.965 m		
	構造: S造 規模: 地上2階建 工期: 平成24年7月5日~平成24年7月20日迄		

10月 度 工 事 進 捗 状 況

工 事 名 称 大阪府立金岡高等学校普通教室棟大規模改修工事



年 月	平成 24 年												平成 25 年					
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6			
予定出来高	0.0	0.0	0.0	15	41	43	45	48	50	53	55	58	59	61	62			
実施出来高	0.0	0.0	0.0	15	41	43	45	48	50	53	55	58	59	61	62			

天気状態 ①:晴 ②:曇 ③:雨 ④:雪 (日・祝日は○印をつける)

日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
状 態	①	①	①	②	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	②	●	①	①	①	①	●	①	①	①	①	①	●	①	①	①

備 考

凡例 — 実施ライン  
—— 予定ライン

株式会社 東田建設事務所 ISOシステム文庫 文庫管理 本社ISO管理責任者

10月 度 工 事 進 捗 状 況

工 事 名 称 大阪府立金岡高等学校普通教室棟大規模改修工事

工 事 名 称	予定出来高		実施出来高		早 〇 日 遅
	45 %	%	45 %	%	
100					
90					
80					
70					
60					
50					
40					
30					
20					
10					
(%) 0					
年	平成 25 年				
月	6	7	8	9	
予定出来高	63	85.0	97.0	100	
実施出来高		0.0	0.0	15	

天気状態 (日・祝日は○印をつける)

①:晴 ☉:曇 ●:雨 ☁:雪

日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	29	30	31
状 態	☉	①	①	☉	①	①	①	①	①	①	☉	①	①	①	①	①	☉	●	①	①	①	●	①	①	①	①	●	①	①	①

備 考

凡例

—— 実施ライン

—— 予定ライン

設計監理概要

建築工事

- ・ 毎水曜日9：30より定例会議及び分科会
- ・ 1期工事東側校舎・足場組立て
- ・ 外壁クラック調査、報告書作成
- ・ 外壁クラック補修
- ・ 妻側化粧鋼板測量～設置
- ・ コーキング打ち替え
- ・ 屋上防水改修
- ・ タラップ撤去

電気設備工事



- ・ 10月4日より毎水曜日9：30より定例会議及び分科会
- ・ 遡雷針取替段取、大時計取替段取
- ・ 配管配線、投光器、ルック-カ移設



機械設備工事

- ・ 作業無し



翌月の予定

- ・ 毎週（水）AM9:30～定例会議及び分科会
- ・ コーキング打ち替え
- ・ 屋上防水改修、吹付け塗装
- ・ 底改修

工事進捗状況 (建築工事)	
工 事 概 要	・ 1期工事東側校舎・足場組立て
	・ 外壁クラック調査、報告書作成
	・ 外壁クラック補修
	・ 妻側化粧鋼板測量～設置
	・ コーキング打ち替え
	・ 屋上防水改修
	・ タラップ撤去
	・ 底改修
行 事 ・ 検 査	・ 毎水曜日9:30より定例会議及び分科会
	・ 外壁クラック調査、立会検査
	・ 外壁クラック調査報告書確認
	・ コーキング打ち替え部確認
	・ 妻側化粧鋼板測量確認
	・ 各種、資材受け入れ検査
そ の 他	・ 12日(金)、15～18日(月火水木) 学校 中間検査 検査中作業無し
	・ 27日(土)学校 模擬テスト、テスト中作業無し
そ の 他	・ 10日(水)定例会議にて追加変更工事打合せ
	・ 1・棟屋屋上に堺市の測量基準点有、移設復旧内容は大阪府と堺市が協議後施工。
	・ 2・軒先モルタル巾木落下恐れあり、落下防止金物設置工法施工決定、3者見積提出すること。
	・ 3・軒裏ケイカル板、LGS下地腐食落下可能性有、LGS下地、ケイカル板撤去新設決定、数量報告。
	・ 4・塩ビ鋼板柱加-と底上部取合い腐食雨漏り有、腐食部撤去補修し底上から立上りH100mmウレタン防水塗布決定、数量報告。
翌 月 予 定	・ 毎週(水) AM9:30～定例会議及び分科会
	・ コーキング打ち替え
	・ 屋上防水改修
	・ 吹付け塗装
	・ タラップ新設
	・
	・
報 告 者	現場代理人  

工事進捗状況 (電気設備工事)	
工 事 概 要	・ 避雷針取替段取、大時計取替段取
	・ 配管配線、投光器、ルータ移設
行 事 ・ 検 査	・ 毎週(水) AM9:30~定例会議及び分科会
	・ 避雷針、大時計施工図確認
そ の 他	・ 特に無
翌 月 予 定	・ 避雷針取替、大時計取替
	・ 毎週(水) AM9:30~定例会議及び分科会
報 告 者	現場代理人  

工事進捗状況 (機械設備工事)

<p>工事概要</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 作業無し</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> </ul>
<p>行事・検査</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 毎週(水) AM9:30~定例会議及び分科会</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> </ul>
<p>その他</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 特に無</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> </ul>
<p>翌月予定</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 毎週(水) AM9:30~定例会議及び分科会</li> <li>・ 作業無し</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> </ul>
<p>報告者</p>	<p>現場代理人  </p>







工事監理議事録

Code-No. TG510-1/2  
Date 2012-08-22

工事名称		大阪府立金岡高等学校普通教室棟大規模改修工事				NO.	1 / 2
第 15 回 定例会議		日時	平成 24 年 10 月 4 日 9:30 ~				
打合場所	金岡高等学校 校長室		作成者	(株)東畑建築事務所			
出席者 (敬称略)	① 金岡高等学校	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	② 大阪府教育委員会 事務局施設財務課	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	宮崎	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	③ (株)東畑建築事務所	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	④ 安積建設㈱	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1、 前回議事録の確認④							
1 2の3について17:30以降は玄関よりの出入り可能となっておりますが、17時15分頃には出入りできますか?①							
出入りできますが、作業員や資材に気を付けて出入りお願いします④							
2 6の3について説明できる図面は何時頃できますか③6月ごろできます④必要におうじて展開図も作成してください③							
(了解)④							
3 議事を承認します。①③④							
2 工事工程の説明④							
1 特に無							
3 学校からの指示及び連絡事項							
1 渡り廊下、屋上は工事中通行止めとなっておりますが、障害者用の通路となっているため通れるようにしてください①							
(了解)足場の組立て解体時以外は通行できるように足場を加工します④							
2 10月25日、11月1日木曜の6時間目(14:20~15:10)に渡り廊下で体験授業があります①この時間帯は渡り廊下上部の仕事はしないように注意します④							
配布先	金岡高等学校	大阪府教育委員会事務局施設財務課	(株)東畑建築事務所	安積建設㈱			
確認印							
株式会社 東畑建築事務所・ISOシステム文書						文書管理 本社ISO管理責任者	

工事監理議事録

工事名称	NO.
大阪府立金岡高等学校普通教室棟大規模改修工事	2 / 2
4 事務局施設課からの指示及び連絡事項	
1 無し	
5 設計・監理事務所からの指示及び連絡事項	
1 軒裏のケイカル板は石綿含有材の可能性が有ります飛散しないように気を付けて手バラシしてください③(了解)①	
2 ケイカル板の残材は特別管理材扱いで処分してください、また保管場所はどこにしますか③	
電気室の奥に平成25年の耐震工事まで保管させてください、耐震改修時に床材の石綿含有の可能性のある廃材と同時に	
処分します④発生し保管してください①③	
6 施工者からの指示及び連絡事項	
1 普通教師棟に2箇所水道の仮設小メーターを設置します、検診を追加をお願いします④(了解)①	
2 11月3、4(土日)で屋上の防水磨り作業を行います、6日(火)に道路を通行止めにしレッカー車で産廃の	
搬出をします④(了解)①③	
3 資材置き場(ペンキネタ、防水材、足場材)東側中庭の6×18m程度使用します④	
イタツラや盗難に気を付けてください①③(了解)④	
4 2期工事の資材置き場の検討もする事③(了解)④	
7 建築及び設備分科会からの指示及び連絡事項	
1 資材置き場は足場材以外は工事エリア内で保管します④	
2 普通教室棟に設置予定の水道小メーターは2箇所予定していましたが1カ所としました④	
3 庇、幕板部のモルタルは内部の下地鉄筋が腐食しているため表面のモルタルを改修しても地震等があった場合	
落下する可能性があります、金物等で補強するのはいかがでしょうか④	
大阪府と協議するため見積を作成してください③(了解)④	
8 次回定例会議予定(場所 金岡高等学校校長室) 平成24年10月10日(水) 9:30~	

工事監理議事録

Code-No TG51C-1/2  
Date 2012-08-22

工事名称		大阪府立金岡高等学校普通教室棟大規模改修工事				NO.	1 / 2
第 16 回 定例会議		日時	平成 24 年 10 月 10 日 9:30 ~				
打合場所	金岡高等学校 校長室		作成者	㈱東畑建築事務所			
出席者 (敬称略)	① 金岡高等学校	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	② 大阪府教育委員会 事務局施設財務課	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	宮崎	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	③ ㈱東畑建築事務所	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	④ 安積建設㈱	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1、 前回議事録の確認④							
1 議事を承認します。①③④							
2 工事工程の説明④							
1 特に無							
3 学校からの指示及び連絡事項							
1 10月27日(土) 模擬テスト有ります、テスト中は足場作業を中断してください①(了解)③④							
2 屋上防水撤去時、雨漏りする可能性のある期間はいつですか①11月3日から12月9日頃までです④(了解)①							
シート等で少しでも雨漏りを防げるように段取りしてください③完全には雨漏りを防げませんが用意はします④(了解)①③							
3 窓の開閉等問題はありますか①施工については問題ありません④できるならカーテンを開けてください④(了解)①							
4 事務局施設課からの指示及び連絡事項							
1 落下物等無いように安全に作業する事②(了解)④							
2 工事に対する注意事項を再度学校関係者、特に生徒へ案内をお願いします②(了解)①							
配布先	金岡高等学校	大阪府教育委員会事務局施設財務課	㈱東畑建築事務所	安積建設㈱			
確認印							

# 工事監理議事録

工事名称	No.
大阪府立金岡高等学校普通教室棟大規模改修工事	2 / 2
5 設計・監理事務所からの指示及び連絡事項	
1 外壁の調査報告書、何時提出できますか③10月18、19日には提出します④出来るだけ早急に提出してください③(了解)④	
2 今後、屋上の廻りのメンテナンス清掃を定期的に行ってください③協議します①	
3 現場全休時には足場の階段に生徒が入れない処置してください③フェンスを付けます④	
6 施工者からの指示及び連絡事項	
1 3日より防水層の撤去を行います、防水が完成すまでに雨が降れば雨漏りする可能性が有ります④(了解)①②③	
2 水道の仮設小メーターの設置を10月19日(金)に行います④(了解)①	
3 リック作業や、玄関周りの施工時に玄関に入る場合は遠慮しないで声を工事関係者に掛けてから出入りしてください④	
(了解)①	
4 足場施工等で先生や生徒から苦情はありませんか④今のところありません①	
5 学校関係者が出入りする足場まわりには足場完成後、クッション材を取付ますが、気を付けてください④(了解)①	
6 時計は更新ですか①更新で既設の位置へ設置予定です④場所の変更は可能ですか、今の位置ではメンテナンスしにくいので	
屋上への設置は可能ですか①可能です、一度仮に11月10日頃屋上へ設置しますので確認をお願いします④(了解)①②③	
7 職員室の新設流しの給水バルブは確認できますか①確認します④	
8 4階の男子WC水漏れしています、確認してください①確認します④	
7 建築及び設備分科会からの指示及び連絡事項	
1 棟屋に堺市の測量基準点があります、防水時に撤去しなければなりません④堺市と協議し進めてください②③(了解)④	
2 前回議事録の7-3、既設庇仕上げ材の落下防止対策について	
A 軒先は補強金物の方向で進めてください、見積の提出をお願いします②(了解)③④	
B 柱根元は珪砂地下補修の上塗膜防水を約10cm巻き上げてください、数量の報告をお願いします②(了解)③④	
C 軒裏のケイカル板、下地も腐食しています、将来落下すると思います③軒裏全体のケイカル下地LGS、ケイカル板は	
全て撤去、新設してくださいまた写真資料ください②(了解)③④	
3 職員室流しバルブ確認の件、既設バルブは作動していません④	
4 4階男子WC水漏れ修繕の件19日(金)に修繕をバルブを触らないで試みますが治らない場合は府と協議してください④	
8 次回定例会議予定(場所 金岡高等学校校長室) 平成24年10月24日(水)9:30~	

工事監理議事録

Code-No T051C-1/2  
Date 2012-08-22

工事名称		大阪府立金岡高等学校普通教室棟大規模改修工事				NO.	1 / 2
第 17 回 定例会議		日時	平成 24 年 10 月 24 日 9:30 ~				
打合場所	金岡高等学校 校長室		作成者	㈱東畑建築事務所			
出席者 (敬称略)	① 金岡高等学校	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	② 大阪府教育委員会 事務局施設財務課	<input type="checkbox"/>	宮崎	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	③ ㈱東畑建築事務所	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	④ 安積建設㈱	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1、 前回議事録の確認④							
1 表紙15回を16回へ訂正、7-AB①を②へ訂正してください③(了解)④							
2 他の議事を承認します①②③							
2 工事工程の説明④							
1 特に無							
3 学校からの指示及び連絡事項							
1 10月30日(火)15:30~16:00玄関前で生徒による花の植え替え有①注意して作業します④							
2 11月2日(金)雨天の場合5日(月)球技大会有り、生徒の移動時8:45、12:30、13:00、15:00頃注意してください① 誘導員を配位置し安全に作業します④また授業が無いので騒音工事可能です①(了解)④							
3 11月10日(土)中学生学校見学会有ります①体験授業は足場の無い教室で行ってほしい④なるべく対応します①							
4 11月17日(土)学校側によるアスベスト測定有①(了解)②③④							
5 11月20日(火)保護者学校見学有①足場のある校舎よりの出入りはしないように案内してください③(了解)①							
6 生徒のいない時間帯で作業の無い時は窓の開閉は可能ですか①可能です、もし作業時に窓が開いていれば閉めます④							
7 全休時には渡り廊下屋上の足場より生徒が上がれないようにしてください①ロープ等で張ります④							
8 耐震補強の足元が-は生徒が踏かない高さにしてください①府と協議します③(了解)①②④							
配布先	金岡高等学校	大阪府教育委員会 事務局施設財務課	㈱東畑建築事務所	安積建設㈱			
確認印							

工事監理議事録

工事名称	NO.
大阪府立金岡高等学校普通教室棟大規模改修工事	2 / 2
4 事務局施設課からの指示及び連絡事項	
1 特に無	
5 設計・監理事務所からの指示及び連絡事項	
1 特に無	
6 施工者からの指示及び連絡事項	
1 大時計の位置、塔屋庇下のパラペット天端に設置します④(了解)①③	
2 高圧洗浄や吹付け養生の詳細は決定次第、週報に反映させます④(了解)①③	
3 施工上、作業に集中し騒音を発生させてしまう可能性が有ります、御迷惑を掛けます④(了解)①③	
出来るだけ注意します、また仕事以外の私語も控えます④	
7 建築及び設備分科会からの指示及び連絡事項	
1 生徒の休憩時間や授業の無い時間帯に、なるべく騒音作業をします①(了解)①③	
8 次回定例会議予定(場所 金岡高等学校校長室) 平成24年11月7日(水) 9:30~	



工事監理議事録

Code-No. TG51C-1/2  
Date 2012-08-22

工事名称		大阪府立金岡高等学校普通教室棟大規模改修工事				NO.	1 / 2
第 18 回 定例会議		日時	平成 24 年 10 月 31 日 9:30 ~				
打合場所	金岡高等学校 校長室		作成者	㈩東畑建築事務所			
出席者 (敬称略)	① 金岡高等学校	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	② 大阪府教育委員会 事務局施設財務課	<input type="checkbox"/>	宮崎	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	③ ㈩東畑建築事務所	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	④ 安積建設㈱	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1、 前回議事録の確認④							
1 議事を承認します①②③							
2 工事工程の説明④							
1 特に無							
3 学校からの指示及び連絡事項							
1 ブザーは治りましたか、なぜ作動しなかったのですか①治りました、緊急ミスでした④							
2 運動場を照らすライト修正した角度で良好です①(了解)③④							
3 11月5日(月)大型冷蔵庫搬入します、工事ヤードからの搬入となります①(了解)④							
4 高圧洗浄時どのように施工しますか、騒音はどの程度ですか①上の階から下へ進みます、平日授業中は廊下側、 授業の無い時は教室側を洗います、騒音は有ると考えられますが、同じ場所にいるのは10分程度です④							
5 塗装が始まると窓は開けれますか①養生しますので開閉できません④							
6 塗装の臭いはどの程度ですか①底の防水時にかなりの臭いがします④対策はありますか①③ 本来シートの開放は厳禁ですが苦情が有れば養生シートを作業員が落ちない程度にメクリ換気します①							
7 塗装中換気できないので府と協議し空気循環器、エアコンの使用依頼は可能ですか①②学校より依頼します①							
8 エレベーターの前、各階は作業終了時には掃除を行ってください①(了解)④							
配布先	金岡高等学校	大阪府教育委員会事 務局施設財務課	㈩東畑建築事務所	安積建設㈱			
確認印							



報告書番号 第 5 号  
作 成 平成24年12月 1日

大阪府教育委員会事務局施設課 様

大阪府立金岡高等学校普通教室棟大規模改修工事

監 理 報 告 書

報 告 期 間  
自 平成 24 年 11 月 1 日  
至 平成 24 年 11 月 30 日

株式会社 東畑建築事務所



工事概要				(一括発注用)
工事名称	大阪府立金岡高等学校普通教室棟大規模改修工事			
顧客	大阪府教育委員会事務局施設課			
工事場所	堺市北区金岡町2651			
総括責任者	[REDACTED]			
設計担当	(A) [REDACTED]	(S) [REDACTED]	(E) [REDACTED]	(M) [REDACTED]
工事監理担当	(A) [REDACTED]	(S) [REDACTED]	(E) [REDACTED]	(M) [REDACTED]
確認番号	第	確認年月日	平成	年 月 日
総合請負	安積建設株式会社 大阪営業所		現場代理人 [REDACTED]	
請負金額	¥284,000,000- (消費税別) 第1回設計変更後: ¥287,696,000 増減分: 3,696,000			
協力業者	電気設備工事	ユナトック株式会社		
	機械設備工事	㈱マサキ設備		
	仮設職員室工事	郡リース株式会社		
	アスベスト除去工事	カンサイ建築工業株式会社		
	外装改修工事	日之出塗装工業株式会社		
用途	学校			
地域・地区				
敷地面積	㎡			
建築面積	㎡			
延床面積	㎡			
建ぺい率	%	容積率	%	
建物高さ	m	最高高さ	m	
構造	<input checked="" type="radio"/> S造    RC造    SRC造    その他			
規模	地上 4階 地下 階 塔屋 1階			
工期	自 平成 24年 5月 23日			
	至 平成 25年 9月 30日 ( 16ヶ月)			
備考	仮設職員室 確認番号: 堺市00007 確認年月日: 平成24年7月5日			
	敷地面積: 439.75 ㎡ 建築面積: 198.51 ㎡ 延床面積: 356.42 ㎡			
	建ぺい率: 45.15 % 容積率: 81.06 % 建物高さ: 7.965 m 最高高さ: 7.965 m			
	構造: S造 規模: 地上2階建 工期: 平成24年7月5日~平成24年7月20日返			

設計監理概要

建築工事

- ・ 11/3 R階防水立ち上がり下地ハツリ確認
- ・ 11/5 R階庇端上端工ボキシ注入確認、庇落下防止金物取付完了確認
- ・ 11/7 第19回定例会議分科会
- ・ 11/12 外壁及び庇上端シール撤去部確認
- ・ 11/13 シール工事施工計画書確認、ステップ2、設計変更見積書確認
- ・ 11/16 屋上洗い状況立会い、パラペットUカット状況立会
- ・ 11/19 天井囲い込み工事施工計画書確認
- ・ 11/21 第20回定例会議、分科会
- ・ 11/26 軒天井囲い込み工事完了確認
- ・ 11/28 第21回定例会議、分科会

電気設備工事

- ・ 10月4日より毎水曜日9：30より定例会議及び分科会
- ・ 避雷針取替確認、大時計取替確認

根柢設備工事

- ・ 庇上部補強金物取り合い部配管仮撤去確認

翌月の予定

- ・ 毎週(水) AM9:30~定例会議及び分科会
- ・ コーキング打ち替え工事完了立会
- ・ 屋上防水立会確認、吹付け塗装下地確認
- ・ 第1期足場解体~第2期足場組立確認

11 月 度 工 事 進 捗 状 況

工 事 名 称	予定出来高		実施出来高		早 14 日
	48 %	%	46 %	%	
大阪府立金岡高等学校普通教室棟大規模改修工事					◎
(%)	100				
	90				
	80				
	70				
	60				
	50				
	40				
	30				
	20				
	10				
	0				

年	平成 24 年												平成 25 年					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
予定出来高					0.0	15	41	43	45	48	50	53	55	58	59	61	62	
実施出来高					0.0	15	41	43	45	46								

日	天気状態 (日・祝日は○印をつける)																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
状 態	①	①	◎	①	①	◎	①	①	◎	◎	①	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎


備 考

凡例  
 ——— 実施ライン  
 ——— 予定ライン

11 月 度 工 事 進 捗 状 況

工 事 名 称 大阪府立金岡高等学校普通教室棟大規模改修工事

予定出来高 48 %  
実施出来高 46 %  
早 14 日



年	平成 25 年											
月	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
予定出来高	63	85.0	97.0	100								
実施出来高												

天気状態 (日・祝日は○印をつける)

①:晴 ○:曇 ●:霧 ●:雨 ●:雪

日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
状 態	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	●	①	①	●	①	①	●	①	①	①	①	①	①	①	①	●	①	①	①	①	①

備 考

凡例 ——— 実施ライン  
————— 予定ライン

株式会社 東和建設事務所 ISOシステム文書 文書管理 本社ISO管理責任者

設計監理概要

建築工事

- ・ 毎水曜日9：30より定例会議及び分科会
- ・ 外壁クラック補修
- ・ 妻側化粧鋼板測量～設置
- ・ コーキング打ち替え
- ・ 屋上防水改修
- ・ タラップ撤去
- ・ 庇改修
- ・ 軒裏石綿対策工事

電気設備工事

- ・ 10月4日より毎水曜日9：30より定例会議及び分科会
- ・ 避雷針取替段取、大時計取替段取



機械設備工事

- ・ 庇上部補強金物取り合い部配管取替撤去

翌月の予定

- ・ 毎週（水）AM9:30～定例会議及び分科会
- ・ コーキング打ち替え
- ・ 屋上防水改修、吹付け塗装
- ・ 第1期足場解体～第2期足場組立



工事進捗状況 (建築工事)	
工 事 概 要	・ 毎水曜日9：30より定例会議及び分科会
	・ 外壁クラック補修
	・ 妻側化粧鋼板測量～設置
	・ コーキング打ち替え
	・ 屋上防水改修
	・ タラップ撤去
	・ 庇改修
	・ 軒裏石綿対策工事
行 事 ・ 検 査	・ 毎水曜日9：30より定例会議及び分科会
	・ 11月2日 第1回部分払請求関係 府検査
	・ 各種、資材受け入れ検査
	・
	・
そ の 他	・ 無し
	・
	・
	・
	・
	・
	・
	・
翌 月 予 定	・ 毎週(水) AM9:30～定例会議及び分科会
	・ コーキング打ち替え
	・ 屋上防水改修
	・ 吹付け塗装
	・ タラップ新設
	・ 庇改修
	・ 各検査
	・ 第1期足場北側解体～第2期足場北側組立
報 告 者	現場代理人  

工事進捗状況 (電気設備工事)

工事概要

- ・ 避雷針取替段取、大時計取替段取

行事・検査

- ・ 毎週(水) AM9:30~定例会議及び分科会
- ・ 各検査、動作確認

その他

- ・ 特に無

翌月予定

- ・ 避雷針取替、大時計取替
- ・ 投光器、北-カ、配管配線復旧
- 毎週(水) AM9:30~定例会議及び分科会

報告者

現場代理人





大阪府立金岡高等学校普通教室棟大規模改修工事・ステップ2第1期





平成24年12月1日 ~ 平成24年12月31日

12

安全衛生目録		No. 工事名称		日		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31	
		No. 工事名称		日		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31	
		No. 工事名称		日		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31	
学校行事		No. 工事名称		日		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31	
建築工事		No. 工事名称		日		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31	
トッカー作業		No. 工事名称		日		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31	
設備工事		No. 工事名称		日		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31	
行事		No. 工事名称		日		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31	
作業所		No. 工事名称		日		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31	
協力業者		No. 工事名称		日		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31	

工事監理議事録

Code-No. TQ51C-1/2  
Date 2012-08-22

工事名称		大阪府立金岡高等学校普通教室棟大規模改修工事				NO.	1 / 2
第 19 回 定例会議		日時		平成 24 年 11 月 7 日 9:30 ~			
打合場所	金岡高等学校 校長室		作成者	(株)東畑建築事務所			
出席者 (敬称略)	① 金岡高等学校	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	② 大阪府教育委員会 事務局施設財務課	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	宮崎	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	③ (株)東畑建築事務所	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	④ 安積建設	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1、 前回議事録の確認④							
1 議事、日付け24日を31日へ訂正、出席者訂正、  を追記します④							
2 他の議事を承認します①③							
2 工事工程の説明④							
1 リッカー作業項目を追記し施工予定日を記入してください③(了解)④							
2 11月20日父兄懇談会があります、父兄には足場の有る箇所からの出入り禁止の案内をしています①(了解)③④							
3 学校からの指示及び連絡事項							
1 11月10日中学生の体験授業13時まで足場の無い校舎であります①ドリル作業を行いますので出来るだけ離れた教室で授業をしてください④出来るだけ対応します①							
2 11月6日夕方来客の駐車が多くなりご迷惑を掛けました、今後注意します①助かります④							
3 11月5日学校の水道メーターが90t(通常30t)となりました、工事で使用しましたか① 使用していません④メーター確認してください③(了解)④							
4 全体の工事出来高はどのようですか①約35%です④							
5 ワックス掛けを冬休み中に行います、工事と緩衝しないように段取り願います①調整します④							
6 PCのネットワーク改修工事の予定が25年の夏前後に行う予定です①出来るだけ耐震改修後にお願いします④ 府に相談します③(了解)①④							
配布先	金岡高等学校	大阪府教育委員会事務局施設財務課	(株)東畑建築事務所	安積建設			
確認印							

# 工事監理議事録

工事名称	NO.
大阪府立金岡高等学校普通教室棟大規模改修工事	2 / 2
4 事務局施設課からの指示及び連絡事項	
1 特に無	
5 設計・監理事務所からの指示及び連絡事項	
1 タラップ工事にもリッカーは使用しますか月刊工程通りに行うのですか④リッカーは使用します、施工予定は12月の中頃です④	
月刊工程を訂正すること③(了解)④	
6 施工者からの指示及び連絡事項	
1 11月10日(土)ドリル作業あります、騒音大きければ連絡ください④(了解)①	
2 11月中旬の土日祭日にボード取り替えて内部作業が有ります④いつ頃ですか①③11月23日(金)祭日です。	
3 年末は12月29日まで作業を行う予定です④28日までにしてください①(了解)③④	
4 この先屋上の作業が増えてくるので、リッカーの使用も増える予定です出来るだけ早くリッカー使用日時を連絡します④(了解)①③	
7 建築及び設備分科会からの指示及び連絡事項	
1 3-3の水道の件、メ-確認しましたが異常無し普通教室棟0.8㎡、33㎡④(了解)③	
2 3-6のPC改修の件・耐震工事前に行くと配線ルートのカムバックが掛かる箇所は新しい配線を撤去しなければならないし	
又、新たに配線をするると2度手間となり不経済でもある、また設計変更にもなるのでは④府の担当者と協議します③	
8 次回定例会議予定(場所 金岡高等学校校長室) 平成24年11月14日(水) 9:30~	

工事監理議事録

Code-No. TQ51C-1/2  
Date 2012-08-22

工事名称		大阪府立金岡高等学校普通教室棟大規模改修工事				NO.	1 / 2
第 20 回 定例会議		日時		平成 24 年 11 月 14 日 9:30 ~			
打合場所	金岡高等学校 校長室		作成者	榊東畑建築事務所			
出席者 (敬称略)	① 金岡高等学校	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	② 大阪府教育委員会 事務局施設財務課	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	宮崎	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	③ 榊東畑建築事務所	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	④ 安積建設㈱	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1、 前回議事録の確認④							
1 7-2について、PC改修工事の件、今現在どうなる予定ですか①耐震工事改修後行う予定です②							
2 6-2について、23日1日間だけ内部作業が有るのですか①23,24,25(金土日)です④(了解)①							
3 他の議事を承認します①②③							
2 工事工程の説明④							
1 11月17, 18日(土日)は内部よりの作業はありますか①有りません④							
2 防水工事や吹付け工事等何時頃までかかるのか終了予定日を月刊工程表に記載してください③(了解)④							
3 学校からの指示及び連絡事項							
1 12月20日(木)午後より東側中庭でダンス部の発表会を実施したいのですが可能ですか①可能です、軽作業は行います④							
2 仮設職員室をクラブ等で使用しても可能ですか①可能です、足元の配線類に注意してください、また2階での激しい運動は避けてください④							
3 運動場に土の搬入が有ります、緩衝しないように調整をお願いします①(了解)④							
4 11月24日(土)軽音楽の発表会が特別教室棟の視聴覚室で行います①一部内部での作業が有ります気を付けてください④入室ルートを決め工事と緩衝しないようにします①(了解)④							
配布先	金岡高等学校	大阪府教育委員会 事務局施設財務課	榊東畑建築事務所	安積建設㈱			
確認印							



# 工事監理議事録

工事名称	NO.
大阪府立金岡高等学校普通教室棟大規模改修工事	2 / 2
4 事務局施設課からの指示及び連絡事項	
1 工事に対する要望が有れば遠慮なしに報告してください②(了解)②③④	
2 職員室のPC改修作業は、内部調整の結果耐震改修が終了してからの工事開始で決定しました。②(了解)①③④	
5 設計・監理事務所からの指示及び連絡事項	
1 特に無	
6 施工者からの指示及び連絡事項	
1 11月23,24,25日、図面記載の位置で内部作業があります、またエレベーターの使用もお願いします④(了解)①	
工事範囲をカラーコーン等で囲う事、また養生、清掃を確実にを行う事③(了解)④ カラーコーンで区画する位置を	
図面化し学校へ提出すること③(了解)④	
2 11月23日(金)祭日リカー作業を行います、道路通行止めとなります④(了解)①②③	
3 屋上設置用の大時計の配管配線ルートを送付写真を添付写真で説明④配管材は何を使用しますか③室内用の銅管φ19mmです④	
施工日時は出来るだけ11月23,24,25日(金、土、日)で行ってください③府の担当者の承認をとり次第そうします④	
7 建築及び設備分科会からの指示及び連絡事項	
1 2回目の設計変更を12月に実施予定です②(了解)③④	
8 次回定例会議予定(場所 金岡高等学校校長室) 平成24年11月21日(水)9:30~	

工事監理議事録

Code-No TG51C-1/2  
Date 2012-08-22

工事名称		大阪府立金岡高等学校普通教室棟大規模改修工事				NO.	1 / 2
第 21 回 定例会議		日時		平成 24 年 11 月 21 日 9:30 ~			
打合場所		金岡高等学校 校長室		作成者		(株)東畑建築事務所	
出席者 (敬称略)	① 金岡高等学校	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	② 大阪府教育委員会 事務局施設財務課	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	宮崎	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	③ (株)東畑建築事務所	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	④ 安積建設機	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1、 前回議事録の確認④							
1 議事を承認します①②③							
2 工事工程の説明④							
1 11月23日のレッカー作業中止となり12月1日となりました④(了解)①②③							
2 12月と1月の月間工程を次回定例会議に提出お願いします。①(了解)④							
3 学校からの指示及び連絡事項							
1 グラウドへの土の搬入は期末考査中に行います①(了解)②③④							
2 12月10日(月)重水槽点検清掃実施、断水は有りません①(了解)②③④							
3 12月25日(火)停電12:00~13:00①(了解)②③④							
4 12月25~27日ワックス掛け実施①(了解)②③④							
5 12月21日(金)終了式①(了解)②③④							
4 事務局施設課からの指示及び連絡事項							
1 軒裏の件について説明②後で詳しく説明してください①(了解)②③④							
2 他の現場で足場の倒壊事故が有りました、点検してください②(了解)④							
5 設計・監理事務所からの指示及び連絡事項							
1 特に無							
配布先	金岡高等学校	大阪府教育委員会 事務局施設財務課	(株)東畑建築事務所	安積建設機			
確認印							

工事監理議事録

工事名称	NO.
大阪府立金岡高等学校普通教室棟大規模改修工事	2 / 2
6 施工者からの指示及び連絡事項	
1 12月1日(土)リカ-作業図面のように作業します、玄関を出入りする際は声を掛けてください。雨天順延。	
また室内で電気工事が有ります④(了解)①②③	
2 11月23,24,25日予定通り作業実施します④生徒には工事範囲に入らないよう指示しています①(了解)②③④	
7 建築及び設備分科会からの指示及び連絡事項	
1 特に無。	
8 次回定例会議予定(場所 金岡高等学校校長室) 平成24年11月28日(水)9:30~	
9 4-1について	
1 石綿の発見が他業者よりの報告となり誠に申し訳ございません②③④なぜですか①	
構造上無いと認識していました②③④	
2 石綿が開放された状態中、石綿の浮遊は考えられますか①若干、有る可能性は有ります②	
健康被害は考えられますか①個人的な意見ですが無いと思います②	
3 今どのような状態ですか①石綿に触れないように専用のシートで養生しています、また底附近の作業は復旧が	
終わるまで中止しています④	
4 2期工事も同じような事が発生しますか①2期分は校舎の建て方が違うので発生はありません③④	
5 復旧工事はどのようなものですか①囲い込み工法で堺労基、堺市環境指導課の許可を得ています③④	
6 速やかに復旧してください①②(了解)④	

工事監理議事録

Code-No. TQ51C-1/2  
Date 2012-08-22

工事名称		大阪府立金岡高等学校普通教室棟大規模改修工事				NO.	1 / 2
第 22 回 定例会議		日時	平成 24 年 11 月 28 日 9:30 ~				
打合場所	金岡高等学校 校長室		作成者	(株)東畑建築事務所			
出席者 (敬称略)	① 金岡高等学校	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	② 大阪府教育委員会事務局施設財務課	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	宮崎	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	③ (株)東畑建築事務所	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	④ 安積建設(株)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1、 前回議事録の確認④							
1 議事を承認します①②③							
2 工事工程の説明④							
1 工事足場解体一部遅れることを説明④冬休みは中庭はクラブ等使用可能ですか①							
作業員資材等交差しますので危険です④(了解)足場の組立て解体中は中庭は通行止めとします①(了解)③④							
2 仮設職員室には出入りできるように導線計画をお願いします①(了解)④							
3 冬休中、解体した足場資材は中庭に置いても可能です①ありがとうございますコーン、バーで区画します④							
4 当社冬季休暇中は昇降階段に鍵を掛け立入禁止処置をとります、また足場シートの最上部を一部メクリ突風対策します④(了解)①③							
5 第2期工事、運動場側の足場施工時は車両は通行止めとなります④(了解)①③							
3 学校からの指示及び連絡事項							
1 囲い込み工事はシールも完成しましたか①完成しました④							
2 4階廻り廊下で入口附近上部の足場シートに、ごみがたまっていました確認をお願いします①(了解)④							
3 入試の時、足場のシート撤去は学校の許可が出てからにしてください、めくらずともいい場合があります①(了解)④							
4 25年3月8~13日は入校禁止です①(了解)③④							
配布先	金岡高等学校	大阪府教育委員会事務局施設財務課	(株)東畑建築事務所	安積建設(株)			
確認印							
株式会社 東畑建築事務所 ISOシステム文書					文書管理 本社ISO管理責任者		

# 工事監理議事録

工事名称	No.
大阪府立金岡高等学校普通教室棟大規模改修工事	2 / 2
4 事務局施設課からの指示及び連絡事項	
1 特に無	
5 設計・監理事務所からの指示及び連絡事項	
1 足場の点検はされましたか、不備はありましたか③点検しました、塔屋の揺れがあったため補強しました④	
2 屋上に資材を置く場合は分散しておくこと、なるべく梁の上が望ましい③(了解)④	
3 足場解体後の清掃、植木の中等注意し綺麗にしてください③(了解)	
4 2期工事時には足場の下にシートを敷く事を検討してください④(了解)	
5 困い込み時の完了報告は諸官庁へ何時提出できますか③29日中に提出予定です④	
6 4階の東側階段附近天井の穴塞ぎますか③お願いします①ケイカル板素地のまま仮に設置します④(了解)①③	
施工時は事前に学校の許可を取ってください③(了解)④	
6 施工者からの指示及び連絡事項	
1 鉄部の色確認をお願いします④(了解)ドアの色立会いの下決めてください③後日立会います①	
ドア枠の穴は補修できますか、大きい穴は無理です③④出来る範囲でお願いします①(了解)④	
2 12月1, 2日・8, 9日(土日) 内部作業あります、鍵の借用をお願いします④(了解)①	
3 東側渡り廊下の漏水修繕は府と協議します原因が今現在では不明です④(了解)①③	
7 建築及び設備分科会からの指示及び連絡事項	
1 3-2について、①より連絡を受け、即速やかに清掃しました④	
2 12月10日塗装色決定の件	
・壁パ 補、軒裏リッ、玄関軒裏 ニト25-85B (特別教室棟の壁軒裏の類似色)	
・玄関ドア、ニトD19-80C (受付カウンターの枠類似色)	
・西側出入口、屋上出入口 現況柱焦げ茶色類似色	
・庇防水色 サラセーヌ オオド色	
8 次回定例会議予定(場所 金岡高等学校校長室) 平成24年12月12日(水) 9:30~	

# 指示・連絡事項

平成 24年 10月 23日

工 事 名	大阪府立金岡高等学校普通教室棟大規模改修工事				
件 名	軒裏ケイカル板解体時についての注意点				
印	大阪府監督員		主任監督員・監督員		※受領 (確認)
	建 築	設 備	建 築	設 備	請 負 者
日 付			H24.10.23		安積建設株式会社 大阪営業所 現場代理人
( 内 容 )					
<p>安積建設、現場代理人:</p> <p>軒裏ケイカル板解体時について注意点を指示します。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>軒裏ケイカル板はレベル3とみなしとして処理すること。</li> <li>作業員に対して保護具の着用を必ず義務付けること。</li> <li>解体に際して養生方法を検討し、監理者に提出のこと。</li> <li>特定作業主任者を必ず専任させること。</li> <li>ケイカル板は霧吹き等で湿潤し、解体の際極力割らないよう慎重に手ばらしで作業を行うこと。</li> <li>解体後のケイカル板は専用のビニル袋に詰め人の手の触れないR階に集積のこと。</li> <li>集積されたケイカル板は特別産業廃棄物として決められた処分地にて処分のこと。</li> <li>提出されている施工計画書に基づいて施工のこと。</li> </ol>					

※ 確認欄においては関係工事も配布しますので確認の上捺印のこと。







# 指示・連絡事項

平成 24年 11月 20日

工 事 名	大阪府立金岡高等学校普通教室棟大規模改修工事				
件 名	ステップ2第1期工事・軒裏石綿対策 協議				
印	大阪府監督員		主任監督員・監督員		※受領 (確認)
	建 築	設 備	建 築	設 備	請 負 者
日 付			H24.11.20		日 付
( 内 容 )					
11月19日(月) AM14:30・堺労働基準監督署・[REDACTED]、安積建設㈱[REDACTED]にて協議 封じ込め工法、養生無しで良いので、書類提出後翌日より速やかに施工するよう指導を受ける。					
11月19日(月) AM15:30、堺市環境指導課・[REDACTED]、安積建設㈱[REDACTED]にて協議 封じ込め工法、養生無しで良いので、書類提出後翌日より速やかに施工するようアドバイスを受ける。					
11月20日(火)AM10:00堺労働基準監督署 [REDACTED]より電話有、対応、[REDACTED] ・19日の打合せ協議に間違いがありました封じ込め工法の場合養生が必要となるため囲い込み工法で施工してください ただし、湿潤化し施工してください。との報告を受ける。					
11月20日10:10堺市環境指導課へ労基より協議間違い有と連絡有、協議 (安積建設株式会社、[REDACTED]) ・14:00に現場を確認するとの事。 ・堺市環境指導課 [REDACTED] 現場確認・立会 [REDACTED] 監督員、[REDACTED] 指示事項・囲い込み工法で湿潤化無しで施工すること。提出書類は石綿付着部分の平面図と計算式のみで良い特に 特管処理等他の提出物は無しで良いとアドバイスを受ける。 現場を確認したので作業を先行しても良い、書類は後日でも可。との事					
11月20日15:30堺労働基準監督署 [REDACTED] 不在の為 [REDACTED]へ上記報告～協議 ・封じ込め工法、湿潤無し、で指導を受ける、 提出物は石綿分析結果、使用機器、足場図面、作業員名簿、保護具、特管処理は無し。					

※ 確認欄においては関係工事も配布しますので確認の上捺印のこと。



