

法人名

大阪高速鉄道株式会社

■ 目標値未達成の要因について

〔1〕

29年度の成果測定指標	単位	29年度の目標値	29年度の実績値
設備投資額	億円	40	23

未達成の要因と分析	<p>H29年度の設備投資にかかる実績の減少は、主に列車無線装置及びATC/TD装置の更新工事について完了・納品が遅れたため、計画上H29年度に予定していた内約15億円がH30年度支払になったためである。</p> <ul style="list-style-type: none">・列車無線装置については、完了前の試験調整時に電波の不具合が発生した。・ATC/TD装置については、H28年度に更新した同機器において故障が発生し、その原因調査及び対策に時間を要した。
-----------	--

今後の改善方策	いざれも H29 年度の計画策定時に想定していなかった事情変化があり完了・納品が遅れたものであり、スケジュールに余裕がなかったことから年度を超えたものである。よって、今後は年度計画策定時に事情変化を見込んだ工期・発注時期を設定することとし、併せてスケジュール管理を適切に行い計画の年度を超えないように努める。
---------	---