


これまでの主な経過

- ◆ 令和3年5月19日 事業予定者の決定
- ◆ 令和6年7月31日 実施協定書締結
- ◆ 令和6年10月28日 市条例地区内の共同住宅を含む現在の事業計画について、「条例に規定する要件を満たさない」とする吹田市の見解文書を受領
- ◆ 令和6年11月20日 大阪府戦略本部会議（提案事業計画の変更）
- ◆ 令和7年1月15日 事業予定者より「環境アセスメント提案書」・「大規模開発事業構想届出書」を吹田市に提出
- ◆ 令和8年1月13日 事業予定者より「①-b敷地の利用に関する申出書」を受領
- ◆ 令和8年2月12日 大阪府戦略本部会議（「①-b敷地」の活用方法等）

施設配置計画について



「①-b敷地」の活用方法について

- **事業予定者からの申出内容**
 - ・代替案について、アドバイザー会議より、事業安定性や地域活性化の観点から、様々な意見をいただいております。それらに応えていくために、検討に時間を要する。
 - ・概ね1年後に、まずは「代替案の方向性」を示したうえで、改めて十分な検討を行う。
 - ・アリーナ開業後に、1年程度、市場環境及び地域への環境影響を見極めた上で、代替案を提案することとしたい。
- **対応方針**
 - ・概ね1年後に、まずは、代替案の方向性の報告を求める。
 - ・引き続き、代替案の具体化に向けた検討を速やかに進め、適宜、府へ報告するよう求めていく。

事業スケジュール（予定）

令和9年1月 事業計画の承認 / 貸付・売買契約の締結

《第Ⅰ期・第Ⅱ期》アリーナ等建設工事

令和12年7月 第Ⅰ期（アリーナ等）開業
※③敷地の住宅棟は令和13年3月

令和14年6月 第Ⅱ期（共同住宅）開業

《第Ⅲ期・第Ⅳ期》建設工事

令和20年5月 全施設 開業