

12-9 港湾緑地整備の進捗率

| 地区 | | 全体計画 (昭和48～平成28年度) | 平成27年度までの 実績 | 平成28年度 | 平成28年度までの 進捗率 |
|------------------|-------|-----------------------|----------------------|------------------|------------------|
| 堺 泉 北 港 | 泉北1区 | 3,000 m ² | 3,000 m ² | — m ² | 100 % |
| | 泉北4区 | 4,000 | 4,000 | — | 100 |
| | 泉北5区 | 40,000 | 40,000 | — | 100 |
| | 泉北6区 | 130,000 | 60,000 | — | 46.1 |
| | 泉北7区 | 55,378 | 55,378 | — | 100 |
| | 泉大津旧港 | 15,000 | 15,000 | — | 100 |
| | 計 | 247,378 | 177,378 | — | 71.7 |
| 阪 南 港 | 阪南1区 | 119,207 | 119,207 | — | 100 |
| | 岸和田地区 | 7,000 | 7,000 | — | 100 |
| | 忠岡地区 | 7,000 | 7,000 | — | 100 |
| | 木材地区 | 9,000 | 9,000 | — | 100 |
| | 岸和田旧港 | 16,000 | 16,000 | — | 100 |
| | 計 | 158,207 | 158,207 | — | 100 |
| 合 計 | | 405,585 | 335,585 | 0 | 82.7 |