再評価調書

	評価調書					
	事業名	大阪府営岸和田大町住宅建替事業				
所 在 地		岸和田市大町				
i	再評価理由	計画内容の変更のため				
目 的 昭和 38-39 年度に建設された岸和田大町住宅				老朽化が著しく居住水準		
		が低いことから建替事業を実施する。これにより、住宅のバリアフリー化				
		など居住水準等の向上を図るとともに、道路やオープンスペース等を確保				
		し良好な住環境を整備する。				
	内 容 【建替前】 敷地面積:5.10ha(簡易耐火住宅区域)					
		(全体 6.38ha <中層耐火住宅区域 1.28ha>)				
		戸数:365 戸(簡易耐火住宅)(全体 480 戸<中層耐火住宅 115 戸>)				
		建設年度: \$38-39 構造: 簡易耐火 1F・2F(中層耐火 4F)				
		住戸面積:約35~約42 ㎡(中層耐火:約35~約71 ㎡)				
		(上) (住戸917 : 	2K·2UK·2DK·3K(中層耐火	: 2K · 2SDK · 3DK · 4SDK)		
		【当初計画】 敷地面積:	3.93ha (1.17ha は中層耐火値	E宅建替予定地)		
事		戸数:365	戸 建設年度:H15-H24	構造:鉄筋コンクリート造 5~8F		
業		住戸面積:	約 42~約 72 m²	住戸タイプ:1DK~ 4 DK		
概		【変更計画】 敷地面積:	3.93ha			
要	要 (1.17ha 及び従前中			尼区域(1.28ha)は活用用地)		
		戸数:480	戸 建設年度:H15-H21	構造:鉄筋コンクリート造 5~9F		
			約 42~約 72 ㎡			
	事業費	全体事業費:約 71.2 億円 〔 当初全体事業費:約 60.1 億円〕				
	維持管理費	想定必要維持管理費:18.5 億円				
「公営住宅改善手法選択マニュアル」により、耐用年数70年				7 0 年間分の維持管理費を現		
在価値化して算出した金額。						
	上位計画	大阪府住宅まちづくりマスタープラン				
	第8期大阪府住宅五か年計画					
		大阪府府営住宅ストック総合活用計画				
	大阪府住宅・住宅地供給計画(重		「給計画(重点供給地域の	重点供給地域の指定)		
	関連事業		T	I		
	経 過	計画時の想定	現時点での状況	分析 当初含めていなかった中層		
		事業採択年度:H13年度	事業採択年度:H13 年度	耐火住宅の戸数分を含めた団		
		(大臣承認)	(大臣承認)	地全体の建替計画へ見直し、事業期間を短縮することとした。		
		事業着手年度: H15 年度 完成予定年度: H26 年度	事業着手年度:H15 年度 完成予定年度:H23 年度	(当初計画では、団地全体とし		
		365 戸 (全 4 期計画)	480 戸 (全 3 期計画)	てはH29 年度までかかる見込 みであった。)		
事	進捗状況	303 广(主4 期前回)	第 1 期 (178 戸) 工事中。			
ま の			第一朔(1767)工事中。 事業全体に対する進捗率:			
進			約 15% (H16 年度末)			
事業の進捗状況	 途中段階の整備		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
況	効果発現状況					
	事業進捗に					
	関する課題	ば、保育所や福祉施設等の地域福祉に貢献する施設や、地域の活性化につ				
	ながる公共又は公益施設の導入、世代間バランスを考慮した者					
				や周辺環境に配慮した活		
	用を、地元市とも協議を行いながら検討していく。					
		ながる公共又は公益施設の導入、世代間バランスを考慮した若年層の居住を促進する住宅地の供給など、地域コミュニティや周辺環境に配慮した活				
		mで、心兀巾Cも励譲を	ここことはいるのであっている。	•		

		計画時の想定 		備考
事業効果の定量的分析	費用便益分析	・B/C=1.41 便益総額 B=87.2億円 総費用 C=61.9億円		・具体的な原立を ・具体的な原立を ・具体的な原すを ・性等する性等を ・世等を ・一に、 ・一に、 ・でででででででででででででででででででででででででででででででででででで
	その他の指標 (代替指標)			
	安全・安心	【住宅の供給】	の規模・設備を備えた住宅を低廉な家賃で供給する。 室内の段差解消などバリアフリー 化された住宅での住戸内事故等の 少ない安心した生活の場を提供す る。	・受益者 住宅に困窮する府民 ・受益者 住宅に困窮する府民
事業効		【防災】	老朽化した従前住宅を耐火構造住宅に建替え、耐震・耐火性を確保する。また、オープンスペースの確保により、地域全体の防災性の向上に寄与する。	・受益者 住宅に困窮する府民、周辺 住民
果の定性的分析	活力	【コミュニティーの活性化】	集会所や周辺に開放した児童遊園を整備することにより、周辺地域を含めたコミュニティーの活性化につながる。	・受益者 住宅に困窮する府民、周辺 住民
	快適性	【住環境の形成】	広場の整備や団地内緑化により快適で良好な住環境の形成を図るとともに、駐車場の整備により路上駐車の解消を図る。	・受益者 住宅に困窮する府民、周辺 住民
		【景観向上】	周辺環境に配慮した住棟配置等を 行うことにより都市景観の向上に 寄与する。	・受益者 住宅に困窮する府民、周辺 住民
	その他			
自然環境等への 影響と対策		・既成市街地での従前建物の建替であり、動植物の生態系への影響は特に考えられない。 ・緑化の推進(緑被率30%以上確保)		
その他特記すべき事項				

現時点での状況(変更点)	分析
・B / C = 1.31 便益総額 B = 98.2 億円 総費用 C = 74.8 億円 平成 17 年度現在において、当該費用にて 480 戸を建設 した場合の費用対効果を算出。	費用便益比は 1.31 で、計画時より若干下がっている。 これは、便益は主に、構造・面積・設備等が同等水準である賃貸住宅が民間市場で取引されている家賃(市場家賃)をもとに計測しているが、その市場家賃が計画時(H13 年度)と比べ下落しているため、費用便益比は 0.1 下がったものと考えられる。 しかしながら、公営住宅整備事業として事業効果はあると考えられる。
変更点なし	
変更点なし 変更点なし (今後整備予定の住棟の階数を上げることで 戸数増に対応するため、配置計画上は大きく変わらな い。)	
同左 活用用地においては、地元市と調整しながら、地域の活性 化につながる公共施設や多様な民間住宅等の設置を誘 導することで、周辺地域を含めたコミュニティーの活性化に 寄与する。	
変更点なし 変更点なし (戸数増に伴い、当初計画より住棟の階数を高くしているところがあるが、日影や景観に配慮し、適宜階数に変化をもたせるなど、都市景観に配慮した計画としている。)	
変更点なし	