

令和5年度 再評価点検表（内部評価）

1 事業概要

事業名	大津川水系牛滝川右1 通常砂防事業
担当部署	都市整備部河川室河川環境課砂防グループ（連絡先 06-6944-9302）
事業箇所	岸和田市内畑
再評価理由	・事業採択後5年を経過した時点で未着工
事業目的	当該事業は、人家等に直接的に土砂災害を及ぼす恐れのある溪流から、府民の生命・資産を守るために砂防施設の整備を促進し、土石流等の土砂災害に備えるものである。
事業内容	砂防堰堤工 2基 1号堰堤 堤高14.5m、堤長47.2m 2号堰堤 堤高14.0m、堤長46.3m
事業費 （ ）内の数値は 前回評価時点のもの	全体事業費 : 約8.3億円（約6.7億円）〔国：4.15億円、府：4.15億円〕 投資済事業費（令和4年度末）：約0.5億円（約0.0億円） （内訳） 調査費等約0.60億円（約0.60億円） うち投資済事業費：0.53億円 用地費 約0.50億円（約0.50億円） うち投資済事業費：0.00億円 工事費 約7.20億円（約5.60億円） うち投資済事業費：0.00億円
事業費の変更理由	資材高騰（コンクリート等）、人件費高騰による。
維持管理費	補修費用：0.5億円/50年 除石・流木除去費用：0.25億円/50年 （砂防施設における近年の補修実績と土砂・流木撤去の実績を基に算出した）

2 事業の必要性等に関する視点

	【事前評価時点 H29】	【再評価時点 R5】	【変動要因の分析】
事業を巡る社会 経済情勢等の変化	○災害発生の危険度 人家等に直接的に土砂災害を及ぼす恐れのある溪流について、砂防設備の整備を行い土石流等の土砂災害に備える。 ○保全対象 ・人家 58戸 ・府道 283m	○災害発生の危険度 人家等に直接的に土砂災害を及ぼす恐れのある溪流について、砂防設備の整備を行い土石流等の土砂災害に備える。 ○保全対象 ・人家 53戸 ・府道 283m	土石流対策事業の費用便益分析マニュアル（案）の改訂による保全区域の変更
地元等の 協力体制等	地元の要望を受けて事業に着手。防災事業として認識されており、事業に対する全面的な協力を得ている。	地元の要望を受けて事業に着手。防災事業として認識されており、事業に対する全面的な協力を得ている。また、地域版ハザードマップを整備するなど地域防災活動に取り組んでいる。	
	【事前評価時点 H29】	【再評価時点 R5】	【変動要因の分析】
事業の投資効果 <費用便益分析> または <代替指標>	[効果項目] 人命保護 家屋被害軽減 公共・公益施設被害軽減 [分析結果] B/C=7.33 B=41.56 C=5.67 [算出方法] 土石流対策事業の費用便益分析マニュアル（案）H24.3 各種資産評価単価及びデフレクター H29.2 改正 [受益者] 土石流危険溪流被害想定区域内住民及び施設管理者	[効果項目] 左記に同じ [分析結果] B/C=4.08 B=30.92 C=7.58 [算出方法] 土石流対策事業の費用便益分析マニュアル（案）R3.1 各種資産評価単価及びデフレクター R5.6 改正 [受益者] 土石流危険溪流被害想定区域内住民及び施設管理者	・土石流対策事業の費用便益分析マニュアル（案）の改訂による被害額算出方法の変更 ・資材高騰、人件費高騰による事業費の増大 ・事業長期化に伴う投資効果の減少 ・維持管理費の見直しによる事業費の増大

事業効果の定性的分析 (安心・安全、活力、快適性等の有効性)	[効果項目] ・安心・安全：対策施設の整備により、当該地区の居住者への被害軽減や土石流からの各施設保全につながり、土砂災害警戒区域の安全性が飛躍的に向上する。 ・活力、快適性：対策施設の整備により、府道の通行止めリスクを軽減する。		
事業の進捗状況 <経過> ①事業採択年度 ②事業着工年度 ③完成予定年度	① H30年度 ② H30年度 ③ H37年度	① H30年度 ② H30年度 ③ R10年度	用地境界確定に日数を費やしたため
<進捗状況>		・全体 6% ・用地 0% ・工事 0%	
事業の必要性等に関する視点	<ul style="list-style-type: none"> ・用地取得に必要な民々境界の確定に当初の想定以上の時間を要しているが、事業の必要性について変わらない。 ・また、費用対効果を算出したところ $B/C=4.08$ であり、施設整備による経済的便益性を確認できる。 		

3 事業の進捗の見込みの視点

事業の進捗の見込みの視点	<ul style="list-style-type: none"> ・用地取得に当初の想定以上の時間を要しているが、令和 10 年度完成を見込んでおり、事業の必要性についても変わらないため、引き続き用地交渉を進める。
--------------	--

4 コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点	<ul style="list-style-type: none"> ・土石流の危険を回避するためには砂防堰堤の設置が必要不可欠であり、代替案立案等の可能性の余地はない。 ・現場発生土については、他工事で流用するなどコスト縮減を図る。
---------------------	---

5 特記事項

自然環境等への影響とその対策	<ul style="list-style-type: none"> ・砂防堰堤の施工において樹木の伐採を伴うが、その範囲を最小限に止め、自然環境への影響を極力軽減する。一方、砂防堰堤が完成すれば、溪床、溪岸の侵食が防止されるため、堆砂敷より上流の樹木を保全できる。
前回評価時の意見具申（付帯意見）と府の対応	—
上位計画等	大阪府都市整備中期計画（R3.3）
その他特記事項	<ul style="list-style-type: none"> （土砂災害防災情報の提供） ・市により土砂災害ハザードマップが整備済み。 ・土砂災害警戒情報発表時には市とホットラインを構築し、府民が適切に避難行動をとれるように情報提供を行っている。

6 評価結果

評価結果	<p>○継続 <判断の理由></p> <p>【事業の必要性等に関する視点】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・用地取得に必要な民々境界の確定に当初の想定以上の時間を要しているが、事業の必要性について変わらない。 ・また、費用対効果を算出したところ $B/C=4.08$ であり、施設整備による経済的便益性を確認できる。 <p>【事業の進捗の見込みの視点】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・用地取得に当初の想定以上の時間を要しているが、令和 10 年度完成を見込んでおり、事業の必要性についても変わらないため、引き続き用地交渉を進める。 <p>【コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・土石流の危険を回避するためには砂防堰堤の設置が必要不可欠であり、代替案立案等の可能性の余地はない。 ・現場発生土については、他工事で流用するなどコスト縮減を図る。 <p>以上より、事業を継続する。</p>
------	---

令和5年度 再評価 (大津川水系牛滝川右1 通常砂防事業)

