

(工事名) 邸解体工事

工事着手日 平成 年 月 日

工程表(建築物解体工事の場合)

(月)

工事完了日 平成 年 月 日

作業内容	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	備考	
	曜日																																	
①足場養生シート等の設置																																		
②重機の搬入																																		
③障害物の除去																																		
④建築設備の取り外し(手作業)																																		
⑤石膏ボードの取り外し(手作業)																																		
⑥内装材の取り外し(手作業)																																		
⑦屋根ふき材の取り外し(手作業)																																		
⑧外装材・上部構造部分の取り壊し																																		
⑨木材等の積込・搬出																																		
⑩非飛散性アスベストの積込・搬出																																		
⑪混廃等の積込・搬出																																		
⑫基礎・基礎ぐいの取り壊し																																		
⑬その他の撤去()																																		
⑭コンクリート塊等の積込・搬出																																		
⑮養生シート等の撤去																																		
⑯整地・完了																																		

※ 施工する日に線を引く

※ 書ききれない場合は別紙に記載