

9-11 在来線鉄軌道騒音・振動対策の実施状況

(平成28年度末現在)

対策の種類		対策の内容
防音壁の設置		288.4 km (上下線の合計)
ロングレールの敷設		1069.9km (")
弾性枕木の敷設		99.3 km (")
鉄橋の防音工事		52ヶ所
無道床鉄橋の有道床化		430ヶ所
レール表面の削正 (平成28年度実績)	一般部	144.3km (延長距離)
	溶接部	1,167ヶ所