

10-9 新幹線鉄道騒音・振動対策の実施状況

対策の種類	対策の内容
防音壁の設置	直型 48.7 km (上下線の合計) 干渉型 17.1 km (上下線の合計) 張出板 0.6 km (上下線の合計)
バラストマットの敷設	33.0 km (上下線の合計)
レールの重量化	59.3 km (上下線の合計)
鉄橋の防音工事	10か所 (全線)
民家防音工事	80フェネル対策 1,632戸 / 1,633戸 (完了戸数 / 対象戸数) 76フェネル対策 2,441戸 / 2,934戸 (完了戸数 / 対象戸数)
民家防振工事	241戸 / 287戸 (完了戸数 / 対象戸数)

(平成6年3月31日現在)

10-10 一般鉄軌道騒音・振動対策の実施状況

対策の種類	対策の内容
防音壁の設置	195.4km (単線延長)
ロングレールの敷設	727.3km ( " )
鉄橋の防音工事	33か所
無道床鉄橋の有道床化	398か所

(平成6年3月31日現在)