

		当初	
		工事期間	契約締結日　～　令和5年10月20日
		開札日	令和4年7月28日
工事名称	大阪府営大東朋来住宅第1期第2次エレベーター棟増築工事（第2工区）		
	工事費内訳書		
工事場所	大東市朋来二丁目他		
工事費	¥465,792,800-	（うち消費税相当額　¥42,344,800-　）	
工事価格	¥423,448,000-		
工事概要	階段室型共同住宅用エレベーター棟増築工事 PC造　エレベーター棟（渡り廊下付） 5階建（停止箇所数3） 設置基数：10基 アスベスト除去工事一式		

大阪府営大東朋来住宅第1期第2次エレベーター棟増築工事（第2工区）					
総括表					
名称	摘要	数量	単位	金額	備考
直接工事費					
建築工事		1	式	256,161,040	
小計				256,161,040	
電気設備工事		1	式	15,252,800	
機械設備工事		1	式	18,874,020	
ガス設備工事		1	式	2,792,000	
小計				36,918,820	
計				293,079,860	
共通費					
I 共通仮設費		1	式	59,408,538	
II 現場管理費		1	式	27,941,870	
III 一般管理費等		1	式	43,017,732	
計				130,368,140	
合計（工事価格）				423,448,000	
消費税相当額	10%	1	式	42,344,800	
総合計（工事費）				465,792,800	

共通仮設費算出表

大阪府営大東朋来住宅第1期第2次エレベーター棟増築工事（第2工区）
大東朋来（2工区）

建築工事

イ1	建築工事の直接工事費	:	256,161,040
i 1	建築工事の建設発生土、取り壊し発生材処分費等	:	3,781,140
j 1	建築工事の住宅関係特殊工事費（①～⑩の計）	:	174,222,951
a 1	建築工事の住宅関係特殊工事費を含まない直接工事費（イ1ー i 1ー j 1）	:	78,156,949
Kr1	a 1に対する建築工事の共通仮設費率	:	5.26%
ロ1	建築工事に対する共通仮設費（a 1×Kr1）	:	4,111,055
k 1	建築工事の住宅関係特殊工事に対する共通仮設費（①1～⑩1の計）	:	1,742,229
e 1	建築工事の共通仮設の積上げ分	:	50,967,793
ハ1	建築工事の共通仮設費（ロ1+k 1+ e 1）	:	56,821,077

※建設発生土、取り壊し発生材処分費等は除く。

住宅関係特殊工事		金 額※		経費率	金 額	
建 築 工 事	P C 工事	①	58,710,000	1.00%	①1	587,100
	くい工事	②	33,625,000		②1	336,250
	鉄骨工事	③	0		③1	0
	エレベーター機器（建築発注）	④	75,970,000		④1	759,700
	畳工事	⑤	0		⑤1	0
	造園工事	⑥	0		⑥1	0
	舗装工事	⑦	5,917,951		⑦1	59,179
	取壊し工事	⑧	0		⑧1	0
	その他	⑨	0		⑨1	0
	その他（設備関係）	⑩	0		⑩1	0
計			174,222,951	計		1,742,229

ハ2	電気設備工事共通仮設費	:	1,599,078
ハ3	機械設備工事共通仮設費	:	988,383

ハ	共通仮設費（ハ1+ハ2+ハ3+ハ4）	:	59,408,538
---	--------------------	---	------------

現場管理費算出表

大阪府営大東朋来住宅第1期第2次エレベーター棟増築工事（第2工区）
大東朋来（2工区）

建築工事

ニ1	建築工事の純工事費（イ1＋ハ1）	:	312,982,117
e i 1	e 1の建設発生土、取り壊し発生材処分費等	:	83,080
ホ1	建築工事の有料道路の通行料金等	:	0
1 1	建築工事の建設発生土、取り壊し発生材処分費、有料道路の通行料金等（i 1＋e i 1＋ホ1）	:	3,864,220
J 1	建築工事の住宅関係特殊工事費の純工事費（①2～⑫2の計）	:	175,965,180
A 1	建築工事の住宅関係特殊工事費を含まない純工事費（ニ1－1 1－J 1）	:	133,152,717
Jo1	A 1に対する建築工事の現場管理費率(法定外労災保険費用他含む)	:	10.22%
へ1	建築工事に対する現場管理費（A 1×Jo1）	:	13,608,207
K 1	建築工事の住宅関係特殊工事に対する現場管理費（①3～⑫3の計）	:	3,519,303
K 1.1	申請費に対する現場管理費	:	0
ト1	建築工事の現場管理費（へ1＋K 1＋K 1.1）	:	17,127,510

※建設発生土、取り壊し発生材処分費等は除く。

住宅関係特殊工事		純工事費※		経費率	金 額	
建 築 工 事	ＰＣ工事	①2	59,297,100	2.00%	①3	1,185,942
	くい工事	②2	33,961,250		②3	679,225
	鉄骨工事	③2	0		③3	0
	エレベーター機器（建築発注）	④2	76,729,700		④3	1,534,594
	畳工事	⑤2	0		⑤3	0
	造園工事	⑥2	0		⑥3	0
	舗装工事	⑦2	5,977,130		⑦3	119,542
	取壊し工事	⑧2	0		⑧3	0
	その他	⑨2	0		⑨3	0
	その他（設備関係）	⑩2	0		⑩3	0
	共通仮設積上げ 舗装工事	⑪2	0		⑪3	0
	共通仮設積上げ その他	⑫2	0		⑫3	0
計			175,965,180	計		3,519,303

ト2	電気設備工事現場管理費	:	5,604,156
ト3	機械設備工事現場管理費	:	5,210,204

ト	現場管理費（ト1＋ト2＋ト3＋ト4）	:	27,941,870
---	--------------------	---	------------

一般管理費等算出表

大阪府営大東朋来住宅第1期第2次エレベーター棟増築工事（第2工区）

		主たる工事	建築工事
チ	総工事原価（各敷地の工事原価）	:	380,430,268
Gp	チに対する一般管理費等率	:	11.27%
Gp1	契約保証金を必要とする場合の一般管理費等率（Gp+0.04%）	:	11.31%
	（うち契約保証金金額 ルー（ヌ×Gp））		152,141
リ	設備工事に係る申請費及び現場管理費（申請費×2%）	:	75,857
ヌ	工事原価（チーリ）	:	380,354,411
ル	工事原価に対する一般管理費等（ヌ×Gp1）	:	43,018,083
ヲ	瑕疵担保保険	:	0
ワ	一般管理費等（ル+ヲ）	:	43,018,083
	端数処理	:	▲ 351
カ	一般管理費等（端数処理後）	:	43,017,732

工事種別内訳

1

[illegible]

建築工事 種目別内訳

2

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
エレベーター本体工事 12号棟 1号機	1	式	18,832,473	
エレベーター本体工事 12号棟 2号機	1	式	18,764,663	
エレベーター本体工事 12号棟 3号機	1	式	18,762,740	
エレベーター本体工事 13号棟 1号機	1	式	19,014,261	
エレベーター本体工事 13号棟 2号機	1	式	19,014,261	
エレベーター本体工事 13号棟 3号機	1	式	19,014,261	
エレベーター本体工事 13号棟 4号機	1	式	19,014,261	
エレベーター本体工事 15号棟 1号機	1	式	19,014,261	
エレベーター本体工事 15号棟 2号機	1	式	19,014,261	
エレベーター本体工事 15号棟 3号機	1	式	19,014,261	
小計			189,459,703	
くい工事	1	式	33,625,000	
既存建物改修工事	1	式	1,015,600	
アスベスト除去工事	1	式	569,400	
計			224,669,703	

屋外整備工事 種目別内訳

3

[illegible]

建築工事 科目別内訳

4

エレベーター本体工事 12号棟 1号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1		式	273,994	
土工事		1		式	2,827,334	
地業工事		1		式	46,430	
鉄筋工事		1		式	247,324	
コンクリート工事		1		式	720,452	
型枠工事		1		式	179,113	
PC工事		1		式	5,871,000	
防水工事		1		式	152,033	
屋根及び樋工事		1		式	262,184	
金属工事		1		式	635,200	
左官工事		1		式	7,552	
内外装工事		1		式	9,417	
仕上エント工事		1		式	3,440	
エレベーター機器工事		1		式	7,597,000	
計					18,832,473	

建築工事 科目別内訳

5

エレベーター本体工事 12号棟 2号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1		式	206,184	
土工事		1		式	2,827,334	
地業工事		1		式	46,430	
鉄筋工事		1		式	247,324	
コンクリート工事		1		式	720,452	
型枠工事		1		式	179,113	
PC工事		1		式	5,871,000	
防水工事		1		式	152,033	
屋根及び樋工事		1		式	262,184	
金属工事		1		式	635,200	
左官工事		1		式	7,552	
内外装工事		1		式	9,417	
仕上エスコット工事		1		式	3,440	
エレベーター機器工事		1		式	7,597,000	
計					18,764,663	

建築工事 科目別内訳

6

エレベーター本体工事 12号棟 3号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1		式	204,261	
土工事		1		式	2,827,334	
地業工事		1		式	46,430	
鉄筋工事		1		式	247,324	
コンクリート工事		1		式	720,452	
型枠工事		1		式	179,113	
PC工事		1		式	5,871,000	
防水工事		1		式	152,033	
屋根及び樋工事		1		式	262,184	
金属工事		1		式	635,200	
左官工事		1		式	7,552	
内外装工事		1		式	9,417	
仕上エント工事		1		式	3,440	
エレベーター機器工事		1		式	7,597,000	
計					18,762,740	

建築工事 科目別内訳

7

エレベーター本体工事 13号棟 1号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1		式	207,845	
土工事		1		式	2,788,834	
地業工事		1		式	46,430	
鉄筋工事		1		式	247,324	
コンクリート工事		1		式	720,452	
型枠工事		1		式	178,996	
PC工事		1		式	5,871,000	
防水工事		1		式	158,393	
屋根及び樋工事		1		式	264,512	
金属工事		1		式	910,000	
左官工事		1		式	7,552	
内外装工事		1		式	12,483	
仕上スコット工事		1		式	3,440	
エレベーター機器工事		1		式	7,597,000	
計					19,014,261	

建築工事 科目別内訳

8

エレベーター本体工事 13号棟 2号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1		式	207,845	
土工事		1		式	2,788,834	
地業工事		1		式	46,430	
鉄筋工事		1		式	247,324	
コンクリート工事		1		式	720,452	
型枠工事		1		式	178,996	
PC工事		1		式	5,871,000	
防水工事		1		式	158,393	
屋根及び樋工事		1		式	264,512	
金属工事		1		式	910,000	
左官工事		1		式	7,552	
内外装工事		1		式	12,483	
仕上エント工事		1		式	3,440	
エレベーター機器工事		1		式	7,597,000	
計					19,014,261	

建築工事 科目別内訳

9

エレベーター本体工事 13号棟 3号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1		式	207,845	
土工事		1		式	2,788,834	
地業工事		1		式	46,430	
鉄筋工事		1		式	247,324	
コンクリート工事		1		式	720,452	
型枠工事		1		式	178,996	
PC工事		1		式	5,871,000	
防水工事		1		式	158,393	
屋根及び樋工事		1		式	264,512	
金属工事		1		式	910,000	
左官工事		1		式	7,552	
内外装工事		1		式	12,483	
仕上ユニット工事		1		式	3,440	
エレベーター機器工事		1		式	7,597,000	
計					19,014,261	

建築工事 科目別内訳

10

エレベーター本体工事 13号棟 4号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1		式	207,845	
土工事		1		式	2,788,834	
地業工事		1		式	46,430	
鉄筋工事		1		式	247,324	
コンクリート工事		1		式	720,452	
型枠工事		1		式	178,996	
PC工事		1		式	5,871,000	
防水工事		1		式	158,393	
屋根及び樋工事		1		式	264,512	
金属工事		1		式	910,000	
左官工事		1		式	7,552	
内外装工事		1		式	12,483	
仕上エント工事		1		式	3,440	
エレベーター機器工事		1		式	7,597,000	
計					19,014,261	

建築工事 科目別内訳

11

エレベーター本体工事 15号棟 1号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1		式	207,845	
土工事		1		式	2,788,834	
地業工事		1		式	46,430	
鉄筋工事		1		式	247,324	
コンクリート工事		1		式	720,452	
型枠工事		1		式	178,996	
PC工事		1		式	5,871,000	
防水工事		1		式	158,393	
屋根及び樋工事		1		式	264,512	
金属工事		1		式	910,000	
左官工事		1		式	7,552	
内外装工事		1		式	12,483	
仕上エント工事		1		式	3,440	
エレベーター機器工事		1		式	7,597,000	
計					19,014,261	

建築工事 科目別内訳

12

エレベーター本体工事 15号棟 2号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1		式	207,845	
土工事		1		式	2,788,834	
地業工事		1		式	46,430	
鉄筋工事		1		式	247,324	
コンクリート工事		1		式	720,452	
型枠工事		1		式	178,996	
PC工事		1		式	5,871,000	
防水工事		1		式	158,393	
屋根及び樋工事		1		式	264,512	
金属工事		1		式	910,000	
左官工事		1		式	7,552	
内外装工事		1		式	12,483	
仕上エント工事		1		式	3,440	
エレベーター機器工事		1		式	7,597,000	
計					19,014,261	

建築工事 科目別内訳

13

エレベーター本体工事 15号棟 3号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1		式	207,845	
土工事		1		式	2,788,834	
地業工事		1		式	46,430	
鉄筋工事		1		式	247,324	
コンクリート工事		1		式	720,452	
型枠工事		1		式	178,996	
PC工事		1		式	5,871,000	
防水工事		1		式	158,393	
屋根及び樋工事		1		式	264,512	
金属工事		1		式	910,000	
左官工事		1		式	7,552	
内外装工事		1		式	12,483	
仕上エント工事		1		式	3,440	
エレベーター機器工事		1		式	7,597,000	
計					19,014,261	

建築工事 科目別内訳 14

建築工事 科目別内訳 14

[illegible]

建築工事 科目別内訳 15

建築工事 科目別内訳 15

[illegible]

建築工事 科目別内訳 16

建築工事 科目別内訳 16

[illegible]

屋外整備工事 科目別内訳 17

屋外整備工事 科目別内訳 17

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

19

エレベーター本体工事 12号棟 1号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設工事		1	式	273,994	
計				273,994	
土工事		1	式	2,827,334	
計				2,827,334	
地業工事		1	式	46,430	
計				46,430	
鉄筋工事		1	式	247,324	
計				247,324	
コンクリート工事		1	式	720,452	
計				720,452	
型枠工事		1	式	179,113	
計				179,113	
PC工事		1	式	5,871,000	
計				5,871,000	
防水工事		1	式	152,033	

建築工事 中科目別内訳

20

エレベーター本体工事 12号棟 1号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				152,033	
屋根及び樋工事		1	式	262,184	
計				262,184	
金属工事		1	式	635,200	
計				635,200	
左官工事		1	式	7,552	
計				7,552	
内外装工事		1	式	9,417	
計				9,417	
仕上エント工事		1	式	3,440	
計				3,440	
エレベーター機器工事	エレベーター機器工事	1	式	7,597,000	
計				7,597,000	

建築工事 中科目別内訳

21

エレベーター本体工事 12号棟 2号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設工事		1	式	206,184	
計				206,184	
土工事		1	式	2,827,334	
計				2,827,334	
地業工事		1	式	46,430	
計				46,430	
鉄筋工事		1	式	247,324	
計				247,324	
コンクリート工事		1	式	720,452	
計				720,452	
型枠工事		1	式	179,113	
計				179,113	
PC工事		1	式	5,871,000	
計				5,871,000	
防水工事		1	式	152,033	

建築工事 中科目別内訳

22

エレベーター本体工事 12号棟 2号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				152,033	
屋根及び樋工事		1	式	262,184	
計				262,184	
金属工事		1	式	635,200	
計				635,200	
左官工事		1	式	7,552	
計				7,552	
内外装工事		1	式	9,417	
計				9,417	
仕上エント工事		1	式	3,440	
計				3,440	
エレベーター機器工事	エレベーター機器工事	1	式	7,597,000	
計				7,597,000	

建築工事 中科目別内訳

23

エレベーター本体工事 12号棟 3号機					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式	204,261	
計				204,261	
土工事		1	式	2,827,334	
計				2,827,334	
地業工事		1	式	46,430	
計				46,430	
鉄筋工事		1	式	247,324	
計				247,324	
コンクリート工事		1	式	720,452	
計				720,452	
型枠工事		1	式	179,113	
計				179,113	
PC工事		1	式	5,871,000	
計				5,871,000	
防水工事		1	式	152,033	

建築工事 中科目別内訳

24

エレベーター本体工事 12号棟 3号機					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				152,033	
屋根及び樋工事		1	式	262,184	
計				262,184	
金属工事		1	式	635,200	
計				635,200	
左官工事		1	式	7,552	
計				7,552	
内外装工事		1	式	9,417	
計				9,417	
仕上エント工事		1	式	3,440	
計				3,440	
エレベーター機器工事	エレベーター機器工事	1	式	7,597,000	
計				7,597,000	

建築工事 中科目別内訳

25

エレベーター本体工事 13号棟 1号機					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式	207,845	
計				207,845	
土工事		1	式	2,788,834	
計				2,788,834	
地業工事		1	式	46,430	
計				46,430	
鉄筋工事		1	式	247,324	
計				247,324	
コンクリート工事		1	式	720,452	
計				720,452	
型枠工事		1	式	178,996	
計				178,996	
PC工事		1	式	5,871,000	
計				5,871,000	
防水工事		1	式	158,393	

建築工事 中科目別内訳

26

エレベーター本体工事 13号棟 1号機					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				158,393	
屋根及び樋工事		1	式	264,512	
計				264,512	
金属工事		1	式	910,000	
計				910,000	
左官工事		1	式	7,552	
計				7,552	
内外装工事		1	式	12,483	
計				12,483	
仕上エント工事		1	式	3,440	
計				3,440	
エレベーター機器工事	エレベーター機器工事	1	式	7,597,000	
計				7,597,000	

建築工事 中科目別内訳

27

エレベーター本体工事 13号棟 2号機					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式	207,845	
計				207,845	
土工事		1	式	2,788,834	
計				2,788,834	
地業工事		1	式	46,430	
計				46,430	
鉄筋工事		1	式	247,324	
計				247,324	
コンクリート工事		1	式	720,452	
計				720,452	
型枠工事		1	式	178,996	
計				178,996	
PC工事		1	式	5,871,000	
計				5,871,000	
防水工事		1	式	158,393	

建築工事 中科目別内訳

28

エレベーター本体工事 13号棟 2号機					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				158,393	
屋根及び樋工事		1	式	264,512	
計				264,512	
金属工事		1	式	910,000	
計				910,000	
左官工事		1	式	7,552	
計				7,552	
内外装工事		1	式	12,483	
計				12,483	
仕上エント工事		1	式	3,440	
計				3,440	
エレベーター機器工事	エレベーター機器工事	1	式	7,597,000	
計				7,597,000	

建築工事 中科目別内訳

29

エレベーター本体工事 13号棟 3号機					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式	207,845	
計				207,845	
土工事		1	式	2,788,834	
計				2,788,834	
地業工事		1	式	46,430	
計				46,430	
鉄筋工事		1	式	247,324	
計				247,324	
コンクリート工事		1	式	720,452	
計				720,452	
型枠工事		1	式	178,996	
計				178,996	
PC工事		1	式	5,871,000	
計				5,871,000	
防水工事		1	式	158,393	

建築工事 中科目別内訳

30

エレベーター本体工事 13号棟 3号機					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				158,393	
屋根及び樋工事		1	式	264,512	
計				264,512	
金属工事		1	式	910,000	
計				910,000	
左官工事		1	式	7,552	
計				7,552	
内外装工事		1	式	12,483	
計				12,483	
仕上エント工事		1	式	3,440	
計				3,440	
エレベーター機器工事	エレベーター機器工事	1	式	7,597,000	
計				7,597,000	

建築工事 中科目別内訳

31

エレベーター本体工事 13号棟 4号機					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式	207,845	
計				207,845	
土工事		1	式	2,788,834	
計				2,788,834	
地業工事		1	式	46,430	
計				46,430	
鉄筋工事		1	式	247,324	
計				247,324	
コンクリート工事		1	式	720,452	
計				720,452	
型枠工事		1	式	178,996	
計				178,996	
PC工事		1	式	5,871,000	
計				5,871,000	
防水工事		1	式	158,393	

建築工事 中科目別内訳

32

エレベーター本体工事 13号棟 4号機					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				158,393	
屋根及び樋工事		1	式	264,512	
計				264,512	
金属工事		1	式	910,000	
計				910,000	
左官工事		1	式	7,552	
計				7,552	
内外装工事		1	式	12,483	
計				12,483	
仕上エント工事		1	式	3,440	
計				3,440	
エレベーター機器工事	エレベーター機器工事	1	式	7,597,000	
計				7,597,000	

建築工事 中科目別内訳

33

エレベーター本体工事 15号棟 1号機					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式	207,845	
計				207,845	
土工事		1	式	2,788,834	
計				2,788,834	
地業工事		1	式	46,430	
計				46,430	
鉄筋工事		1	式	247,324	
計				247,324	
コンクリート工事		1	式	720,452	
計				720,452	
型枠工事		1	式	178,996	
計				178,996	
PC工事		1	式	5,871,000	
計				5,871,000	
防水工事		1	式	158,393	

建築工事 中科目別内訳

34

エレベーター本体工事 15号棟 1号機					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				158,393	
屋根及び樋工事		1	式	264,512	
計				264,512	
金属工事		1	式	910,000	
計				910,000	
左官工事		1	式	7,552	
計				7,552	
内外装工事		1	式	12,483	
計				12,483	
仕上エント工事		1	式	3,440	
計				3,440	
エレベーター機器工事	エレベーター機器工事	1	式	7,597,000	
計				7,597,000	

建築工事 中科目別内訳

35

エレベーター本体工事 15号棟 2号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設工事		1	式	207,845	
計				207,845	
土工事		1	式	2,788,834	
計				2,788,834	
地業工事		1	式	46,430	
計				46,430	
鉄筋工事		1	式	247,324	
計				247,324	
コンクリート工事		1	式	720,452	
計				720,452	
型枠工事		1	式	178,996	
計				178,996	
PC工事		1	式	5,871,000	
計				5,871,000	
防水工事		1	式	158,393	

建築工事 中科目別内訳

36

エレベーター本体工事 15号棟 2号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				158,393	
屋根及び樋工事		1	式	264,512	
計				264,512	
金属工事		1	式	910,000	
計				910,000	
左官工事		1	式	7,552	
計				7,552	
内外装工事		1	式	12,483	
計				12,483	
仕上エント工事		1	式	3,440	
計				3,440	
エレベーター機器工事	エレベーター機器工事	1	式	7,597,000	
計				7,597,000	

建築工事 中科目別内訳

37

エレベーター本体工事 15号棟 3号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設工事		1	式	207,845	
計				207,845	
土工事		1	式	2,788,834	
計				2,788,834	
地業工事		1	式	46,430	
計				46,430	
鉄筋工事		1	式	247,324	
計				247,324	
コンクリート工事		1	式	720,452	
計				720,452	
型枠工事		1	式	178,996	
計				178,996	
PC工事		1	式	5,871,000	
計				5,871,000	
防水工事		1	式	158,393	

建築工事 中科目別内訳

38

エレベーター本体工事 15号棟 3号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				158,393	
屋根及び樋工事		1	式	264,512	
計				264,512	
金属工事		1	式	910,000	
計				910,000	
左官工事		1	式	7,552	
計				7,552	
内外装工事		1	式	12,483	
計				12,483	
仕上エント工事		1	式	3,440	
計				3,440	
エレベーター機器工事	エレベーター機器工事	1	式	7,597,000	
計				7,597,000	

地中埋設管等改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
12号棟改修		1	式	702,007	
計				702,007	
12号棟撤去		1	式	110,827	
計				110,827	
13号棟改修		1	式	900,669	
計				900,669	
13号棟撤去		1	式	183,099	
計				183,099	
15号棟改修		1	式	786,360	
計				786,360	
15号棟撤去		1	式	123,669	
計				123,669	

建築工事 細目別内訳

44

エレベーター本体工事 12号棟 1号機		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墜落防止器具費		1	式		64,800	別紙 00-0002
遣方	簡 易	13.5	m ²	390	5,265	
墨出し	簡 易 - -	13.5	m ²	620	8,370	
養生	簡 易 - -	12.9	m ²	370	4,773	
整理清掃 後片付け	簡 易 - -	12.9	m ²	1,240	15,996	
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度	4.3	m ²	700	3,010	代価表 0001
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度	8.6	m ²	700	6,020	代価表 0002
内部仕上足場(手 すり先行方式)	枠組欄足場 階高4.0m以上5.0m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	4.3	m ²	4,700	20,210	代価表 0003
地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度	8	m ²	1,510	12,080	代価表 0004
ｼｬﾌﾄ内足場	運搬費含む 1.0ヶ月程度	18.5	m ²	5,220	96,570	代価表 0005
仮設間仕切り	単管下地+養生ｼｰﾄ張り 運搬費含む	15	m ²	2,460	36,900	代価表 0006
計					273,994	

建築工事 細目別内訳

45

[illegible]

建築工事 細目別内訳

46

[illegible]

建築工事 細目別内訳

47

[illegible]

建築工事 細目別内訳

48

[illegible]

建築工事 細目別内訳

49

[illegible]

建築工事 細目別内訳

52

[illegible]

建築工事 細目別内訳

53

[illegible]

建築工事 細目別内訳

54

[illegible]

建築工事 細目別内訳

55

[illegible]

62

[illegible]

63

[illegible]

建築工事 細目別内訳

66

[illegible]

建築工事 細目別内訳

67

[illegible]

建築工事 細目別内訳

72

[illegible]

建築工事 細目別内訳

73

[illegible]

建築工事 細目別内訳

76

[illegible]

建築工事 細目別内訳

77

[illegible]

建築工事 細目別内訳

80

[illegible]

建築工事 細目別内訳

81

[illegible]

建築工事 細目別内訳

82

[illegible]

建築工事 細目別内訳

83

[illegible]

建築工事 細目別内訳

86

[illegible]

建築工事 細目別内訳

87

[illegible]

建築工事 細目別内訳

88

[illegible]

建築工事 細目別内訳

89

[illegible]

建築工事 細目別内訳

94

[illegible]

建築工事 細目別内訳

95

[illegible]

建築工事 細目別内訳

100

[illegible]

建築工事 細目別内訳

101

[illegible]

建築工事 細目別内訳

102

[illegible]

建築工事 細目別内訳

103

[illegible]

104

建築工事 細目別内訳

105

[illegible]

建築工事 細目別内訳

106

エレベーター本体工事 13号棟 2号機		PC工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PC板	外装薄塗材E(工場塗装)付属品共	1	式		5,871,000	
計					5,871,000	

建築工事 細目別内訳

107

エレベーター本体工事 13号棟 2号機		防水工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EV屋根・廊下塗膜防水	X-2 平場	9.7	m ²	4,870	47,239	
EV屋根・廊下塗膜防水	X-2 立上り・側溝	4.8	m ²	5,730	27,504	
エレベーター底塗膜防水	X-2 平場	1.3	m ²	4,870	6,331	
エレベーター底塗膜防水	X-2 立上り	0.2	m ²	5,730	1,146	
ビット塗膜防水	Y-1 平場	3.3	m ²	5,440	17,952	
壁天端塗膜防水	Y-1 立上り部	3	m ²	6,200	18,600	
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	0.3	m	500	150	
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×10	8.1	m	480	3,888	
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	18.1	m	600	10,860	
エレベータービット塗布防水	ケイ酸質系 C-UI 平場	3.2	m ²	2,010	6,432	
エレベータービット塗布防水	ケイ酸質系 C-UI 立上り	9.1	m ²	2,010	18,291	
計					158,393	

108

109[illegible]

建築工事 細目別内訳

110

[illegible]

建築工事 細目別内訳

111

[illegible]

建築工事 細目別内訳

112

[illegible]

建築工事 細目別内訳

113

[illegible]

建築工事 細目別内訳

114

[illegible]

建築工事 細目別内訳

115

[illegible]

建築工事 細目別内訳

118

[illegible]

建築工事 細目別内訳

119

[illegible]

122

123[illegible]

128

建築工事 細目別内訳

129

[illegible]

建築工事 細目別内訳

130

[illegible]

建築工事 細目別内訳

131

[illegible]

132

133[illegible]

134

[illegible]

135

エレベーター本体工事 13号棟 4号機		防水工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EV屋根・廊下塗膜防水	X-2 平場	9.7	m ²	4,870	47,239	
EV屋根・廊下塗膜防水	X-2 立上り・側溝	4.8	m ²	5,730	27,504	
エレベーター底塗膜防水	X-2 平場	1.3	m ²	4,870	6,331	
エレベーター底塗膜防水	X-2 立上り	0.2	m ²	5,730	1,146	
E-7塗膜防水	Y-1 平場	3.3	m ²	5,440	17,952	
壁天端塗膜防水	Y-1 立上り部	3	m ²	6,200	18,600	
シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	0.3	m	500	150	
シーリング*	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 20×10	8.1	m	480	3,888	
シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×10	18.1	m	600	10,860	
エレベーターピット 塗布防水	ケイ酸質系 C-UI 平場	3.2	m ²	2,010	6,432	
エレベーターピット 塗布防水	ケイ酸質系 C-UI 立上り	9.1	m ²	2,010	18,291	
計					158,393	

[illegible][illegible]

建築工事 細目別内訳

138

[illegible]

建築工事 細目別内訳

139

[illegible]

建築工事 細目別内訳

140

[illegible]

建築工事 細目別内訳

141

[illegible]

建築工事 細目別内訳

142

[illegible]

建築工事 細目別内訳

143

[illegible]

建築工事 細目別内訳

144

[illegible]

建築工事 細目別内訳

145

[illegible]

建築工事 細目別内訳

146

[illegible]

建築工事 細目別内訳

147

[illegible]

建築工事 細目別内訳

148

エレベーター本体工事 15号棟 1号機 PC工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PC板	外装薄塗材E(工場塗装)・付属品共	1	式		5,871,000	
計					5,871,000	

建築工事 細目別内訳

149

エレベーター本体工事 15号棟 1号機 防水工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EV屋根・廊下 塗膜防水	X-2 平場	9.7	m ²	4,870	47,239	
EV屋根・廊下 塗膜防水	X-2 立上り・側溝	4.8	m ²	5,730	27,504	
エレベーター底 塗膜防水	X-2 平場	1.3	m ²	4,870	6,331	
エレベーター底 塗膜防水	X-2 立上り	0.2	m ²	5,730	1,146	
エレベータービット 塗膜防水	Y-1 平場	3.3	m ²	5,440	17,952	
エレベータービット 塗膜防水	Y-1 立上り部	3	m ²	6,200	18,600	
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	0.3	m	500	150	
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×10	8.1	m	480	3,888	
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	18.1	m	600	10,860	
エレベータービット 塗布 防水	ケイ酸質系 C-UI 平場	3.2	m ²	2,010	6,432	
エレベータービット 塗布 防水	ケイ酸質系 C-UI 立上り	9.1	m ²	2,010	18,291	
計					158,393	

150

建築工事 細目別内訳

151

[illegible]

152

建築工事 細目別内訳

153

[illegible]

建築工事 細目別内訳

156

[illegible]

建築工事 細目別内訳

157

[illegible]

建築工事 細目別内訳

158

[illegible]

建築工事 細目別内訳

159

[illegible]

160

建築工事 細目別内訳

161

[illegible]

建築工事 細目別内訳

162

エレベーター本体工事 15号棟 2号機		PC工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PC板	外装薄塗材E(工場塗装)・付属品共	1	式		5,871,000	
計					5,871,000	

建築工事 細目別内訳

163

エレベーター本体工事 15号棟 2号機		防水工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EV屋根・廊下 塗膜防水	X-2 平場	9.7	m ²	4,870	47,239	
EV屋根・廊下 塗膜防水	X-2 立上り・側溝	4.8	m ²	5,730	27,504	
エレベーター底 塗膜防水	X-2 平場	1.3	m ²	4,870	6,331	
エレベーター底 塗膜防水	X-2 立上り	0.2	m ²	5,730	1,146	
エレベータービット 塗膜防水	Y-1 平場	3.3	m ²	5,440	17,952	
エレベータービット 塗膜防水	Y-1 立上り部	3	m ²	6,200	18,600	
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	0.3	m	500	150	
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×10	8.1	m	480	3,888	
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	18.1	m	600	10,860	
エレベータービット 塗布 防水	ケイ酸質系 C-UI 平場	3.2	m ²	2,010	6,432	
エレベータービット 塗布 防水	ケイ酸質系 C-UI 立上り	9.1	m ²	2,010	18,291	
計					158,393	

164

建築工事 細目別内訳

165

[illegible]

170

建築工事 細目別内訳

171

[illegible]

建築工事 細目別内訳

172

[illegible]

建築工事 細目別内訳

173

[illegible]

174

175[illegible]

建築工事 細目別内訳

176

エレベーター本体工事 15号棟 3号機		PC工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PC板	外装薄塗材E(工場塗装)・付属品共	1	式		5,871,000	
計					5,871,000	

建築工事 細目別内訳

177

エレベーター本体工事 15号棟 3号機		防水工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EV屋根・廊下 塗膜防水	X-2 平場	9.7	m ²	4,870	47,239	
EV屋根・廊下 塗膜防水	X-2 立上り・側溝	4.8	m ²	5,730	27,504	
エレベーター底 塗膜防水	X-2 平場	1.3	m ²	4,870	6,331	
エレベーター底 塗膜防水	X-2 立上り	0.2	m ²	5,730	1,146	
エレベータービット 塗膜防水	Y-1 平場	3.3	m ²	5,440	17,952	
エレベータービット 塗膜防水	Y-1 立上り部	3	m ²	6,200	18,600	
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	0.3	m	500	150	
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×10	8.1	m	480	3,888	
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	18.1	m	600	10,860	
エレベータービット 塗布 防水	ケイ酸質系 C-UI 平場	3.2	m ²	2,010	6,432	
エレベータービット 塗布 防水	ケイ酸質系 C-UI 立上り	9.1	m ²	2,010	18,291	
計					158,393	

178

179[illegible]

建築工事 細目別内訳

180

[illegible]

建築工事 細目別内訳

181

[illegible]

184

185[illegible]

建築工事 細目別内訳

186

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート撤去	無筋	コンクリートブレース 集積共	0.1	m ³	26,300	2,630	
壁モルタル・ブラスター撤去	集積共		2.6	m ²	3,870	10,062	
カッター入れ	コンクリート面	厚さ20～30mm	32.9	m	1,690	55,601	
手摺撤去	W1940×H1180程度		6	か所	8,470	50,820	代価表 0034
鋼製庇撤去			25.2	m ²	2,600	65,520	
小計						184,633	
コンクリート類 集積、積み込み	機 械		0.1	m ³	2,060	206	
発生材運搬	4t積級 無筋コンクリート類 3.5km以下		0.1	m ³	2,210	221	代価表 0035
発生材処分	コンクリート類		0.1	m ³	3,050	305	代価表 0036
スクラップ控除	アルミ 延べガラス		0.2	t	▲275,000	▲55,000	
計						130,365	

建築工事 細目別内訳

187

[illegible]

既 存 建 物 改 修 工 事		13号棟撤去				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(手摺撤去)						
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	34.9	m	1,690	58,981	
コンクリート撤去	無筋 人力 集積共	0.2	m ³	58,300	11,660	
壁モルタル・プーラスター撤去	集積共	1.6	m ²	3,870	6,192	
手摺撤去	W2180×H1210程度	8	か所	9,760	78,080	代価表 0038
小計					154,913	
(庇撤去)						
ウォールソー (カッター入れ)	コンクリート面 厚さ20～30cm	10.4	m	13,600	141,440	
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレーカ 集積共	2.2	m ³	45,000	99,000	
小計					240,440	
コンクリート類 集積、積込み	機 械	2.4	m ³	2,060	4,944	
発生材運搬	4t積級 無筋コンクリート類 3.5km以下	2.4	m ³	2,210	5,304	代価表 0035
発生材処分	コンクリート類	2.4	m ³	3,050	7,320	代価表 0036
スクラップ控除	アルミ 延べガラス	0.3	t	▲275,000	▲82,500	
計					330,421	

[illegible]

建築工事 細目別内訳

190

既存建物改修工事		15号棟撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(手摺撤去)						
コンクリート撤去	無筋 人力 集積共	0.2	m ³	58,300	11,660	
壁モルタル・プラスター撤去	集積共	1.2	m ²	3,870	4,644	
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	41.3	m	1,690	69,797	
手摺撤去	W2180×H1210程度	6	か所	9,760	58,560	代価表 0038
小計					144,661	
(庇撤去)						
ウォールソー (カッター入れ)	コンクリート面 厚さ20～30cm	7.8	m	13,600	106,080	
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレーカ 集積共	1.7	m ³	45,000	76,500	
小計					182,580	
コンクリート類 集積、積込み	機 械	1.9	m ³	2,060	3,914	
建設発生土運搬	4t車 土砂 60.0km以下	1.9	m ³	8,910	16,929	代価表 0008
建設発生土処分	投棄料	1.9	m ³	1,800	3,420	代価表 0009
スcaffolding 控除	アルミ 延べカタラ	0.2	t	▲275,000	▲55,000	
計					296,504	

建築工事 細目別内訳

191

[illegible]

屋外整備工事 細目別内訳

192

外構施設改修工事		12号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
すきとり	積み込み共 H300程度	13.7	m ³	350	4,795	
根切り	小規模土工	43.7	m ³	1,060	46,322	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	30.2	m ³	2,010	60,702	
建設発生土運搬	4t車 土砂 60.0km以下	27.1	m ³	8,910	241,461	代価表 0008
建設発生土処分	投棄料	27.1	m ³	1,800	48,780	代価表 0009
小計					402,060	
アスファルト舗装 機械運搬	路盤土工	1	式		291,300	代価表 0039
構内舗装直接仮設	墨出し、養生、清掃、跡片付け 含む	336	m ²	350	117,600	
透水性インターロッキング舗装	透水性インターロッキング t60 サントクッションt20+再生クワッシュランt100	40.7	m ²	6,840	278,388	代価表 0040
インターロッキングブロック舗装	インターロッキング t60+サントクッションt20 土間コンクリートt100+再生クワッシュランt100	17.7	m ²	9,080	160,716	代価表 0041
カラーアスファルト(A-C)歩道仕様	A-3-10 表層:t30 カラーアスファルト 路盤:t100 再生クワッシュラン	272	m ²	3,550	965,600	代価表 0042
アスファルト舗装(D)車道・大型車	A-5-35 極小面積 表層:t50 再生密粒度アスファルト+路盤:t350	9	m ²	2,800	25,200	代価表 0043
コンクリート舗装	C-10-10 コンクリート:Fc18 S8 t100 路盤:t100 再生クワッシュラン 砂目仕上げ	6.2	m ²	4,760	29,512	代価表 0044
排水溝	現場打ち 外寸W300×H200 ステンレス製グレーチング 蓋 W100用 細目ノズリツブ 枠共	7.3	m	44,800	327,040	代価表 0045
コンクリート立上り(A)	壁t150×200/底板W300×H150 /捨てコンt50/砕石t100	25.7	m	9,300	239,010	代価表 0046

屋外整備工事 細目別内訳

193

外構施設改修工事		12号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート立上り(B)	壁t150×300/底板W300×H150/ 捨てコンt50/砕石t100	21	m	10,800	226,800	代価表 0047
(通路手摺)コンクリート立上り	壁t200×平均H700/底板W700 ×H200/捨てコンt50/砕石t100	16.2	m	20,000	324,000	代価表 0048
階段・スロープ手摺(1)-1	(1号EV側) L1200×H800 SUSHL 42.7φ × t2.0 支柱34φ × t2.0 @800	1	か所	57,600	57,600	
階段・スロープ手摺(1)-2	(2号EV側) L1200×H800 SUSHL 42.7φ × t2.0 支柱34φ × t2.0 @800	1	か所	57,600	57,600	
階段・スロープ手摺(1)-3	(3号EV側) L1200×H800 SUSHL 42.7φ × t2.0 支柱34φ × t2.0 @800	1	か所	57,600	57,600	
スロープ手摺(2)-1	(1号EV側) L3960+1000×H800 SUSHL 42.7φ × t2.0 支柱34φ × t2	1	か所	309,500	309,500	代価表 0049
スロープ手摺(2)-2	(2号EV側) L4200+1000×H800 SUSHL 42.7φ × t2.0 支柱34φ × t2.	1	か所	324,400	324,400	代価表 0050
スロープ手摺(2)-3	(3号EV側) L5040+1000×H800 SUSHL 42.7φ × t2.0 支柱34φ × t2.	1	か所	376,800	376,800	代価表 0051
壁付き手摺	手摺SUSHL42.7φ × t2.0/ブラケットSUHL丸棒19φ・座板共	6.6	m	21,600	142,560	代価表 0052
EV横階段(ステップ3段)	W800×D900×H600(ステップ3段)	2	か所	64,700	129,400	代価表 0053
EV横階段(ステップ2段)	W800×D600×H600(ステップ2段)	1	か所	42,800	42,800	代価表 0054
切り下げブロックV字型側溝	350×100×60/基礎W400×H120/ 砕石W400×t100	8.1	m	16,400	132,840	代価表 0055
L字型側溝	W=250(A)	36.8	m	12,600	463,680	代価表 0056
パーキング(車止めW700)	W700×H650/基礎W300×H250/ 砕石t100	7	か所	33,000	231,000	代価表 0057
ケヤキ(鳥居型二本支柱)	公園部分	4	本	26,400	105,600	代価表 0171

194

屋外整備工事 細目別内訳

195

外構施設改修工事		12号棟撤去					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
インテロッキングブロック舗装撤去	機械・集積・積込み共 表層のみt60	1.7	m3	9,180	15,606	代価表 0058	
カープアスファルト舗装と りこわし	機械・集積・積込み共 表層のみ t20+30	14.2	m3	6,470	91,874	代価表 0059	
舗装路盤材とりこ わし	機械・集積・積込み共	25	m3	2,340	58,500	代価表 0060	
境界ブロック(2)撤去	(B)100×200×L600 積込共	28	m	200	5,600	代価表 0061	
L型側溝撤去	350×155/基礎W400×H120/砕石W400 ×t100 積込共	37.7	m	570	21,489	代価表 0062	
V型側溝撤去	350×100/基礎W400×H120/砕石W400 ×t100 積込共	6	m	470	2,820	代価表 0063	
スロープ手摺(1)+基 礎撤去	手摺:ステンレス製 H=800 基礎:壁t150×H100～400 底板W300×H150	13.5	m	10,800	145,800	代価表 0064	
フラウホックス撤去	RC壁t100×H490/底板W300×H150/ 捨コンt30/砕石t100 笠木・外壁:レンガt210×100×t60	53.7	m	2,200	118,140	代価表 0065	
バリカー (車止めW700)撤去	W700×H650/独立基礎300角×H250 砕石t100×2基 積込共	7	か所	1,840	12,880	代価表 0066	
樹木撤去手間 高木	C 0.20～0.25未満 -	4	本	6,630	26,520		
伐採抜根	幹周25～40cm未満 機械併用	9	本	12,000	108,000		
樹木撤去手間 中低木	H=0.3～0.5未満 -	13.2	m ²	230	3,036	代価表 0067	
樹木類 積込み	機械	0.1	m3	1,720	172	代価表 0068	
発生材運搬	4t積級 無筋コンクリート類 3.5km以下	15.5	m3	2,210	34,255	代価表 0035	
発生材運搬	アスファルト 9.0km以下	10.1	m3	3,930	39,693	代価表 0069	

屋外整備工事 細目別内訳

196

外構施設改修工事		12号棟撤去				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬	砕石 27.0km以下	29.9	m3	7,380	220,662	代価表 0070
発生材運搬	木材 27.0km以下	0.1	m3	1,910	191	代価表 0071
発生材処分	コンクリート類	15.5	m3	3,050	47,275	代価表 0036
発生材処分	アスファルト類	10.1	m3	3,050	30,805	代価表 0072
発生材処分	砕石	29.9	m3	19,400	580,060	代価表 0073
発生材処分	木材	0.1	m3	1,000	100	代価表 0074
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	0.03	t	▲52,000	▲1,560	
スクラップ 控除	ステンレス屑	0.05	t	▲57,000	▲2,850	
計					1,559,068	

屋外整備工事 細目別内訳

197

外構施設改修工事		13号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
すきとり	積み込み共 H300程度	36	m3	350	12,600	
根切り	小規模土工	102	m3	1,060	108,120	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	63.8	m3	2,010	128,238	
建設発生土運搬	4t車 土砂 60.0km以下	73.8	m3	8,910	657,558	代価表 0008
建設発生土処分	投棄料	73.8	m3	1,800	132,840	代価表 0009
小計					1,039,356	
構内舗装直接仮設	墨出し、養生、清掃、跡片付け 含む	435	m ²	350	152,250	
透水性インターロッキング舗装	透水性インターロッキング t60 サントクッションt20+再生クワッシュランt100	72	m ²	6,840	492,480	代価表 0040
インターロッキングブロック舗装	インターロッキング t60+サントクッションt20 土間コンクリートt100+再生クワッシュランt100	46.1	m ²	9,080	418,588	代価表 0041
カラーアスファルト(A-C)歩道仕様	A-3-10 表層:t30 カラーアスファルト 路盤:t100 再生クワッシュラン	8.8	m ²	3,550	31,240	代価表 0042
アスファルト舗装(D)車道・大型車	A-5-35 極小面積 表層:t50 再生密粒度アスファルト+路盤:t350	28.8	m ²	2,800	80,640	代価表 0043
アスファルト舗装	A-5-10 500m2未満 表層:t50 再生密粒度アスファルト	311	m ²	2,470	768,170	代価表 0075
コンクリート舗装	C-10-10 コンクリート:Fc18 S8 t100 路盤:t100 再生クワッシュラン おき目仕上げ	61.3	m ²	4,760	291,788	代価表 0044
排水溝	現場打ち 外寸W300×H200 ステンレス製グレーチング 蓋 W100用 細目ノズリップ 枠共	9.7	m	44,800	434,560	代価表 0045
境界ブロック(1)(B)	100×200×L600/敷きモルW200×t30 砕石W200×t60	3.3	m	12,000	39,600	代価表 0076

外構施設改修工事		13号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート立上り (A)	壁t150×200/底板W300×H150 /捨てコンt50/砕石t100	100	m	9,300	930,000	代価表 0046
EV横階段 (ステップ 5段)	W800×D1500×H600 (ステップ 5段)	4	か所	108,100	432,400	代価表 0077
(通路手摺) コンクリート立上り	壁t150×平均H700/底板W550×H150 /捨てコンt50/砕石t100	31	m	18,200	564,200	代価表 0078
階段・スロープ 手摺 (1)-1	(1号EV側) L2100×H800 SUSSHL 42.7φ × t2.0 支柱34φ × t2.0 @800	1	か所	100,800	100,800	
階段・スロープ 手摺 (1)-2	(2号EV側) L2100×H800 SUSHL 42.7φ × t2.0 支柱34φ × t2.0 @800	1	か所	100,800	100,800	
階段・スロープ 手摺 (1)-3	(3号EV側) L2100×H800 SUSHL 42.7φ × t2.0 支柱34φ × t2.0 @800	1	か所	100,800	100,800	
階段・スロープ 手摺 (1)-4	(4号EV側) L2100×H800 SUSHL 42.7φ × t2.0 支柱34φ × t2.0 @800	1	か所	100,800	100,800	
スロープ 手摺 (2)-1	(1号EV東側) L7820+300×H800 SUS製 SHL42.7φ × t2.0 支柱34φ × t2.0 @800	1	か所	506,600	506,600	代価表 0079
スロープ 手摺 (2)-2	(1号~2号EV間) L11380×H800 SUS製 SHL42.7φ × t2.0 支柱34φ × t2.0 @800	1	か所	477,900	477,900	代価表 0080
スロープ 手摺 (2)-3	(2号~3号EV間) L11380×H800 SUS製 SHL 42.7φ × t2.0	1	か所	477,900	477,900	代価表 0081
スロープ 手摺 (2)-4	(3号~4号EV間) L9630×H800 支柱34φ × t2.0 @800 SUS製 SHL 42.7φ × t2.0	1	か所	404,400	404,400	代価表 0082
スロープ 手摺 (2)-5	(4号EV西側) L7740+300×H800 SUS製 SHL 42.7φ × t2.0 支柱34φ × t2.0 @800	1	か所	501,600	501,600	代価表 0083
切り下げタイプV 字型側溝	350×100~60/基礎W400×H120/ 砕石W400×t100	9.7	m	16,400	159,080	代価表 0055
L字型側溝	W=250 (A)	58.2	m	12,600	733,320	代価表 0056
区画線工	区画番号	27	か所	510	13,770	代価表 0167

[illegible]

屋外整備工事 細目別内訳

200

外構施設改修工事		13号棟撤去					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
インターロッキングブロック舗装撤去	機械・集積・積込み共 表層のみt60	0.7		m ³	9,180	6,426	代価表 0058
カッター切断（舗装面）	アスファルト 厚さ100以下 手動式	11.2		m	440	4,928	
カーアスファルト舗装とりこわし	機械・集積・積込み共 表層のみt30	2.5		m ³	6,470	16,175	代価表 0084
アスファルト舗装とりこわし	機械・集積・積込み共 表層のみt50	16.9		m ³	6,470	109,343	代価表 0085
舗装路盤材とりこわし	機械・集積・積込み共	49		m ³	2,340	114,660	代価表 0060
モルタル塗り床撤去	モルタルt30+コンクリートt100+砕石t100	7.2		m ³	4,220	30,384	代価表 0086
境界ブロック(1)撤去	(1B)100×100×L600 積込共	8		m	69	552	代価表 0087
境界ブロック(2)撤去	(B)100×200×L600 積込共	62.2		m	180	11,196	代価表 0088
境界ブロック(2)撤去	(C)150×300×L600 積込共	28		m	310	8,680	代価表 0089
L型側溝撤去	350×155/基礎W400×H120/砕石W400×t100 積込共	65		m	570	37,050	代価表 0062
V型側溝撤去	350×100/基礎W400×H120/砕石W400×t100 積込共	1.2		m	470	564	代価表 0063
スロープ手摺(1)+基礎撤去	手摺：ステンレス製 H=800 基礎：壁t150×H100～400 底板W300×H150	13.6		m	10,800	146,880	代価表 0064
ブロック積み撤去	ブロックt150×H490/敷きモルタルW250×t60 砕石W280×t100	52.2		m	1,240	64,728	代価表 0090
階段撤去（ステップ4段）	W2000×D1200×H600（ステップ4段）	4		か所	3,090	12,360	代価表 0091
植栽伐採・伐根（低木）	樹高H0.4m以下×枝張φ1.0m×D- 集積・積込共	7.9		m ²	230	1,817	代価表 0092

屋外整備工事 細目別内訳

201

外構施設改修工事		13号棟撤去					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
植栽伐採・伐根(中木)	樹高H1.2~1.6m以下×枝張φ1.5m D- 集積・積込共	4		本	3,080	12,320	代価表 0093
植栽伐採・伐根(高木)	樹高H1.6~2.2m以下×枝張φ2.0m D- 集積・積込共	4		本	6,630	26,520	代価表 0094
植栽伐採・伐根(高木)	樹高H2.2m以上×枝張φ3.0m×D- 集積・積込共	4		本	6,630	26,520	代価表 0095
駐車場ブロックとりこわし		16		か所	170	2,720	代価表 0169
発生材運搬	4t積級 無筋コンクリート類 3.5km以下	22.6		m3	2,210	49,946	代価表 0035
発生材運搬	アスファルト 9.0km以下	19.5		m3	3,930	76,635	代価表 0069
発生材運搬	砕石 27.0km以下	57.6		m3	7,380	425,088	代価表 0070
発生材運搬	木材 27.0km以下	0.1		m3	1,910	191	代価表 0071
発生材処分	コンクリート類	22.6		m3	3,050	68,930	代価表 0036
発生材処分	アスファルト類	19.5		m3	3,050	59,475	代価表 0072
発生材処分	砕石	57.6		m3	19,400	1,117,440	代価表 0073
発生材処分	木材	0.1		m3	1,000	100	代価表 0074
スクラップ 排除	ステンレス屑	0.1		t	▲57,000	▲5,700	
計						2,425,928	

屋外整備工事 細目別内訳

202

外構施設改修工事		15号棟改修					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
すきとり	積み込み共 H300程度	32.3	m3	350	11,305		
根切り	小規模土工	45.3	m3	1,060	48,018		
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	26.4	m3	2,010	53,064		
建設発生土運搬	4t車 土砂 60.0km以下	51.3	m3	8,910	457,083	代価表 0008	
建設発生土処分	投棄料	51.3	m3	1,800	92,340	代価表 0009	
小計					661,810		
構内舗装直接仮設	墨出し、養生、清掃、跡片付け 含む	281	m ²	350	98,350		
透水性インターロッキング [※] 舗装	透水性インターロッキング [※] t60 サント [※] クッションt20+再生クワッシュアレンt100	44.1	m ²	6,840	301,644	代価表 0040	
インターロッキング [※] ブロック舗装	インターロッキング [※] t60+サント [※] クッションt20 土間コンクリートt100+再生クワッシュアレンt100	57.2	m ²	9,080	519,376	代価表 0041	
アスファルト舗装(A) 歩道仕様	A-3-10 表層:t30 再生密粒度アスファルト 路盤:t100 再生クワッシュアレン	6.4	m ²	1,520	9,728	代価表 0096	
カーアスファルト(A-C) 歩道仕様	A-3-10 表層:t30 カーアスファルト 路盤:t100 再生クワッシュアレン	1.5	m ²	3,550	5,325	代価表 0042	
アスファルト舗装(D) 車道・大型車	A-5-35 極小面積 表層:t50 再生密粒度アスファルト+路盤:t350	20.7	m ²	2,800	57,960	代価表 0043	
アスファルト舗装	A-5-10 500m2未満 表層:t50 再生密粒度アスファルト	206	m ²	2,470	508,820	代価表 0075	
コンクリート舗装	C-10-10 コンクリート:Fc18 S8 t100 路盤:t100 再生クワッシュアレン おき目仕上げ	39.1	m ²	4,760	186,116	代価表 0044	
排水溝	現場打ち 外寸W300×H200 ステンレス製 [※] レチング [※] 蓋 W100用 細目ノスリップ 枠共	7.3	m	44,800	327,040	代価表 0045	

屋外整備工事 細目別内訳

203

外構施設改修工事		15号棟改修					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
境界ブロック(1)	100×200×L600/敷きモルW200×t30 砕石W200×t60	3.3		m	12,000	39,600	代価表 0097
境界ブロック(2)	100×200×L600/敷きモルW200×t30 砕石W00×t60	4.4		m	12,000	52,800	代価表 0098
コンクリート立上り(B)	壁t150×300/底板W300×H150/ 捨てコンt50/砕石t100	68.5		m	10,800	739,800	代価表 0047
EV横階段(ステップ5段)	W800×D1500×H600(ステップ5段)	3		か所	108,100	324,300	代価表 0077
(通路手摺) コンクリート立上り	壁t150×平均H700/底板W550×H150 /捨てコンt50/砕石t100	20.61		m	18,200	375,102	代価表 0078
階段・スロープ手摺 (1)→1	(1号EV側) L2100×H800 SUSHL 42.7φ × t2.0 支柱34φ × t2.0 @800	1		か所	100,800	100,800	
階段・スロープ手摺 (1)→2	(2号EV側) L2100×H800 SUSHL 42.7φ × t2.0 支柱34φ × t2.0 @800	1		か所	100,800	100,800	
階段・スロープ手摺 (1)→3	(3号EV側) L2100×H800 SUSHL 42.7φ × t2.0 支柱34φ × t2.0 @800	1		か所	100,800	100,800	
スロープ手摺(2)→1	(1号EV東側) L7580+500×H800 SUSHL 42.7φ × t2.0 支柱34φ × t2.0 @800	1		か所	504,100	504,100	代価表 0099
スロープ手摺(2)→2	(1号~2号EV間) L9630×H800 SUS製 SHL 42.7φ × t2.0 支柱34φ × t2.0 @800	1		か所	600,900	600,900	代価表 0100
スロープ手摺(2)→3	(2号~3号EV間) L10980×H800 SUS製 SHL 42.7φ × t2.0 支柱34φ × t2.0 @800	1		か所	685,100	685,100	代価表 0101
スロープ手摺(2)→4	(3号EV西側) L5500+500×H800 SUS製 SHL 42.7φ × t2.0 支柱34φ × t2.0 @800	1		か所	374,400	374,400	代価表 0102
切り下げブロックV 字型側溝	350×100 60/基礎W400×H120/ 砕石W400×t100	5.4		m	16,400	88,560	代価表 0055
L字型側溝	W=250(A)	42.2		m	12,600	531,720	代価表 0056
区画線工	区画番号	29		か所	510	14,790	代価表 0167

[illegible]

外構施設改修工事		15号棟撤去					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
インターロッキングブロック舗装撤去	機械・集積・積込み共 表層のみt60	0.5	m ³	9,180	4,590	代価表	0058
カー切断（舗装面）	アスファルト 厚さ100以下 手動式	12.7	m	440	5,588		
カーアスファルト舗装とりこわし	機械・集積・積込み共 表層のみt30	1.9	m ³	6,470	12,293	代価表	0084
アスファルト舗装とりこわし	機械・集積・積込み共 表層のみt50	12.3	m ³	6,470	79,581	代価表	0085
舗装路盤材とりこわし	機械・集積・積込み共	37.2	m ³	2,340	87,048	代価表	0060
モルタル塗り床撤去	モルタルt30+コンクリートt100+砕石t100	5.4	m ²	4,220	22,788	代価表	0086
境界ブロック(1)撤去	(1B)100×100×L600 積込共	6	m	69	414	代価表	0087
境界ブロック(2)撤去	(B)100×200×L600 積込共	43.4	m	180	7,812	代価表	0088
境界ブロック(2)撤去	(C)150×300×L600 積込共	21	m	310	6,510	代価表	0089
L型側溝撤去	350×155/基礎W400×H120/砕石W400×t100 積込共	47.6	m	570	27,132	代価表	0062
スロープ手摺(1)+基礎撤去	手摺：ステンレス製 H=800 基礎：壁t150×H100～400 底板W300×H150	10.5	m	10,800	113,400	代価表	0064
ブロック積み撤去	ブロックt150×H490/敷きモルW250×t60 砕石W280×t100	50.4	m	1,240	62,496	代価表	0090
階段撤去(ステップ4段)	W2000×D1200×H600(ステップ4段)	3	か所	3,090	9,270	代価表	0091
駐車場ブロックとりこわし		16	か所	170	2,720	代価表	0169
樹木撤去手間 中低木	H=0.3～0.5未満 -	1.6	m ²	230	368	代価表	0103

屋外整備工事 細目別内訳

206

外構施設改修工事		15号棟撤去				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
植栽伐採・伐根(高木)	樹高H1.6~2.2m以下×枝張φ2.0m D- 集積・積込共	5	本	1,890	9,450	代価表 0104
植栽伐採・伐根(高木)	樹高H2.2m以上×枝張φ3.0m×D- 集積・積込共	1	本	3,440	3,440	代価表 0105
発生材運搬	4t積級 無筋コンクリート類 3.5km以下	17.3	m3	2,210	38,233	代価表 0035
発生材運搬	アスファルト 9.0km以下	14.2	m3	3,930	55,806	代価表 0069
発生材運搬	砕石 27.0km以下	43.2	m3	7,380	318,816	代価表 0070
発生材運搬	木材 27.0km以下	0.1	m3	1,910	191	代価表 0071
発生材処分	コンクリート類	17.3	m3	3,050	52,765	代価表 0036
発生材処分	アスファルト類	14.2	m3	3,050	43,310	代価表 0072
発生材処分	砕石	43.2	m3	19,400	838,080	代価表 0073
発生材処分	木材	0.1	m3	1,000	100	代価表 0074
計					1,802,201	

屋外整備工事 細目別内訳

207

地中埋設管等改修工事		12号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工	21.6	m3	1,060	22,896	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	9.6	m3	2,010	19,296	
建設発生土運搬	4t車 土砂 60.0km以下	12	m3	8,910	106,920	代価表 0008
建設発生土処分	投棄料	12	m3	1,800	21,600	代価表 0009
小計					170,712	
VU管敷設径75 (矢板無し)	径75	16.5	m	3,710	61,215	代価表 0106
VU管敷設径100 (矢板無し)	径100	19.5	m	3,710	72,345	代価表 0107
VU管敷設径125 (矢板無し)	径125	6	m	4,450	26,700	代価表 0108
VU管敷設径150 (矢板無し)	径150	12	m	4,990	59,880	代価表 0109
VU管敷設径200 (矢板無し)	径200	3.5	m	6,130	21,455	代価表 0110
L型側溝会所 (蓋共)	現場打ち 外寸620×740×H620 樹蓋:グレーチング 蓋400×500用T-2	3	か所	42,300	126,900	代価表 0111
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	A H=430	5	か所	8,560	42,800	
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	B H=530	1	か所	10,800	10,800	
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	C H=630	2	か所	12,800	25,600	
既製コンクリート会所 (C1) 蓋共	C1=730	2	か所	30,900	61,800	代価表 0112

210

211[illegible]

屋外整備工事 細目別内訳

212

地中埋設管等改修工事		13号棟撤去					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート会所撤去 (A)	外寸400角×H500/内寸270角×h430 積込み共 樹蓋：コンクリート蓋	9		か所	1,430	12,870	代価表 0125
既設L型側溝会所撤去 (2)	現場打ち 外寸620×740×平均H520 積込み共 樹蓋：ケレンシタ 蓋	4		か所	14,500	58,000	代価表 0126
地中埋設管撤去 (VP250)	VP250 積込み共	4.5		m	920	4,140	代価表 0127
地中埋設管撤去 (VP150)	VP150 積込み共	57		m	920	52,440	代価表 0117
地中埋設管撤去 (VP100)	VP100 積込み共	2		m	920	1,840	代価表 0118
地中埋設管撤去 (VP75)	VP75 積込み共	3.6		m	920	3,312	代価表 0119
地中埋設管撤去 (VP50)	VP50 積込み共	6		m	920	5,520	代価表 0128
発生材運搬	4t積級 無筋コンクリート類 3.5km以下	1.9		m3	2,210	4,199	代価表 0035
発生材運搬	砕石 27.0km以下	0.6		m3	7,380	4,428	代価表 0070
発生材運搬	4t積級 廃プラスチック 27.0km以下	1.3		m3	2,550	3,315	代価表 0120
発生材処分	コンクリート類	1.9		m3	3,050	5,795	代価表 0036
発生材処分	砕石	0.6		m3	19,400	11,640	代価表 0073
発生材処分	廃プラスチック	1.3		m3	16,000	20,800	代価表 0121
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	0.1		t	▲52,000	▲5,200	
計						183,099	

屋外整備工事 細目別内訳

213

地中埋設管等改修工事		15号棟改修					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工	23.5		m3	1,060	24,910	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	7.5		m3	2,010	15,075	
建設発生土運搬	4t車 土砂 60.0km以下	16		m3	8,910	142,560	代価表 0008
建設発生土処分	投棄料	16		m3	1,800	28,800	代価表 0009
小計						211,345	
VU管敷設径75 (矢板無し)	径75	16.5		m	3,710	61,215	代価表 0106
VU管敷設径100 (矢板無し)	径100	24.5		m	3,710	90,895	代価表 0107
VU管敷設径125 (矢板無し)	径125	6.5		m	4,450	28,925	代価表 0108
VU管敷設径150 (矢板無し)	径150	4		m	4,990	19,960	代価表 0109
VU管敷設径150 (矢板無し)	径150	8		m	4,990	39,920	代価表 0109
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	A H=430	5		か所	8,560	42,800	
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	B H=530	2		か所	10,800	21,600	
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	C H=630	1		か所	12,800	12,800	
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-12	F H=890	1		か所	34,500	34,500	
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-12	G H=990	2		か所	38,000	76,000	

216

[illegible]

217

アスベスト除去工事		アスベスト除去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アスベスト除去工事	12号棟・15号棟・17号棟	1	式		569,400	別紙 00-0001
アスベスト除去処理						
アスベスト除去作業費	階段室踊り場立上り、手摺外壁取合い部等	40.1	m ²	4,800	192,480	
隔離養生費（負担なし）	ポリシート0.15mm程度	40.1	m ²	1,200	48,120	
小計					240,600	
アスベスト廃棄物処理						
石綿含有産業廃棄物袋詰め	袋代含む	1	式		24,000	
石綿含有産業廃棄物処分費	積込み費含む	1	式		22,800	
同上運搬費		1	式		39,000	
小計					85,800	
安全衛生設備機器等						
機器リース費	“集じん装置付きディスクグラインダー 集じん装置付きドリル等”	1	式		15,000	
消耗品等	各種バック・フィルター等	1	式		27,000	
保護具等	防塵マスク、ゴーグル等	1	式		12,000	
小計					54,000	

共通仮設費(積上) 明細

219

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【共通】						
仮囲い(立入禁止表示)A型ﾊﾞﾘｰﾄﾞ	在置期間：1ヶ月程度 フェンﾌﾟﾗｲﾄ共 長期休暇時	75	m	2,170	162,750	代価表 0134
仮囲い フェンスﾊﾞﾘｰﾄﾞB (仮残土置場)	メッシュフェンス H=1800 在置期間：1ヶ月程度 長期休暇時順次移動	60	m	5,020	301,200	代価表 0172
長期休暇期間 縄張り	長期休暇時順次移動	1	式		142,500	代価表 0166
仮囲い フェンスﾊﾞﾘｰﾄﾞB (仮残土置場)	メッシュフェンス H=1800 在置期間：13ヶ月程度 フェンﾌﾟﾗｲﾄ共	91	m	8,500	773,500	代価表 0133
仮囲(A) (ｶﾞｰｰ鋼板 H=3000)	在置期間：13ヶ月程度	84	m	10,000	840,000	代価表 0170
養生敷鉄板	厚22 在置期間：13ヶ月程度	936	m ²	9,450	8,845,200	代価表 0165
シート養生 (発生材置場・資材置場)	床・上部共	936	m ²	560	524,160	代価表 0175
敷地整地	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｰ 6t	1,872	m ³	51	95,472	
会所、側溝清掃費		1	式		13,800	代価表 0177
機械損料	高所作業車 作業高さ 12m	10	台・日	15,300	153,000	
監督員事務所	3号(35m2) リース 13ヵ月程度 用水費、電力費共	1	式		1,943,000	代価表 0164
事務員		13	人月	153,300	1,992,900	
交通誘導員	常駐 13ヶ月程度	5	人	4,128,000	20,640,000	代価表 0135
交通誘導員	常駐 7.5ヶ月程度	1	人	2,382,000	2,382,000	代価表 0136

共通仮設費(積上) 明細

220

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
交通誘導員	臨時 3ヶ月程度	6	人	952,800	5,716,800	代価表 0137
高圧洗浄機	在置期間：13ヶ月程度	1	台	945,400	945,400	代価表 0162
土壌化学分析		1	式		183,510	
小計					45,655,192	
【12号棟】						
仮囲い フェンスﾊﾞﾘｰﾄﾞA	メッシュフェンス H=1800 スネークﾗﾝﾌﾞ 付 在置期間：3ヵ月程度	43.1	m	4,790	206,449	代価表 0138
仮囲い フェンスﾊﾞﾘｰﾄﾞB	メッシュフェンス H=1800 スネークﾗﾝﾌﾞ 付 足元H=200×200共 在置期間：3ヵ月程度	72.9	m	5,670	413,343	代価表 0139
仮囲い フェンスﾊﾞﾘｰﾄﾞC	既製品 スネークﾗﾝﾌﾞ 付 在置期間：3ヵ月程度	16.5	m	4,790	79,035	代価表 0140
仮囲い (立入禁止表示) A型ﾊﾞﾘｰﾄﾞ	在置期間：3ヵ月程度 順次移動 ｽﾈｰｸﾗﾝﾌﾞ 付	39.6	m	1,270	50,292	代価表 0173
階段室前頭上養生	下地単管ﾊﾞｲﾌ 撤去積込共 W5000×D900×H2500程度	3	ヵ所	58,400	175,200	代価表 0141
仮設通路用ｺﾝﾚｰﾄ敷き	下地単管+木製床組・ｺﾝﾊﾞｰ厚15 撤去積込共	21.5	m ²	17,000	365,500	代価表 0142
仮設通路用ｺﾝﾚｰﾄ敷き	下地ｸﾗｯｼﾔﾝﾌﾞ厚30敷き詰め 撤去積込共	45.9	m ²	4,810	220,779	代価表 0144
工事用仮設看板設置	W900×H1600 看板本体W900×H1100	2	ヵ所	21,700	43,400	代価表 0143
仮設電灯	在置期間：3ヵ月程度	3	ヵ所	7,160	21,480	代価表 0163
発生材運搬	砕石 27.0km以下	1.4	m ³	7,380	10,332	代価表 0070

共通仮設費(積上) 明細

221

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬	木材 27.0km以下	0.5	m3	1,910	955	代価表 0071
小計					1,586,765	
発生材処分	砕石	1.4	m3	19,400	27,160	代価表 0073
発生材処分	木材	0.3	m3	1,000	300	代価表 0074
小計					27,460	
【13号棟】						
仮囲い フェンスバリアードA	メッシュフェンス H=1800 スネークラング 付 在置期間：3か月程度	55.6	m	4,790	266,324	代価表 0138
仮囲い フェンスバリアードB	メッシュフェンス H=1800 スネークラング 付 足元H=200×200共 在置期間：3か月程度	99.6	m	5,670	564,732	代価表 0139
仮囲い フェンスバリアードC	既製品 スネークラング 付 在置期間：3か月程度	21.2	m	4,790	101,548	代価表 0140
仮囲い (立入禁止表示) A型バリアード	在置期間：3か月程度 順次移動 スネークラング 付	49.7	m	1,270	63,119	代価表 0173
階段室前頭上養生	下地単管パイプ 撤去積込共 W5000×D900×H2500程度	4	か所	58,400	233,600	代価表 0141
仮設通路用ゴムシート敷き	下地単管+木製床組・コンパネ厚15 撤去積込共	28.6	m ²	17,000	486,200	代価表 0142
仮設通路用ゴムシート敷き	下地クッション厚30敷き詰め 撤去積込共	54	m ²	4,810	259,740	代価表 0144
工事前仮設看板設置	W900×H1600 看板本体W900×H1100	2	か所	21,700	43,400	代価表 0143
仮設電灯	在置期間：3か月程度	4	か所	7,160	28,640	代価表 0163

共通仮設費(積上) 明細

222

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬	砕石 27.0km以下	1.6	m3	7,380	11,808	代価表 0070
発生材運搬	木材 27.0km以下	0.6	m3	1,910	1,146	代価表 0071
小計					2,060,257	
発生材処分	砕石	1.6	m3	19,400	31,040	代価表 0073
発生材処分	木材	0.2	m3	1,000	200	代価表 0074
小計					31,240	
【15号棟】						
仮囲い フェンスバリアードA	メッシュフェンス H=1800 スネークラング 付 在置期間：3か月程度	42.3	m	4,790	202,617	代価表 0138
仮囲い フェンスバリアードB	メッシュフェンス H=1800 スネークラング 付 足元H=200×200共 在置期間：3か月程度	74.3	m	5,670	421,281	代価表 0139
仮囲い フェンスバリアードC	既製品 スネークラング 付 在置期間：3か月程度	18.9	m	4,790	90,531	代価表 0140
仮囲い (立入禁止表示) A型バリアード	在置期間：3か月程度 順次移動 スネークラング 付	46.2	m	1,270	58,674	代価表 0173
階段室前頭上養生	下地単管パイプ 撤去積込共 W5000×D900×H2500程度	3	か所	58,400	175,200	代価表 0141
仮設通路用ゴムシート敷き	下地単管+木製床組・コンパネ厚15 撤去積込共	21.5	m ²	17,000	365,500	代価表 0142
仮設通路用ゴムシート敷き	下地クッション厚30敷き詰め 撤去積込共	40.5	m ²	4,810	194,805	代価表 0144
工事前仮設看板設置	W900×H1600 看板本体W900×H1100	2	か所	21,700	43,400	代価表 0143

[illegible]

仮設								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	注対象 備 考
	仮囲い フェンスﾊﾞｰﾘｰﾄﾞB (仮残土置場)	メッシュフェンス H=1800 在置期間：1ヶ月程度 長期休暇時順次移動	m	1			5,020	代価表 0172
01	仮囲(7) フェンスﾊﾞｰﾘｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	0.56	3	2,370	3,981.6	
02	仮囲(7) フェンスﾊﾞｰﾘｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	0.56	1	630	352.8	
03	ネット状養生シート張り	防火1類 掛払い手間 -	m ²	1	1	580	580	
04	ネット状養生シート張り	防火1類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	1	1	1	
05	ネット状養生シート張り	防火1類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1	36	36	
06	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	1	1	7	7	
07	チェーン保安灯	φ22.5 L=10m 基本料	本	0.1	1	600	60	
08	チェーン保安灯	φ22.5 L=10m 賃賃料金	本	0.1	1	39	3.9	
	計						5,022.3	
	アルミ製手摺	手摺 W1550×H1150 外壁取付金物共	か所	1			63,100	代価表 0176
01	アルミ製手摺	手摺 W1550×H1150	か所	1	1	62,310	62,310	
02	あと施工アンカー	M8	本	3	1	270	810	
	計						63,120	

226

代価表

227

[illegible]

代価表

228

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単位集	備 考
	内部仕上足場(手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m以上5.0m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	㎡	1			4,700		代価表 0003
01	内部仕上足場(手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -	㎡	1	1	3,200	3,200		
02	内部仕上足場(手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -	㎡	1	30	15	450		
03	内部仕上足場(手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 平家用	㎡	1	1	460	460		
04	仮設材運搬(内部仕上足場 棚足場)(手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	㎡	1	1	590	590		
	計						4,700		
	地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度	㎡	1			1,510		代価表 0004
01	地足場	掛払い手間	㎡	1	1	1,170	1,170		
02	地足場	供用1日賃料 修理費含む	㎡	1	15	4	60		
03	地足場	基本料 修理費含む	㎡	1	1	92	92		
04	仮設材運搬(地足場)		㎡	1	1	190	190		
	計						1,512		

代価表

229

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単位集	備 考
	シャフト内足場	運搬費含む 1.0ヶ月程度	㎡	1			5,220		代価表 0005
01	シャフト内足場	掛払い手間	㎡	1	1	4,240	4,240		
02	シャフト内足場	供用1日賃料 修理費含む	㎡	30	1	10	300		
03	シャフト内足場	基本料 修理費含む	㎡	1	1	220	220		
04	仮設材運搬(シャフト内足場)		㎡	1	1	460	460		
	計						5,220		
	仮設間仕切り	単管下地+養生シート張り 運搬費含む	㎡	1			2,460		代価表 0006
01	仮設間仕切り	C種 単管下地	㎡	1	1	1,630	1,630		
02	仮設材運搬(仮設間仕切り)	C種	㎡	1	1	52	52		
03	養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間 -	㎡	1	1	710	710		
04	養生シート張り	防災Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む -	㎡	1	30	1	30		
05	養生シート張り	防災Ⅰ類 基本料 修理費含む -	㎡	1	1	38	38		
06	仮設材運搬(シート・ネット類)		㎡	1	1	7	7		
	計						2,467		

230

[illegible]

231

[illegible]

232

[illegible]

233

[illegible]

代価表

234

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	取 引 先	備 考
	谷樋 (EXP. J部)	耐酸被覆鋼板t=0.4 曲げ加工 W240×H150～225 L2150程度 小口蓋取付アンクル吊子・落し口共	か所	1			54,000		代価表 0018
01	谷樋 (EXP. J部)		か所	1	1	54,000	54,000		
	計						54,000		
	谷樋水切り	耐酸被覆鋼板t=0.4 曲げ加工 ステンレス製アンカー止め (2-M8) 共	m	1			5,100		代価表 0019
01	谷樋水切り		m	1	1	5,100	5,100		
	計						5,100		
	屋上バルコニー水受け金物	ガルバリウム鋼板t=0.8 曲げ加工 L=2300	か所	1			42,000		代価表 0020
01	屋上バルコニー水受け金物		か所	1	1	42,000	42,000		
	計						42,000		
	EXP. J金物	フェッダープレートt4.5 W=500 L=2200 亜鉛メッキ仕上げ 切欠・端部立上げ共 硬質ゴムパッキン材貼込み	か所	1			90,000		代価表 0021
01	EXP. J金物			1	1	90,000	90,000		
	計						90,000		

代価表

235

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	取 引 先	備 考
	アルミ製手摺+防雨スクリーン	手摺 W1550×H1150 縦格子タイプ 防雨スクリーン W350×H2390 アルミパネルt3.0 外壁取付金物共	か所	1			113,000		代価表 0022
01	アルミ製手摺+防雨スクリーン	手摺 W1450×H1150 縦格子タイプ 防雨スクリーン W350×H2390 アルミパネルt3.0 外壁取付金物共		1	1	113,000	113,000		
	計						113,000		
	アルミ製手摺+防雨スクリーン	手摺 W1550×H1150 防雨スクリーン W350×H3120 アルミパネルt3.0 外壁取付金物共	か所	1			125,800		代価表 0023
01	アルミ製手摺+防雨スクリーン	手摺 W1450×H1150 防雨スクリーン W350×H3120 アルミパネルt3.0 外壁取付金物共	か所	1	1	125,800	125,800		
	計						125,800		
	EV枠周囲モルタル充填		m	1			820		代価表 0024
01	建具周囲モルタル充填	内部建具	m	1	1	820	820		
	計						820		
	基礎天端コンクリート直均し仕上げ	金こて 幅115	m	1			250		代価表 0025
01	窓木天端コンクリート直均し仕上げ	金こて 幅300	m	1	0.5	500	250		
	計						250		

[illegible][illegible]

代価表

238

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単位集	備 考
	養生シート張り	防災Ⅰ類 運搬費含む 15日程度	m ²	1			760		代価表 0031
01	養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間	m ²	1	1	710	710		
02	養生シート張り	防災Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	15	1	15		
03	養生シート張り	防災Ⅰ類 基本料 修理費含む	m ²	1	1	38	38		
	計						763		
	撤去跡床補修	床モルタル塗り 金ごて 厚30	m ²	1			2,170		代価表 0032
01	床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	m ²	1	1	2,170	2,170		
	計						2,170		
	手摺撤去跡撤去跡 壁補修	高分子エマルジョンモルタル	m ²	1			4,060		代価表 0033
01	壁モルタル塗り	金ごて 外壁 厚25	m ²	1	1	3,940	3,940		
02	モルタル接着増強剤	混入塗布兼用型	kg	0.32	1	397	127.04		
	計						4,067.04		

代価表

239

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単位集	備 考
	手摺撤去	W1940×H1180程度	か所	1			8,470		代価表 0034
01	鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	m ²	2.29	1	3,700	8,473		
	計						8,473		
	発生材運搬	4t積級 無筋コンクリート類 3.5km以下	m3	1			2,210		代価表 0035
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 3.5km以下	m3	1	1	2,210	2,210		
	計						2,210		
	発生材処分	コンクリート類	m3	1			3,050		代価表 0036
01	発生材処分	コンクリート類	m3	1	1	3,050	3,050		
	計						3,050		
	樋撤去モルタル詰め	φ90	か所	1			21		代価表 0037
01	床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	m ²	0.01	1	2,170	21.7		
	計						21.7		

240

[illegible]

241

[illegible]

[illegible]

--	--

[illegible]

113

代価表

244

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	排水溝	現場打ち 外寸W300×H200 ステンレス製「レチナク」蓋 W100用 細目「ノスリッパ」枠共	m	1			44,800	代価表 0045
01	砂利地業	再生クワツヤツ	m3	0.03	1	6,300	189	
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.05	1	18,800	940	
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 －	m3	0.05	1	7,450	372.5	
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	m ²	0.6	1	4,540	2,724	
05	異形鉄筋	SD295A D10	kg	2.2	1	110	242	代価表 0145
06	異形鉄筋	SD295A D13	kg	4.1	1	110	451	代価表 0146
07	鉄筋加工組立	小型構造物	kg	6.1	1	100	610	代価表 0147
08	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	2	1	500	1,000	
09	ステンレス製「レチナク」 E-203	「ノスリッパ」タイプ W100(EVホ-ル) 受枠共	m	1	1	32,500	32,500	
10	通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 25A	m	0.1	1	1,740	174	
11	排水目皿 (VP用)	D-V 32A	個	1	1	5,680	5,680	
	計						44,882.5	

代価表

245

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	コンクリート立上り(A)	壁t150×200/底板W300×H150 /捨てコンt50/砕石t100	m	1			9,300	代価表 0046
01	砂利地業	再生クワツヤツ	m3	0.04	1	6,300	252	
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.04	1	18,800	752	
03	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.06	1	18,800	1,128	
04	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 －	m3	0.04	1	7,450	298	
05	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 －	m3	0.06	1	7,450	447	
06	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	m ²	0.7	1	4,540	3,178	
07	型枠	打放合板型枠B種 ラン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	m ²	0.4	1	4,510	1,804	
08	異形鉄筋	SD295A D10	kg	1.5	1	110	165	代価表 0145
09	異形鉄筋	SD295A D13	kg	3.1	1	110	341	代価表 0146
10	鉄筋加工組立	小型構造物	kg	4.4	1	100	440	代価表 0147
11	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1	500	500	
	計						9,305	

246

[illegible]

247

[illegible]

代価表

248

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	出 発 地	備 考
	スロープ手摺(2)-1	(1号EV側)L3960+1000×H800 SUS H.L. 42.7φ ×t2.0 支柱34φ ×t2	か所	1			309,500		代価表 0049
01	スロープ手摺(2)-1	(1号EV側)L3960+1000×H800 SUS H.L. 42.7φ ×t2.0 支柱34φ ×t2	か所	1	1	309,500	309,500		
	計						309,500		
	スロープ手摺(2)-2	(2号EV側)L4200+1000×H800 SUS H.L. 42.7φ ×t2.0 支柱34φ ×t2.	か所	1			324,400		代価表 0050
01	スロープ手摺(2)-2	(2号EV側)L4200+1000×H800 SUS H.L. 42.7φ ×t2.0 支柱34φ ×t2.	か所	1	1	324,400	324,400		
	計						324,400		
	スロープ手摺(2)-3	(3号EV側)L5040+1000×H800 SUS H.L. 42.7φ ×t2.0 支柱34φ ×t2.	か所	1			376,800		代価表 0051
01	スロープ手摺(2)-3	(3号EV側)L5040+1000×H800 SUS H.L. 42.7φ ×t2.0 支柱34φ ×t2.	か所	1	1	376,800	376,800		
	計						376,800		
	壁付き手摺	手摺SUSH.L.42.7φ ×t2.0/ﾌﾗｸﾍｯﾄSU H.L.丸棒19φ・座板共	m	1			21,600		代価表 0052
01	壁付き手摺	手摺SUSH.L.42.7φ ×t2.0/ﾌﾗｸﾍｯﾄSU H.L.丸棒19φ・座板共	か所	1	1	21,600	21,600		
	計						21,600		

代価表

249

[illegible]

250

代価表

251

[illegible]

252

[illegible]

253

[illegible]

代価表

254

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	境界ブロック(2)撤去	(B) 100×200×L600 積込共	m	1			200	代価表 0061
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.03	1	3,430	102.9	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.03	1	2,060	61.8	
03	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.02	1	2,060	41.2	
	計						205.9	
	L型側溝撤去	350×155/基礎W400×H120/砕石W400 ×t100 積込共	m	1			570	代価表 0062
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.1	1	2,860	286	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.1	1	2,060	206	
03	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.04	1	2,060	82.4	
	計						574.4	

代価表

255

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	V型側溝撤去	350×100/基礎W400×H120/砕石W400 ×t100 積込共	m	1			470	代価表 0063
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.08	1	2,860	228.8	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.08	1	2,060	164.8	
03	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.04	1	2,060	82.4	
	計						476	
	スロープ手摺(1)+基礎撤去	手摺: ステンレス製 H=800 基礎: 壁t150×H100~400 底板W300×H150	m	1			10,800	代価表 0064
01	手摺撤去	ステンレス製 H=800	m	1	1	9,540	9,540	代価表 0151
02	コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧碎機	m3	0.08	1	10,700	856	
03	鉄筋切断	集積共	m3	0.08	1	770	61.6	
04	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.02	1	2,860	57.2	
05	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.1	1	2,060	206	
06	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.04	1	2,060	82.4	
	計						10,803.2	

代価表

256

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	フア-ボ-ックス撤去	RC壁t100×H490/底板W300×H150/ 捨コン t 30/砕石 t 100 笠木・外壁:レンガ t210×100×t60	m	1			2,200		代価表 0065
01	れんが撤去	人力 集積共	m3	0.04	1	38,800	1,552		
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.1	1	2,860	286		
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.14	1	2,060	288.4		
04	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.04	1	2,060	82.4		
	計						2,208.8		
	バリカー (車止めW700)撤去	W700×H650/独立基礎300角×H250 砕石t100×2基 積込共	か所	1			1,840		代価表 0066
01	バリカー本体撤去	スチ-ルφ60.5×W700×H650(地 中2)) 曲げ 加 工	か所	1	1	1,540	1,540		代価表 0152
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.05	1	2,860	143		
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.05	1	2,060	103		
04	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.03	1	2,060	61.8		
	計						1,847.8		

代価表

257

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	樹木撤去手間 中低木	H=0.3~0.5未満 -	m ²	1			230		代価表 0067
01	敷地整地	人力と機械の併用	m ²	1	1	230	230		
	計						230		
	樹木類 積込み	機械	m3	1			1,720		代価表 0068
01	木材類 積込み	機 械	m3	1	1	1,720	1,720		
	計						1,720		
	発生材運搬	アスファルト 9.0km以下	m3	1			3,930		代価表 0069
01	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 9.0km以下	m3	1	1	3,930	3,930		
	計						3,930		
	発生材運搬	砕石 27.0km以下	m3	1			7,380		代価表 0070
01	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 27.0km以下	m3	1	1	7,380	7,380		
	計						7,380		

258

その他								単価表	備考
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額		
	発生材運搬	木材 27.0km以下	m3	1			1,910		代価表 0071
01	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 木材類 D1D区間有り 27.0km以下	m3	1	1	1,910	1,910		
	計						1,910		
	発生材処分	アスファルト類	m3	1			3,050		代価表 0072
01	発生材処分	アスファルト類	m3	1	1	3,050	3,050		
	計						3,050		
	発生材処分	碎石	m3	1			19,400		代価表 0073
01	発生材処分	碎石	m3	1	1	19,400	19,400		
	計						19,400		
	発生材処分	木材	m3	1			1,000		代価表 0074
01	発生材処分	木材	m3	1	1	1,000	1,000		
	計						1,000		

259

[illegible]

代価表 260

[illegible]

代価表 261

[illegible]

代価表

262

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	スロープ 手摺 (2)-1	(1号EV東側)L17820×300×H800 SUS製 SHL42.7φ×t2.0 支柱34φ×t2.0 Ø800	か所	1			506,600	代価表 0079
01	スロープ 手摺 (2)-1	(1号EV東側)L17820×300×H800 SUS製 SHL42.7φ×t2.0 支柱34φ×t2.0 Ø800	か所	1	1	506,600	506,600	
	計						506,600	
	スロープ 手摺 (2)-2	(1号~2号EV間)L11380×H800 SUS製 SHL42.7φ×t2.0 支柱34φ×t2.0 Ø800	か所	1			477,900	代価表 0080
01	スロープ 手摺 (2)-1	(1号~2号EV間)L11380×H800 SUS製 SHL42.7φ×t2.0 支柱34φ×t2.0 Ø800	か所	1	1	477,900	477,900	
	計						477,900	
	スロープ 手摺 (2)-3	(2号~3号EV間)L11380×H800 SUS製 SHL 42.7φ×t2.0	か所	1			477,900	代価表 0081
01	スロープ 手摺 (2)-3	(2号~3号EV間)L11380×H800 SUS製 SHL 42.7φ×t2.0	か所	1	1	477,900	477,900	
	計						477,900	
	スロープ 手摺 (2)-4	(3号~4号EV間)L9630×H800 支柱34φ×t2.0 Ø800 SUS製 SHL 42.7φ×t2.0	か所	1			404,400	代価表 0082
01	スロープ 手摺 (2)-4	(3号~4号EV間)L9630×H800 支柱34φ×t2.0 Ø800 SUS製 SHL 42.7φ×t2.0	か所	1	1	404,400	404,400	
	計						404,400	

代價表

263

[illegible]

264

[illegible]

265

[illegible]

266

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価 備 考
	ブロック積み撤去	ブロックt150×H490/敷き石W250×t60 砕石W280×t100	m	1			1,240	代価表 0090
01	れんが撤去	人力 集積共	m3	0.03	1	38,800	1,164	
02	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	0.03	1	2,060	61.8	
03	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.01	1	2,060	20.6	
	計						1,246.4	
	階段撤去(ステップ4段)	W2000×D1200×H600(ステップ4段)	か所	1			3,090	代価表 0091
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.52	1	2,860	1,487.2	
02	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	0.52	1	2,060	1,071.2	
03	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.26	1	2,060	535.6	
	計						3,094	
	植栽伐採・伐根(低木)	樹高H0.4m以下×枝張φ1.0m×D- 集積・積込共	m ²	1			230	代価表 0092
01	敷地整地	人力と機械の併用	m ²	1	1	230	230	
	計						230	

267

[illegible]

代価表 270

270

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	出 発 地	備 考
	スロープ 手摺 (2)~3	(2号~3号EV間)L10980×H800 SUS製 SHL 42.7φ ×t2.0 支柱34φ×t2.0 @800	か所	1			685,100		代価表 0101
01	スロープ 手摺 (2)~3	(2号~3号EV間)L10980×H800 SUS製 SHL 42.7φ ×t2.0 支柱34φ×t2.0 @800	か所	1	1	685,100	685,100		
	計	685,100							
	スロープ 手摺 (2)~4	(3号EV西側)L5500+500×H800 SUS製 SHL 42.7φ ×t2.0 支柱34φ×t2.0 @800	か所	1			374,400		代価表 0102
01	スロープ 手摺 (2)~4	(3号EV西側)L5500+500×H800 SUS製 SHL 42.7φ ×t2.0 支柱34φ×t2.0 @800	か所	1	1	374,400	374,400		
	計	374,400							
	樹木撤去手間 中低木	H=0.3~0.5未満 -	m ²	1			230		代価表 0103
01	敷地整地	人力と機械の併用	m ²	1	1	230	230		
	計	230							
	撤栽伐採・伐根(高木)	樹高H1.6~2.2m以下×枝張φ2.0m D- 集積・積込共	本	1			1,890		代価表 0104
01	伐採	幹周15~25cm未満 人力	本	1	1	1,890	1,890		
	計	1,890							

代価表 271

271

[illegible]

代価表 272

272

[illegible]

代価表 273

273

[illegible]

274

275[illegible]

[illegible][illegible]

代価表 278

代価表 278

[illegible]

代価表 279

代価表 279

[illegible]

280

[illegible]

281

[illegible]

282

代価表

283

[illegible]

代価表 284

代価表 284

[illegible]

代價表 285

代價表 285

[illegible]

[illegible][illegible]

288

[illegible]

289

[illegible]

代価表 290

290

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	仮囲い フェンスハ'リケード' B	メッシュフェンス H=1800 スネークアップ 付 足元H=200×200共 在置期間：3か月程度	m	1			5,670	代価表 0139
01	仮囲(7) フェンスハ'リケード'標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	0.56	3	630	1,058.4	
02	仮囲(7) フェンスハ'リケード'標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	0.56	1	2,370	1,327.2	
03	ネット状養生シート張り	防火Ⅰ類 掛払い手間 -	m ²	1	1	580	580	
04	ネット状養生シート張り	防火Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	90	1	90	
05	ネット状養生シート張り	防火Ⅰ類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1	36	36	
06	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	1	1	7	7	
07	H形鋼	H-200 賃賃料	t	0.05	90	85	382.5	
08	H形鋼	H-200 整備費	t	0.05	1	3,500	175	
09	H形鋼 ベース	H-200 賃料	か所	1	90	3	270	
10	H形鋼 ベース	H-200 基本料	か所	1	1	50	50	
11	チェーブ'保安灯	φ22.5 L=10m 基本料	本	0.1	1	600	60	
12	チェーブ'保安灯	φ22.5 L=10m 賃賃料金	本	0.1	90	39	351	
13	安全手すり	單管本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	1,140	1,140	
14	安全手すり	單管本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	90	1	90	

代価表 291

291

[illegible]

代価表 292

代価表 292

[illegible]

代価表 293

代価表 293

[illegible]

代価表

294

[illegible]

代價表

295

[illegible]

代価表

296

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	異形鉄筋	SD295A D13	kg	1			110		代価表 0146
01	異形鉄筋 (SD295)	D13	t	1	0.001	112,000	112		
	計						112		
	鉄筋加工組立	小型構造物	kg	1			100		代価表 0147
01	鉄筋加工組立	小型構造物 -	t	1	0.001	102,000	102		
	計						102		
	(踏面) モルタル平板	WS00×D300 下地モルタル共	枚	1			19,000		代価表 0148
01	コンクリート平板敷き	300*300	m ²	2.66	1	7,150	19,019		
	計						19,019		
	(蹴上) 黒色ペンキ塗り	モルタル面 素地ごしらえ共	m ²	1			990		代価表 0149
01	E.P塗り	モルタル面 工程B種(一般) 素地B種	m ²	1	1	990	990		
	計						990		

代価表

297

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	敷きモルタル	t 30	m ²	1			2,170		代価表 0150
01	床モルタル塗り	金ごて 塗仕上下地 厚30	m ²	1	1	2,170	2,170		
	計						2,170		
	手摺撤去	ステンレス製 H=800	m	1			9,540		代価表 0151
01	銅製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	m ²	2.58	1	3,700	9,546		
	計						9,546		
	バリアー本体撤去	スチールφ60.5×W700×H650 (地 中2) 曲げ 加 工	か所	1			1,540		代価表 0152
01	柱撤去	集積共	本	1	1	1,540	1,540		
	計						1,540		
	会所底 コンクリート直均し仕上げ		m ²	1			540		代価表 0153
01	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	1	1	540	540		
	計						540		

298

[illegible]

299

[illegible]

300

代価表

301

[illegible]

代価表 302

302

[illegible]

代価表 303

303

[illegible]

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	取 引 金	備 考
	駐車場ﾌﾞﾛｯｸとり こわし		か所	1			170		代価表 0169
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.06	1	2,860	171.6		
	計						171.6		
	仮囲(A) (ｶﾞﾗｰ鋼板 H=3000)	在置期間：13ヶ月程度	m	1			10,000		代価表 0170
01	仮囲(A) (ｶﾞﾗｰ鋼板 H=3000) 標準図8-A	月額損料 -	m	13	1	230	2,990		
02	仮囲(A) (ｶﾞﾗｰ鋼板 H=3000) 標準図8-A	定額損料 -	m	1	1	7,030	7,030		
	計						10,020		
	仮囲い (立入禁止表示) A型ﾊﾞﾘｰﾄﾞ	在置期間：3か月程度 順次移動 ｽﾈｰｸﾗﾝﾌﾟ 付	m	1			1,270		代価表 0173
01	A型ﾊﾞﾘｰﾄﾞ	H=800 月額損料	m	1	3	74	222		
02	A型ﾊﾞﾘｰﾄﾞ	H=800 設置及び撤去手間	m	1	1	640	640		
03	ﾁｬｰﾌﾞ保安灯	φ22.5 L=10m 基本料	本	0.1	1	600	60		
04	ﾁｬｰﾌﾞ保安灯	φ22.5 L=10m 賃貸料金	本	0.1	90	39	351		
	計						1,273		

[illegible]

(A込) 大阪府営大東朋来住宅第 1 期第 2 次エレベーター棟増築工事（第 2 工区）（電気設備）

電気 住宅主たる工事に含む 1 ヶ所

名 称	数 量		金額(円)	計 (円)	備考
直接工事費					
	一式		15,252,800		
小計				15,252,800	
共通仮設費					
	一式		1,599,078		
小計				1,599,078	
現場管理費					
	一式		5,604,156		
小計				5,604,156	
一般管理費を除いた計				22,456,034	

内訳

名 称	摘 要	数 量				
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算値)	15,204,990		
	処分費等	一式	(F入力値)	47,810		
小計			(F+H) (A入力値)	15,252,800		
共通仮設費 率算定分		一式	(I計算値)	970,078		
共通仮設費 積み上げ分		一式	(G入力値)	629,000		
小計				1,599,078		
現場管理費 率算定分		一式	(J計算値)	5,604,156		
小計				5,604,156		
一般管理費を除く小計			(K計算値)	22,456,034		
			(K-E-J5)			(K)

共通仮設費・現場管理費率

共通費計算書

		率	基準単価	金額	備考	率算出用の 基準単価
共通仮設費	一般工事	6.38%	(H) 15,204,990	(I1) 970,078	補正前の率 6.380%	(A-F) 15,204,990
						工期(か月) 14.3
			(小計)	(I) 970,078		
現場管理費	一般工事×1.01	33.35%	(H+I1+G) 16,804,068	(J1) 5,604,156	補正前の率 33.020%	(A-F+G+I) 16,804,068
			(小計)	(J) 5,604,156		

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電気設備工事	1	式	15,252,800	
計			15,252,800	

電気設備工事 科目別内訳

2

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

4

電気設備工事		1 2 号棟		引込幹線設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ホリエレシ ン絶縁電線 (EM-IE)	5. 5mm2	80	m	450	36, 000	
600V耐燃性ホリエレシ ン絶縁電線 (EM-IE)	5. 5mm2	5	m	390	1, 950	
EM-CEケーブル	3. 5mm2- 3C ビット・天井	57	m	870	49, 590	
EM-CEケーブル	8mm2- 2C 管内	47	m	1, 190	55, 930	
EM-CEケーブル	8mm2- 2C ラック	46	m	1, 350	62, 100	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	69	m	1, 530	105, 570	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ラック	89	m	1, 730	153, 970	
EM-CEケーブル	14mm2- 2C 管内	23	m	1, 590	36, 570	
EM-CEケーブル	14mm2- 2C ラック	43	m	1, 790	76, 970	
EM-CETケーブル	14mm2 管内	15	m	2, 120	31, 800	
EM-CETケーブル	14mm2 ビット・天井	1	m	1, 860	1, 860	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 31mm	14	m	2, 280	31, 920	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 31mm	27	m	2, 570	69, 390	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 39mm	15	m	3, 060	45, 900	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 51mm	50	m	3, 910	195, 500	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		1 2 号棟		引込幹線設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	3	m	910	2, 730	
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	3	m	940	2, 820	
金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(30) エキスパンション用等	10	m	2, 690	26, 900	
金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(50) エキスパンション用等	4	m	4, 640	18, 560	
ケーブルラックZA形	200A 1段目	3	m	6, 100	18, 300	
ケーブルラックZA形	300A 1段目	42	m	8, 010	336, 420	
配管用支持ブロック	H100 L400	6	個	2, 190	13, 140	
配管用支持ブロック	H100 L500	29	個	2, 530	73, 370	
引込開閉器盤	EV3基 -	1	面	605, 000	605, 000	代価表 0001
製作金物		1	式		4, 680	別紙 00-0001
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1. 5m〜2連	1	か所	9, 660	9, 660	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8, 430	8, 430	
銅板製 ブロックス(露出形)	300× 300× 150	3	個	13, 600	40, 800	
ステンレス製 ブロックス WP形	300× 300× 150	3	個	27, 900	83, 700	
露出スリッチボックス	19 (E19, 16) 1個用1方出	3	個	3, 860	11, 580	

(A込)大阪府営大東朋来住宅第1期第2次エレベーター棟増築工事(第2工区)(電気設備)

6

[illegible]

電気設備工事		1 2 号棟			電話設備	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-FCPEEケーブ ^ル	0.65mm- 2P 管内	70	m	560	39,200	
EM-FCPEEケーブ ^ル	0.65mm- 2P FEP内 (PF・CD)	45	m	510	22,950	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 19mm	9	m	1,460	13,140	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 19mm	22	m	1,630	35,860	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管)	PF-D-16 露出	16	m	1,400	22,400	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管)	PF-D-22 露出	15	m	1,870	28,050	
金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(17) エキスパンション用等	5	m	1,610	8,050	
樹脂製 ブ ^ル ホ ^ッ クス WP形	100× 100× 100	1	個	6,060	6,060	
銅板製 ブ ^ル ホ ^ッ クス (露出形)	150× 150× 100	3	個	5,550	16,650	
ステンレス製 ブ ^ル ホ ^ッ クス WP形	150× 150× 100 -	3	個	9,630	28,890	
ステンレス製 ブ ^ル ホ ^ッ クス WP形	200× 200× 100 -	2	個	14,200	28,400	
計					249,650	

8

[illegible]

電気設備工事		1 3 号棟			引込幹線設備	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	103	m	450	46,350	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	5	m	390	1,950	
EM-CEケーブﾙ	3.5mm2- 3C ビット・天井	76	m	870	66,120	
EM-CEケーブﾙ	8mm2- 2C 管内	46	m	1,190	54,740	
EM-CEケーブﾙ	8mm2- 2C ラック	45	m	1,350	60,750	
EM-CEケーブﾙ	8mm2- 3C 管内	92	m	1,530	140,760	
EM-CEケーブﾙ	8mm2- 3C ラック	150	m	1,730	259,500	
EM-CEケーブﾙ	14mm2- 2C 管内	46	m	1,590	73,140	
EM-CEケーブﾙ	14mm2- 2C ラック	104	m	1,790	186,160	
EM-CETケーブﾙ	14mm2 管内	14	m	2,120	29,680	
EM-CETケーブﾙ	14mm2 ビット・天井	1	m	1,860	1,860	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 31mm	19	m	2,280	43,320	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 31mm	30	m	2,570	77,100	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 39mm	14	m	3,060	42,840	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 51mm	64	m	3,910	250,240	

電気設備工事 細目別内訳

(A込)大阪府営大東朋来住宅第1期第2次エレベーター棟増築工事(第2工区)(電気設備)

電気設備工事 細目別内訳

11

電気設備工事		13号棟		電話設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-FCPEEケーブル	0.65mm ² - 2P 管内	94	m	560	52,640	
EM-FCPEEケーブル	0.65mm ² - 2P FEP内 (PF・CD)	96	m	510	48,960	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 19mm	12	m	1,460	17,520	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 19mm	24	m	1,630	39,120	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管)	PF-D-16 露出	18	m	1,400	25,200	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管)	PF-D-22 露出	31	m	1,870	57,970	
金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(17) エキスパンション用等	6	m	1,610	9,660	
樹脂製 プルボックス WP形	100× 100× 100	2	個	6,060	12,120	
銅板製 プルボックス(露出形)	150× 150× 100	4	個	5,550	22,200	
ステンレス製 プルボックス WP形	150× 150× 100	4	個	9,630	38,520	
ステンレス製 プルボックス WP形	200× 200× 100	2	個	14,200	28,400	
計					352,310	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		15号棟		引込幹線設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm ²	82	m	450	36,900	
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm ²	5	m	390	1,950	
EM-CEケーブル	3.5mm ² - 3C ビット・天井	57	m	870	49,590	
EM-CEケーブル	8mm ² - 2C 管内	46	m	1,190	54,740	
EM-CEケーブル	8mm ² - 2C ラック	45	m	1,350	60,750	
EM-CEケーブル	8mm ² - 3C 管内	69	m	1,530	105,570	
EM-CEケーブル	8mm ² - 3C ラック	90	m	1,730	155,700	
EM-CEケーブル	14mm ² - 2C 管内	23	m	1,590	36,570	
EM-CEケーブル	14mm ² - 2C ラック	45	m	1,790	80,550	
EM-CETケーブル	14mm ² 管内	14	m	2,120	29,680	
EM-CETケーブル	14mm ² ビット・天井	1	m	1,860	1,860	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 31mm	14	m	2,280	31,920	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 31mm	27	m	2,570	69,390	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 39mm	14	m	3,060	42,840	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 51mm	48	m	3,910	187,680	

(A込)大阪府営大東朋来住宅第1期第2次エレベーター棟増築工事(第2工区)(電気設備)

電気設備工事 細目別内訳

(A込)大阪府営大東朋来住宅第1期第2次エレベーター棟増築工事(第2工区)(電気設備)

14

電気設備工事		15号棟		電話設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-FCPEEケーブ [®] Ⅱ	0.65mm- 2P 管内	70	m	560	39,200	
EM-FCPEEケーブ [®] Ⅱ	0.65mm- 2P FEP内 (PF・CD)	49	m	510	24,990	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 19mm	9	m	1,460	13,140	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 19mm	22	m	1,630	35,860	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管)	PF-D-16 露出	17	m	1,400	23,800	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管)	PF-D-22 露出	16	m	1,870	29,920	
金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(17) エキスパンション用等	5	m	1,610	8,050	
樹脂製 ブ [®] ルネ [®] ックス WP形	100× 100× 100	1	個	6,060	6,060	
銅板製 ブ [®] ルネ [®] ックス(露出形)	150× 150× 100	3	個	5,550	16,650	
ステンレス製 ブ [®] ルネ [®] ックス WP形	150× 150× 100	3	個	9,630	28,890	
ステンレス製 ブ [®] ルネ [®] ックス WP形	200× 200× 100	2	個	14,200	28,400	
計					254,960	

[illegible]

電氣設備工事 別紙明細

(A込)大阪府営大東朋来住宅第1期第2次エレベーター棟増築工事(第2工区)(電気設備)

電気設備工事 別紙明細

16

電気設備工事		1 2 号棟		水道集中検針設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		38,000	別紙 00-0003
構内・着色識別 リフレッシュの撤去	1.2mm 2P 管内 再使用しない	79	m	100	7,900	
地中管路撤去	硬質ビニル電線管 28 再使用しない	18	m	250	4,500	
ハットホールの撤去	450× 450× 500 機械 再使用しない	1	基	22,600	22,600	
ハットホールの撤去	蓋 450φ 再使用しない	1	基	3,080	3,080	
計					38,080	
土工事		1	式		48,800	別紙 00-0004
土工事	機械堀方 ベックホウ 0.28m3	5.01	m3	2,010	10,070.1	
土工事	機械埋め戻し ベックホウ 0.28m3	3.18	m3	3,760	11,956.8	
土工事	山砂の類	1.3	m3	8,060	10,478	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 ベックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	1.84	m3	8,910	16,394.4	
計					48,899.3	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		1 2 号棟		水道集中検針設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事	撤去工事	1	式		17,000	別紙 00-0005
土工事	機械堀方 ベックホウ 0.28m3	2.95	m3	2,010	5,929.5	
土工事	機械埋め戻し ベックホウ 0.28m3	2.95	m3	3,760	11,092	
計					17,021.5	
残土処分費		1	式		3,310	別紙 00-0006
残土処分費	阪南	1.84	m3	1,800	3,312	
計					3,312	

電気設備工事 別紙明細

17

電気設備工事		1 2号棟		水道集中検針設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類解体工事		1	式		25,100	別紙 00-0007
アスファルト・コンクリート 解体工事	舗装カッター切断 アスファルト (m)	19.88		440	8,747.2	
アスファルト・コンクリート 解体工事	アスファルト舗装 取り壊し (m3)	0.21		6,470	1,358.7	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 ベックホ0.28m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 9.0km以下	0.21	m3	3,930	825.3	
アスファルト・コンクリート 解体工事	地業 取り壊し (m3)	1.46		2,340	3,416.4	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 ベックホ0.28m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 27.0km以下	1.46	m3	7,380	10,774.8	
計					25,122.4	
コンクリート類処分費		1	式		28,900	別紙 00-0008
コンクリート類処分費	アスファルト 投棄料	0.21	m3	3,050	640.5	
コンクリート類処分費	ガレキ 投棄料	1.46	m3	19,400	28,324	
計					28,964.5	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		1 2号棟		水道集中検針設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装工事		1	式		23,200	別紙 00-0009
アスファルト舗装	機械舗装 D(車道)	4.18	m ²	5,560	23,240.8	
計					23,240.8	
コンクリート類解体工事	撤去工事	1	式		18,200	別紙 00-0010
アスファルト・コンクリート 解体工事	鉄筋コンクリート解体 ハンドブレイカー (m3)	0.09		45,000	4,050	
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.09	m3	6,690	602.1	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 ベックホ0.28m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 3.5km以下	0.09	m3	2,210	198.9	
アスファルト・コンクリート 解体工事	舗装カッター切断 アスファルト (m)	10.88		440	4,787.2	
アスファルト・コンクリート 解体工事	アスファルト舗装 取り壊し (m3)	0.11		6,470	711.7	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 ベックホ0.28m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 9.0km以下	0.11	m3	3,930	432.3	
アスファルト・コンクリート 解体工事	地業 取り壊し (m3)	0.77		2,340	1,801.8	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 ベックホ0.28m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 27.0km以下	0.77	m3	7,380	5,682.6	
計					18,266.6	

(A込)大阪府営大東朋来住宅第1期第2次エレベーター棟増築工事(第2工区)(電気設備)

電気設備工事		1 2 号棟		水道集中検針設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類処分費	撤去工事	1	式		15,600	別紙 00-0011
コンクリート類処分費	鉄筋コンクリート 投棄料	0.09	m3	3,750	337.5	
コンクリート類処分費	アスファルト 投棄料	0.11	m3	3,050	335.5	
コンクリート類処分費	ガレキ 投棄料	0.77	m3	19,400	14,938	
計					15,611	
アスファルト舗装工事	撤去工事	1	式		12,200	別紙 00-0012
アスファルト舗装	機械舗装 D (車道)	2.2	m ²	5,560	12,232	
計					12,232	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		1 2 号棟		屋外灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,060	別紙 00-0013
引込用電線撤去 (1 径間)	DV-2F 2.0mm 再使用しない	1	径間	1,060	1,060	
計					1,060	
有価材		1	式		▲1,900	別紙 00-0014
1号銅線屑		1.73	kg	▲1,140	▲1,972.2	
サゲット処理		2.33	kg	35	81.55	
計					▲1,890.65	

代価表一覽

22

[illegible]

23

代価表

(A込)大阪府営大東朋来住宅第1期第2次エレベーター棟増築工事(第2工区)(電気設備)

○は「その他」の率対象

大阪府営大東朋来住宅第 1 期第 2 次エレベーター棟増築工事（第 2 工区）

機械

住宅主たる工事に含む 1 ヶ所

名 称	数 量		金額(円)	計 (円)	備考
直接工事費					
機械設備工事	一式		21,666,020		
小計				21,666,020	
共通仮設費					
機械設備工事	一式		988,383		
小計				988,383	
現場管理費					
機械設備工事	一式		5,210,204		
小計				5,210,204	
一般管理費を除いた計				27,864,607	

内訳

名 称	摘 要	数 量		機械設備工事		
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算値)	17,041,100		
	ガス設備工事	一式	(B入力値)	2,792,000		
	申請費	一式	(E入力値)	74,370		
	処分費等	一式	(F入力値)	1,758,550		
小計			(B+E+F+H) (A入力値)	21,666,020		
共通仮設費 率算定分		一式	(I計算値)	988,383		
共通仮設費 積み上げ分						
小計				988,383		
現場管理費 率算定分		一式	(J計算値)	5,210,204		
小計				5,210,204		
一般管理費を除く小計			(K計算値)	27,864,607		
			(K-E-J5)			(K)

機械設備工事 共通仮設費・現場管理費率

共通費計算書

		率	基準単価	金額	備考	率算出用の 基準単価
共通仮設費	一般工事	5.80%	(H) 17,041,100	(I1) 988,383	補正前の率 5.800%	(A-B-F) 17,115,470
						工期(か月) 14.3
			(小計)	(I) 988,383		
現場管理費	一般工事×1.01	28.89%	(H+I1+G) 18,029,483	(J1) 5,208,717	補正前の率 28.600%	(A-B-F+I) 18,103,853
	申請費	2.00%	(E) 74,370	(J5) 1,487		
			(小計)	(J) 5,210,204		

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
衛生設備工事		1		式	18,874,020			
ガス設備工事		1		式	2,792,000			
	計				21,666,020			

2

衛生設備工事 科目別内訳

大阪府営楠風台住宅第1期エレベーター棟増築工事(衛生設備工事)

3

衛生設備工事 中科目別内訳

大阪府営楠風台住宅第1期エレベーター棟増築工事(衛生設備工事)

衛生設備工事 細目別内訳

4

衛生設備工事		12号棟		屋外給水設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
水道用ダクタイル鋳鉄管【K形3種】ボリスリーブ共(押輪別)	100A*4, 000L	4		本	32,600	130,400	
水道用ダクタイル鋳鉄管【K形3種】ボリスリーブ共(押輪別)	150A*5, 000L	9		本	58,600	527,400	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスリーブ共	短管1号(押輪別) 100A	1		個	21,500	21,500	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスリーブ共	短管2号(押輪別) 100A	1		個	26,000	26,000	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスリーブ共	短管1号(押輪別) 150A	1		個	32,800	32,800	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスリーブ共	短管2号(押輪別) 150A	1		個	40,200	40,200	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスリーブ共	90°曲管(押輪別) 150A	1		個	46,400	46,400	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスリーブ共	90°曲管(押輪別) 100A	2		個	27,600	55,200	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスリーブ共	二受丁字管(押輪別) 150A*150A	1		個	54,700	54,700	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスリーブ共	挿受片落管(押輪別) 150A*100A	1		個	36,600	36,600	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスリーブ共	栓帽(特殊押輪付) 100A	1		個	23,000	23,000	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスリーブ共	栓帽(特殊押輪付) 150A	2		個	35,300	70,600	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスリーブ共	継ぎ輪(押輪別) 100A	1		個	24,900	24,900	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスリーブ共	継ぎ輪(押輪別) 150A	1		個	37,200	37,200	
K形ダクタイル鋳鉄管用押輪(コム輪・ボルト共)	特殊 K形 100A	9		口	9,360	84,240	

衛生設備工事 細目別内訳

衛生設備工事		12号棟		屋外給水設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
K形ダクタイル鋳鉄管用押輪(コム輪・ボルト共)	普通 K形 100A	1		口	2,370	2,370	
K形ダクタイル鋳鉄管用押輪(コム輪・ボルト共)	特殊 K形 150A	9		口	13,000	117,000	
K形ダクタイル鋳鉄管用押輪(コム輪・ボルト共)	普通 K形 150A	9		口	3,780	34,020	
不排水割丁字管バンプ付型(鋳鉄管用)	材工共(昼間) 150*150	2		か所	296,000	592,000	
不排水ストップ設置(鋳鉄管用)	材工共(昼間) 100	1		か所	344,000	344,000	
不排水ストップ設置(鋳鉄管用)	材工共(昼間) 150	2		か所	408,000	816,000	
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断 100A 保温無	2		か所	4,760	9,520	
給水・耐衝撃性ボリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 20A	26		m	1,470	38,220	
給水・耐衝撃性ボリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 50A	27		m	3,370	90,990	
VPストップ設置(塩ビ管ニ付継手含む)	50A	3		か所	4,880	14,640	
ブラク・キャップ止め	地中配管 HI用キャップ 50A	3		か所	2,030	6,090	
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 50A 保温無	3		か所	3,870	11,610	
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 20A 保温無	2		か所	2,970	5,940	
ナドル付分水栓(鋳鉄管用)	ボーン式 HI(取出し) 150*50	3		個	42,500	127,500	
ワットソー仕切弁	7.5K 内径型 50A	3		個	29,600	88,800	

衛生設備工事 細目別内訳大阪府営楠風台住宅第1期エレベーター棟増築工事(衛生設備工事)

衛生設備工事 細目別内訳

6

衛生設備工事		13号棟		屋外給水設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
水道用ダクタイル鋳鉄管【K形3種】ボリスリーブ共(押輪別)	100A*4, 000L	17		本	32,600	554,200	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスリーブ共	短管2号(押輪別) 100A	1		個	26,000	26,000	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスリーブ共	90°曲管(押輪別) 100A	2		個	27,600	55,200	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスリーブ共	45°曲管(押輪別) 100A	2		個	24,300	48,600	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスリーブ共	栓帽(特殊押輪付) 100A	2		個	23,000	46,000	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスリーブ共	継ぎ輪(押輪別) 100A	1		個	24,900	24,900	
K形ダクタイル鋳鉄管用押輪(ゴム輪・ボルト共)	普通 K形 100A	15		口	2,370	35,550	
K形ダクタイル鋳鉄管用押輪(ゴム輪・ボルト共)	特殊 K形 100A	9		口	9,360	84,240	
不排水割丁字管ボルト付型(鋳鉄管用)	材工共(昼間) 100*100	1		か所	210,000	210,000	
不排水ストップ設置(鋳鉄管用)	材工共(昼間) 100	1		か所	344,000	344,000	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 20A	17		m	1,470	24,990	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 50A	38		m	3,370	128,060	
VPストップ設置(塩ビ管ニ付継手含む)	50A	4		か所	4,880	19,520	
ブランク・キャップ止め	地中配管 50A HI用キャップ	4		か所	2,030	8,120	
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 50A 保温無	4		か所	3,870	15,480	

衛生設備工事 細目別内訳

衛生設備工事		13号棟		屋外給水設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 20A 保温無	2		か所	2,970	5,940	
ボルト付分水栓(鋳鉄管用)	ボートル式 HI(取出し) 100*50	4		個	40,300	161,200	
ワトシール仕切弁	7.5K 内ネジ型 50A	4		個	29,600	118,400	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	1		個	5,240	5,240	
バルブボックス	25-50	1		か所	36,900	36,900	
屋外仕切弁ボックス	75	4		か所	49,900	199,600	
屋外仕切弁ボックス	100/150	2		か所	53,900	107,800	
量水器(取付のみ)	20A	2		個	7,030	14,060	
止水栓(量水器用)	ボートル付伸縮型直結止水栓 20A	2		個	5,590	11,180	
止水栓・量水器併用ボックス	13-20	2		か所	24,000	48,000	
散水栓(ボックス共)	T28KUNH13	2		個	23,700	47,400	
埋設標識テープ	150幅	104		m	170	17,680	
地中埋設標	鉄 製	5		個	1,000	5,000	
地中埋設標	プラスチック製	14		個	3,980	55,720	
水質試験費		1		式		17,800	別紙 00-0012

衛生設備工事 細目別内訳

7

衛生設備工事		13号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
申請費		1	式		9,990	別紙 00-0013
土工事		1	式		1,923,000	別紙 00-0014
残土処分費		1	式		171,000	別紙 00-0015
アスファルト舗装費		1	式		426,000	別紙 00-0016
コンクリート解体工事		1	式		387,000	別紙 00-0017
コンクリート類処分費		1	式		464,000	別紙 00-0018
撤去工事 (再使用する)		1	式		5,620	別紙 00-0019
撤去工事	(再使用しない)	1	式		480,000	別紙 00-0020
廃棄物処分費		1	式		700	別紙 00-0021
有価材		1	式		▲143,000	別紙 00-0022
計					6,201,090	

衛生設備工事 細目別内訳

衛生設備工事		15号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
水道用ダクタイル鋳鉄管【K形3種】ボリスターン共(押輪別)	100A*4,000L	14	本	32,600	456,400	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスターン共	短管1号(押輪別) 100A	1	個	21,500	21,500	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスターン共	短管2号(押輪別) 100A	1	個	26,000	26,000	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスターン共	45° 曲管(押輪別) 100A	4	個	24,300	97,200	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスターン共	90° 曲管(押輪別) 100A	2	個	27,600	55,200	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスターン共	栓帽 (特殊押輪付) 100A	2	個	23,000	46,000	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスターン共	継ぎ輪(押輪別) 100A	1	個	24,900	24,900	
K形ダクタイル鋳鉄管用押輪(コム輪・ボルト共)	特殊 K形 100A	12	口	9,360	112,320	
K形ダクタイル鋳鉄管用押輪(コム輪・ボルト共)	普通 K形 100A	11	口	2,370	26,070	
不断水割丁字管バルブ付型(鋳鉄管用)	材工共(昼間) 100*100	2	か所	210,000	420,000	
不断水スリッパ設置(鋳鉄管用)	材工共(昼間) 100	2	か所	344,000	688,000	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 20A	12	m	1,470	17,640	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 50A	30	m	3,370	101,100	
VPスリッパ設置(塩ビ管ニオン継手含む)	50A	3	か所	4,880	14,640	
アラカテ・キャップ止め	地中配管 50A HI用キャップ	3	か所	2,030	6,090	

衛生設備工事 細目別内訳

8

衛生設備工事		15号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温無	3	か所	3,870	11,610	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温無	1	か所	2,970	2,970	
7.5K 内ねじ型 50A		3	個	29,600	88,800	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	1	個	5,240	5,240	
パナボックス	25-50	1	か所	36,900	36,900	
屋外仕切弁ボックス	75	3	か所	49,900	149,700	
屋外仕切弁ボックス	100/150	4	か所	53,900	215,600	
ボルト付分水栓 (鋳鉄管用)	ボルト式 HI (取出し) 100*50	3	個	40,300	120,900	
散水栓 (ボックス共)	T28KUNH13	1	個	23,700	23,700	
量水器 (取付のみ)	20A	1	個	7,030	7,030	
止水栓 (量水器用)	ボルト付伸縮型直結止水栓 20A	1	個	5,590	5,590	
止水栓・量水器併 用ボックス	13-20	1	か所	24,000	24,000	
埋設標識テープ	150幅	86	m	170	14,620	
地中埋設標	鉄 製	7	個	1,000	7,000	
地中埋設標	ガラスファイバ製	9	個	3,980	35,820	

衛生設備工事 細目別内訳

衛生設備工事		15号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水質試験費		1	式		13,300	別紙 00-0023
申請費		1	式		9,990	別紙 00-0024
土工事		1	式		1,133,000	別紙 00-0025
残土処分費		1	式		98,400	別紙 00-0026
アスファルト舗装費		1	式		333,000	別紙 00-0027
コンクリート類解体工事		1	式		310,000	別紙 00-0028
コンクリート類処分費		1	式		375,000	別紙 00-0029
撤去工事 (再使用する)		1	式		2,810	別紙 00-0033
撤去工事 (再使用しない)		1	式		166,000	別紙 00-0030
廃棄物処分費		1	式		520	別紙 00-0031
有価材		1	式		▲47,800	別紙 00-0032
計					5,256,760	

ガス設備工事		ガス内管工事		ねじ工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12号棟		1	式		845,000	
13号棟		1	式		1,096,000	
15号棟		1	式		851,000	
計					2,792,000	

衛生設備工事 別紙明細

10

衛生設備工事		12号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水質試験費		1	式		13,300	別紙 00-0001
水質試験費	簡易6項目	3	か所	4,450	13,350	
計					13,350	
申請費		1	式		9,990	別紙 00-0002
設計審査手数料		1	か所	2,720	2,720	
工事検査手数料		1	か所	7,270	7,270	
計					9,990	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		12号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		1,566,000	別紙 00-0003
試掘	深 600	5	か所	10,600	53,000	
試掘	深 300	14	か所	5,300	74,200	
土工事	機械堀方 バックホウ 0.28m3	75.5	m3	2,010	151,755	
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.28m3	59.59	m3	3,760	224,058.4	
真砂土	③枚方・八尾土木管内 現場着価格	59.59	m3	4,410	262,791.9	
土工事	山砂の類 -	15.91	m3	8,060	128,234.6	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	75.5	m3	8,910	672,705	
計					1,566,744.9	
残土処分費		1	式		135,000	別紙 00-0004
残土処分費	投棄料(阪南2区)	75.5	m3	1,800	135,900	
計					135,900	

衛生設備工事 別紙明細

11

衛生設備工事		12号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装費		1	式		411,000	別紙 00-0005
アスファルト舗装	機械舗装 D(車道)	73.94	m ²	5,560	411,106.4	
計					411,106.4	
コンクリート類解体工事		1	式		382,000	別紙 00-0006
コンクリート類解体工事	アスファルトカッター 厚100mm (m)	211.5		440	93,060	
コンクリート類解体工事	As舗装とりこわし(積込共)(m3)	3.69		6,470	23,874.3	
コンクリート類解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m3)	25.88		2,340	60,559.2	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 ベックお90.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 9.0km以下	3.69	m3	3,930	14,501.7	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 ベックお90.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 27.0km以下	25.88	m3	7,380	190,994.4	
計					382,989.6	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		12号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類処分費		1	式		513,000	別紙 00-0007
コンクリート類処分費	アスファルト投棄料	3.69	m3	3,050	11,254.5	
コンクリート類処分費	路盤材投棄料	25.88	m3	19,400	502,072	
計					513,326.5	

衛生設備工事		12号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	(再使用しない)	1	式		322,000	別紙 00-0009
ビニル管類撤去(給排水)	地中配管 20A	36.2	m	380	13,756	
再使用しない						
ビニル管類撤去(給排水)	地中配管 50A	21.5	m	800	17,200	
再使用しない						
鋼管類撤去(給排水冷却水)	地中配管 50A	15.9	m	1,300	20,670	
再使用しない						
鋼管類撤去(給排水冷却水)	地中配管 100A	45.2	m	2,510	113,452	
再使用しない						
鋼管類撤去(給排水冷却水)	地中配管 150A	37.4	m	3,610	135,014	
再使用しない						
弁類撤去	100A	1	個	3,570	3,570	
再使用しない						
衛生器具類撤去	散水栓(箱共)	1	組	3,120	3,120	
再使用しない						
ボックス類蓋撤去	パドルボックス 50	3	か所	3,800	11,400	
再使用しない						
ボックス類蓋撤去	パドルボックス 100	1	か所	4,310	4,310	代価表 0001
再使用しない						
計					322,492	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		12号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃棄物処分費		1	式		930	別紙 00-0010
ビニル管類処分費	20A	36.2	m	8	289.6	
ビニル管類処分費	50A	21.5	m	30	645	
計					934.6	
有価材		1	式		▲97,800	別紙 00-0011
銃ダライ		1.95	t	▲48,000	▲93,600	
鉄くず	ペビニ-H2	0.08	t	▲51,500	▲4,120	
計					▲97,720	

衛生設備工事 別紙明細

13

衛生設備工事		13号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水質試験費		1	式		17,800	別紙 00-0012
水質試験費	簡易6項目	4	か所	4,450	17,800	
計					17,800	
申請費		1	式		9,990	別紙 00-0013
設計審査手数料		1	か所	2,720	2,720	
工事検査手数料		1	か所	7,270	7,270	
計					9,990	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		13号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		1,923,000	別紙 00-0014
試掘	深 300	20	か所	5,300	106,000	
土工事	機械堀方 バックホウ 0.28m3	95.29	m3	2,010	191,532.9	
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.28m3	79.65	m3	3,760	299,484	
真砂土	③枚方・八尾土木管内 現場着価格	79.65	m3	4,410	351,256.5	
土工事	山砂の類 -	15.64	m3	8,060	126,058.4	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	95.29	m3	8,910	849,033.9	
計					1,923,365.7	
残土処分費		1	式		171,000	別紙 00-0015
残土処分費	投棄料(阪南2区)	95.29	m3	1,800	171,522	
計					171,522	

衛生設備工事 別紙明細

14

衛生設備工事		13号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装費		1	式		426,000	別紙 00-0016
アスファルト舗装	機械舗装 D(車道)	55.17	m ²	5,560	306,745.2	
アスファルト舗装	機械舗装 A(歩道)	40.24	m ²	2,970	119,512.8	
計					426,258	
コンクリート類解体工事		1	式		387,000	別紙 00-0017
コンクリート類解体工事	アスファルトカッター 厚100mm (m)	271.9		440	119,636	
コンクリート類解体工事	As舗装とりこわし(積込共)(m3)	3.96		6,470	25,621.2	
コンクリート類解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m3)	23.33		2,340	54,592.2	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 9.0km以下	3.96	m3	3,930	15,562.8	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 27.0km以下	23.33	m3	7,380	172,175.4	
計					387,587.6	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		13号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類処分費		1	式		464,000	別紙 00-0018
コンクリート類処分費	アスファルト投棄料	3.96	m3	3,050	12,078	
コンクリート類処分費	路盤材投棄料	23.33	m3	19,400	452,602	
計					464,680	
撤去工事 (再使用する)		1	式		5,620	別紙 00-0019
量水器 取外し (再使用する)	20A	2	個	2,810	5,620	代価表 0003
計					5,620	

衛生設備工事 別紙明細大阪府営楠風台住宅第1期エレベーター棟増築工事(衛生設備工事)

衛生設備工事 別紙明細

16

衛生設備工事		15号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水質試験費		1	式		13,300	別紙 00-0023
水質試験費	簡易6項目	3	か所	4,450	13,350	
計					13,350	
申請費		1	式		9,990	別紙 00-0024
設計審査手数料		1	か所	2,720	2,720	
工事検査手数料		1	か所	7,270	7,270	
計					9,990	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		15号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		1,133,000	別紙 00-0025
試掘	深 300	17	か所	5,300	90,100	
土工事	機械堀方 バックホウ 0.28m3	54.71	m3	2,010	109,967.1	
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.28m3	41.85	m3	3,760	157,356	
真砂土	③枚方・八尾土木管内 現場着価格	41.85	m3	4,410	184,558.5	
土工事	山砂の類 -	12.86	m3	8,060	103,651.6	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	54.71	m3	8,910	487,466.1	
計					1,133,099.3	
残土処分費		1	式		98,400	別紙 00-0026
残土処分費	投棄料(阪南2区)	54.71	m3	1,800	98,478	
計					98,478	

衛生設備工事 別紙明細

17

衛生設備工事		15号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装費		1	式		333,000	別紙 00-0027
アスファルト舗装	機械舗装 D(車道)	47.01	m ²	5,560	261,375.6	
アスファルト舗装	機械舗装 A(歩道)	24.31	m ²	2,970	72,200.7	
計					333,576.3	
コンクリート類解体工事		1	式		310,000	別紙 00-0028
コンクリート類解体工事	アスファルトカッター 厚100mm (m)	216.1		440	95,084	
コンクリート類解体工事	As舗装とりこわし(積込共)(m3)	3.08		6,470	19,927.6	
コンクリート類解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m3)	18.89		2,340	44,202.6	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 9.0km以下	3.08	m3	3,930	12,104.4	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 27.0km以下	18.89	m3	7,380	139,408.2	
計					310,726.8	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		15号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類処分費		1	式		375,000	別紙 00-0029
コンクリート類処分費	アスファルト投棄料	3.08	m3	3,050	9,394	
コンクリート類処分費	路盤材投棄料	18.89	m3	19,400	366,466	
計					375,860	
撤去工事 (再使用する)		1	式		2,810	別紙 00-0033
量水器 取外し (再使用する)	20A	1	個	2,810	2,810	代価表 0003
計					2,810	

衛生設備工事		15号棟	屋外給水設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	(再使用しない)	1	式		166,000	別紙 00-0030
PE管類撤去(給排水)	地中配管 20A	12.2	m	380	4,636	
PE管類撤去(給排水)	地中配管 50A	14.2	m	800	11,360	
銅管類撤去(給排水冷却水)	地中配管 50A	10.4	m	1,300	13,520	
銅管類撤去(給排水冷却水)	地中配管 100A	47.3	m	2,510	118,723	
衛生器具類撤去	散水栓(箱共)	1	組	3,120	3,120	
ボックス類蓋撤去	ヘルプボックス 50	3	か所	3,800	11,400	
ボックス類蓋撤去	量水器ボックス 13- 20	1	か所	3,800	3,800	
計					166,559	
廃棄物処分費		1	式		520	別紙 00-0031
PE管類処分費	20A	12.2	m	8	97.6	
PE管類処分費	50A	14.2	m	30	426	
計					523.6	

衛生設備工事 別紙明細

[illegible]

代価表一覽

19

[illegible]

代価表

20

給水設備									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考	
	ボックス類蓋撤去 再使用しない	バルブボックス 100	か所	1			4,310	代価表 0001	
01	特殊作業員		人	0.41	0.3	23,625	2,905.87	○	
02	普通作業員		人	0.11	0.3	20,580	679.14		
	その他		式	1	0.25	2,905.87	726.46		
	計						4,311.47		
	鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管 200A	m	1			5,120	代価表 0002	
01	配管工		人	0.573	0.3	23,835	4,097.23	○	
	その他		式	1	0.25	4,097.23	1,024.3		
	計						5,121.53		
	量水器 取外し (再使用する)	20A	個	1			2,810	代価表 0003	
01	配管工		人	0.24	0.4	23,835	2,288.16	○	
	その他		式	1	0.23	2,288.16	526.27		
	計						2,814.43		