

H29年度 河川砂防施設の点検結果箇所図

池田土木事務所

点検結果の概要と対応

1. 点検結果の見方

・河川・砂防施設に損傷が見られ、このまま放置しておくとならば人家等に影響を及ぼす可能性がある箇所を「要注意箇所」として選定しました。
 ・上記の内、損傷程度が著しい箇所は、「緊急対応実施箇所」としました。

2. 今後の対応

・「緊急対応実施箇所」は、次期出水期までに(5月末までに)、応急的な対応を完了し、その後、更に必要な対策を実施します。
 ・「要注意箇所」については、必要に応じて、詳細な調査を実施し、補修方法を検討の上、概ね3年を目途に順次対策を実施します。
 ※対策を実施する迄は、平素よりパトロール等を実施し、損傷状況の把握を行い、必要な措置を講じるなど不測の事態に備えます。
 ※平成30年3月末時点で既に対策工事が完了しているものは削除しました。

【凡例】

- : 河川 (● : 緊急対応実施箇所)
- ◆ : 砂防えん堤
- : 溪流保全工
- ▲ : 急傾斜地崩壊防止施設
- 〇〇川 H〇〇-〇 : 河川砂防箇所名-番号



千里川-H30-1 河床洗掘

H29年度 河川砂防施設の点検結果箇所一覧表

事務所名	施設の種類	河川・砂防箇所名-番号	場所	状況	点検結果への対応	対応状況 (H30年3月末時点)	完了予定	公表年月
1 池田土木事務所	河川	箕面川 - H27-1	池田市 豊島北1丁目外 箕面川小橋～箕面川大橋	河床の洗掘	B	現地調査済	H30年度中	H27年3月
2 池田土木事務所	河川	箕面川 - H27-2	池田市 天神2丁目外 天神大橋～天神橋	河床の洗掘	B	現地調査済	H30年度中	H27年3月
3 池田土木事務所	河川	箕面川 - H27-3	箕面市 桜井1丁目 桜井歩道橋下流70m右岸	河床の洗掘	B	現地調査済	H30年度中	H27年3月
4 池田土木事務所	河川	千里川 - H28-1	豊中市 向丘2丁目～北緑丘2丁目 是山橋下流～水田橋下流	河床の洗掘	B	現地調査済	H31年度中	H28年3月
5 池田土木事務所	河川	箕面川 - H28-1	箕面市 瀬川2丁目 今井橋上流左岸	河床の洗掘	B	現地調査済	H31年度中	H28年3月
6 池田土木事務所	河川	千里川 - H30-1	箕面市 稲5丁目 不二橋上流左岸	河床の洗掘	B	現地調査済	対応時期検討中	今回公表

点検結果への対応

A (緊急対応実施箇所) : 次期出水期までに(5月末までに) 応急的な対応を完了し、その後更に必要な対策を実施する等適切に対処します。
 B (要注意箇所) : 必要に応じ詳細な調査を実施し、補修方法等の検討を行い概ね3年を目途に順次対策を実施します。

※前回までに公表した箇所、平成30年3月末時点で既に対策工事が完了しているものは削除しております