令和７年度　河川施設点検結果について

＜地域＞泉南地域（岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町）

＜点検結果＞　要注意箇所、緊急対応実施箇所はありませんでした

※「要注意箇所」：河川や砂防施設に損傷が見られ、このまま放置しておくと人家等に影響を及ぼす可能性がある箇所
※「緊急対応実施箇所」：「要注意箇所」の内、特に損傷が著しい箇所は「緊急対応実施箇所」とし、次期出水期までに応急的な対応を完了し、その後更に必要な対策を実施する必要がある箇所

＜実施期間＞　令和７年 12 月 22 日～令和８年１月９日

＜実施河川＞　牛滝川、春木川、津田川、近木川、住吉川、雨山川、佐野川、見出川、田尻川、

金熊寺川、男里川、番川、茶屋川、山中川、菟砥川、東川、西川、大川（16 河川・46.5 ㎞）

＜点検者数＞　６５名（岸和田土木４８名、市町 14 名、河川室２名、河川ボランティア１名）

様式－1

令和７年度 点検結果集計表

1. 施設点検実施状況

岸和田土木事務所

月/日	所要時間	人数	河川名	区　域	巡視距離	事務所	本庁	市町村	水防組合	ボランティア
1/6 12/24		12	牛滝川		10.1km	10		2		
1/9		6	春木川		4.4km	4		1		1
12/24		7	津田川		5.9km	5		2		
12/22 12/23		10	近木川、 秬谷川		7.7km	7	2	1		
12/22		6	住吉川、 雨山川		3.7km	4		2		
12/23		6	樫井川、 新家川		3.4km	4		2		
12/23		6	金熊寺川 男里川		3.4km	4		2		
12/23		6	番川、 茶屋川		3.9km	4		2		
12/22		6	菟砥川、 山中川		3.3km	5		1		
12/24		6	東川、 西川、 大川		4.1km	5		1		
総点検河川数 **河川**					**46.5** **Km**	**48** **人**	**2** **人**	**14** **人**	**0** **人**	**1** **人**

2. 点検結果集計

点検名	河川管理施設点検														
種別	堤防・護岸					床固・落差工					合計				
損傷度	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1
箇所数			4					1			0	0	5		
所要額 （百万円）											0	0	0		

3. 点検結果集計（河川別）

点検名	河川管理施設点検														
種別	堤防・護岸					床固・落差工					合計				
損傷度	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1
牛滝川			2								0	0	2		
春木川											0	0	0		
津田川											0	0	0		
近木川											0	0	0		
秬谷川											0	0	0		
住吉川											0	0	0		
雨山川											0	0	0		
佐野川											0	0	0		
田尻川											0	0	0		
見出川											0	0	0		
樫井川、新家川											0	0	0		
金熊寺川			2								0	0	2		
番川			1								0	0	1		
茶屋川											0	0	0		
山中川											0	0	0		
菟砥川											0	0	0		
男里川											0	0	0		
東川											0	0	0		
西川											0	0	0		
大川											0	0	0		
合計	0	0	5			0	0	0			0	0	5		

河川維持管理委託で実施