大和川下流流域下水道　管渠調査実施一覧

太文字　下線　＝下水道法に基づく法定点検箇所

処理区	幹線	（集計用）	人孔番号		管径	管種	路線延長	竣工年度	調査年度																				管渠調査方法
			下流側	上流側				（台帳作成年度）	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	方法
今池	今井戸東除川幹線	場内		10	2000・1650・600	セグメント・HP	226.000	1983													○								目視
		今井戸東除川幹線	10	40＋α	2000	FRPM内装	1273.500	1994		○											○					○		○		目視
		今井戸東除川幹線	40＋α	60	2000	FRPM内装	827.074	1995		○											○									目視
		今井戸東除川幹線	60	70	2000	FRPM内装	751.145	1993		○											○					○		○		目視
		今井戸東除川幹線	70	100	1350	FRPM内装	1625.530	1990		○												○					○			目視
		今井戸東除川幹線	100	130	1200	FRPM内装	297.070	1990		○												○								目視
		今井戸東除川幹線	130	140	1350	HP	28.118	1991		○												○							○	目視
		今井戸東除川幹線	140	150	800*2	FRPM内装	235.064	1992	伏越														○							テレビカメラ
		今井戸東除川幹線	150	170	1650	Sセグメント	403.568	1992		○												○							○	目視
		今井戸東除川幹線	170	180	(1200)	セグメント	296.817	1984		○												○								目視
		今井戸東除川幹線	180	230	1200	Sセグメント	1464.796	1993		○												○								目視
		今井戸東除川幹線	230	270	1200	Sセグメント	1292.711	1995		○												○								目視
		今井戸東除川幹線	270	310	1200	Sセグメント	1325.794	1996						○									○							目視
		今井戸東除川幹線	310	350	1200	Sセグメント	816.692	1997						○									○							目視
		今井戸東除川幹線	350	370	1200	Sセグメント	751.229	1998						○									○							目視
		今井戸東除川幹線	370	410	1000	セグメント	917.607	1999						○									○							テレビカメラ
		今井戸東除川幹線	410	460＋α	1000	セグメント	1244.208	2001									○					○								テレビカメラ
		今井戸東除川幹線	460＋α	470	800			2001									○					○								テレビカメラ
	西除川右岸幹線	**西除川右岸幹線**	今井戸東除川幹線	20	1350	（内装）	998.267	1990			○											○					○			目視
		西除川右岸幹線	20	50	1200	セグメント	1324.133	1990			○											○								目視
		西除川右岸幹線	50	80	1200	Sセグメント	1017.600	1993			○											○					○			目視
		西除川右岸幹線	80	110	1200	Sセグメント	1297.850	1995			○											○								目視
		西除川右岸幹線	110	140	800	HP	696.470	1994			○											○					○			テレビカメラ
		西除川右岸幹線	140	150	800	HP	300.000	1994			○											○								テレビカメラ
	西除川左岸幹線	場内			1650・1200・1100	セグメント・HP	217.000	1983													○									目視
		西除川左岸幹線		10	1650	HP	85.719	1978		○											○									目視
		西除川左岸幹線	10	40	1650	Sセグメント	1135.760	1992		○											○					○				目視
		西除川左岸幹線	40	90	1500*1500	BOX	791.928	1979		○											○					○				目視
		西除川左岸幹線	90	100	1100	（内装）	674.305	1982		○											○									目視
		西除川左岸幹線	100	120	1000	（内装）	653.183	1984		○											○									テレビカメラ
		西除川左岸幹線	120	130	1200	セグメント	749.212	1987		○											○									目視
		西除川左岸幹線	130	160	1200	セグメント	983.450	1987			○											○								目視
		西除川左岸幹線	160	190	1200	セグメント	832.750	1987			○											○								目視
		西除川左岸幹線	190	220	1200	セグメント	1218.058	1988			○											○				○				目視
		西除川左岸幹線	220	240＋α	1200	セグメント	929.768	1988			○											○								目視
	堺狭山幹線	堺狭山幹線	西除川左岸幹線	10	1200	セグメント	100.350	1983			○												○							目視
		堺狭山幹線	10	60	1200	セグメント	594.961	1983			○												○							目視
		堺狭山幹線	60	110	1200	セグメント	554.327	1983			○												○							目視
		堺狭山幹線	110	120	1200	HP	112.692	1981			○												○							目視
		堺狭山幹線	120	130	1200	HP	105.250	1980			○												○							目視
		堺狭山幹線	130	140	1200	HP	121.650	1980			○												○							目視
		堺狭山幹線	140	160	1200	HP	162.285	1981			○												○							目視
		堺狭山幹線	160	240	1000	RCセグメント	907.034	1981			○												○							テレビカメラ
		堺狭山幹線	240	290	1200	Sセグメント	1264.838	1994			○												○							目視
		堺狭山幹線	290	300	1000	HP	41.395	1994			○												○							テレビカメラ
		堺狭山幹線	300	310	1000	HP	345.665	1996						○												○				テレビカメラ
		堺狭山幹線	310	330	1000	HP	514.421	1996						○												○				テレビカメラ
		堺狭山幹線	330	340	1500	HP	638.784	1997						○												○				目視
		堺狭山幹線	340	350	1000	HP	813.000	1997						○												○				テレビカメラ
		堺狭山幹線	350	380	1000	HP	779.500	1998						○												○				テレビカメラ
		堺狭山幹線	380	410	1000	HP	870.000	1998						○												○				テレビカメラ
		堺狭山幹線	410	440	1000	HP	804.960	1999						○												○				テレビカメラ
		堺狭山幹線	440	450	350	HP	184.000	2000								○										○				テレビカメラ
		堺狭山幹線	450	490	300	HP	325.740	1999								○											○			テレビカメラ
	今井戸東除川雨水幹線	今井戸東除川雨水幹線	10	40	5500	セグメント	1153.650	1994	○												○							○		目視
		今井戸東除川雨水幹線	40	60	5500	セグメント	946.924	1995	○												○							○		目視
		今井戸東除川雨水幹線	60	90	5500	セグメント	754.571	1993	○												○							○		目視
		今井戸東除川雨水幹線	90	300	3100～3700	BOX	1976.580	1976	○													○						○		目視
	西除川左岸雨水A幹線	西除川左岸雨水A幹線	―	80	□3700,3800、φ3800	BOX、セグメント	837.408	1972			○												○					○		目視
		西除川左岸雨水A幹線	80	140	φ3800、□3010、2910	セグメント、BOX	1182.000	1979			○												○					○		目視
		西除川左岸雨水A幹線	140	160	4000	セグメント	661.805	1982			○												○					○		目視
		西除川左岸雨水A幹線	160	180	約2900	セグメント	655.683	1984			○												○					○		目視
		西除川左岸雨水A幹線	180	200	1800	HP	314.312	2001			○												○					○		目視
	西除川右岸雨水A幹線	西除川右岸雨水A幹線	今井戸東除川雨水幹線	20	4750	RCセグメント	1000.000	1990			○												○					○		目視
	西除川右岸雨水B幹線	西除川右岸雨水B幹線	10	20	3200	Sセグメント	950.920	1990			○												○					○		目視
		西除川右岸雨水B幹線	20	40	2000	FRPM内装	453.160	2006			○												○					○		目視
	雨水放流幹線	雨水放流渠			8000		450.000																							テレビカメラ

大和川下流流域下水道　管渠調査実施一覧

太文字　下線　＝下水道法に基づく法定点検箇所

処理区	幹線	（集計用）	人孔番号		管径	管種	路線延長	竣工年度	調査年度																			管渠調査方法
			下流側	上流側				（台帳作成年度）	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	方法
大井	石川左岸幹線	場内		10	2000	HP	69.240	1984																						目視
		石川左岸幹線	10	20	2000	HP	74.000	1984		○											○							○		目視
		石川左岸幹線	20	60	2000	HP	444.210	1978		○											○							○		目視
		石川左岸幹線	60	90	2000	セグメント	1310.706	1986		○											○							○		目視
		石川左岸幹線	90	120	1200	セグメント	1043.758	1987		○											○	○					○			目視
		石川左岸幹線	120	150	1200	セグメント	993.476	1987		○												○					○			目視
		石川左岸幹線	150	160＋α	1200	セグメント	968.650	1987		○												○								目視
		石川左岸幹線	160＋α	180	1200	セグメント	615.900	1988		○												○					○			目視
		石川左岸幹線	180	200	1200	セグメント	562.700	1988					○										○							目視
		石川左岸幹線	200	220	1200	セグメント	1061.000	1988					○										○							目視
		石川左岸幹線	220	240	1200	セグメント	1104.227	1989					○										○							目視
		石川左岸幹線	240	280	1200	セグメント	1086.687	1989					○										○							目視
		石川左岸幹線	280	300	1200	セグメント	1189.546	1989					○										○							目視
		石川左岸幹線	300	310	900	HP	215.450	1996						○											○					テレビカメラ
		石川左岸幹線	310	320	900	HP	226.526	1996						○											○					テレビカメラ
	石川右岸Ⅰ幹線	石川右岸Ⅰ幹線	石川左岸幹線	20	1200	セグメント	1191.748	1989						○											○					目視
		石川右岸Ⅰ幹線	20	50	1350	セグメント	699.887	1989						○											○					目視
		石川右岸Ⅰ幹線	50	90	1200	セグメント	1126.803	1995						○											○					目視
		石川右岸Ⅰ幹線	90	110	1200	セグメント	884.125	1997						○											○					目視
		石川右岸Ⅰ幹線	110	110+α	1200	セグメント	1061.750	1997						○											○					目視
		石川右岸Ⅰ幹線	110+α	120	1200	セグメント	54.700	2000						○											○					目視
		石川右岸Ⅰ幹線	120	140	1200	セグメント	1128.951	2000						○											○					目視
		石川右岸Ⅰ幹線	140	170	1200	セグメント	1182.042	2000						○											○					目視
		石川右岸Ⅰ幹線	170	180	800	HP	172.701	1999						○										○						テレビカメラ
		石川右岸Ⅰ幹線	180	200	800	HP	357.537	1999						○										○						テレビカメラ
		石川右岸Ⅰ幹線	200	210	800	HP	289.497	2000						○										○						テレビカメラ
		石川右岸Ⅰ幹線	210	240	800	HP	380.684	2000						○										○						テレビカメラ
		石川右岸Ⅰ幹線	240	250	800	HP	158.441	2000									○							○						テレビカメラ
	石川右岸Ⅱ幹線	**石川右岸Ⅱ幹線**	石川左岸240	**10**	1200	セグメント	325.000	1990		○											○					○				目視
		石川右岸Ⅱ幹線	10	20	600,500圧送	FRP内装	311.500	1990	圧送																		○			テレビカメラ
		石川右岸Ⅱ幹線	20	30	1200	セグメント	581.000	1990		○											○									目視
		石川右岸Ⅱ幹線	30	40	1200	HP	172.100	1989		○											○									目視
		石川右岸Ⅱ幹線	40	60	1200	HP	257.900	1989		○											○									目視
		石川右岸Ⅱ幹線	60	90	1200	Sセグメント	1262.216	1992		○											○									目視
		石川右岸Ⅱ幹線	90	130	1200	Sセグメント	1122.783	1992		○											○									目視
		石川右岸Ⅱ幹線	130	150	900	Cセグメント	385.740	1992		○											○									テレビカメラ
		石川右岸Ⅱ幹線	150	180	1200	Sセグメント	1396.344	1994		○											○									目視
		石川右岸Ⅱ幹線	180	200	1000	Cセグメント	1013.761	2008													○									テレビカメラ
		石川右岸Ⅱ幹線	200	210	400	HP	99.052	2008													○									テレビカメラ
	石川右岸Ⅲ幹線	石川右岸Ⅲ幹線	石川右岸Ⅱ幹線	20	800	HP	179.900	1990						○											○					テレビカメラ
		石川右岸Ⅲ幹線	20	40	800	HP	188.297	1990						○											○					テレビカメラ
	御陵西幹線	御陵西幹線	―	60	1200	Sセグメント	1454.277	1990					○										○							目視
		御陵西幹線	60	100	1200	Sセグメント	878.466	1998						○										○						目視
		御陵西幹線	100	120	800	HP	484.590	1998						○										○						テレビカメラ
		御陵西幹線	120	130	800	HP	240.615	1998						○										○						テレビカメラ
	河南幹線	河南幹線	石川右岸Ⅱ幹線	10	800	HP	63.600	1992						○										○						テレビカメラ
		河南幹線	10	30	800	HP	248.760	1992						○										○						テレビカメラ
		河南幹線	30	50	800	HP	264.730	1992						○										○						テレビカメラ
		河南幹線	50	70	1200	セグメント	642.830	1996					○										○							目視
		河南幹線	70	90	1200	セグメント	1242.700	1996					○										○							目視
		河南幹線	90	250	500	HP	471.950	2000									○										○			テレビカメラ
	千早赤阪幹線	千早赤阪幹線	石川右岸Ⅱ幹線	30	900	RCセグメント	960.000	1995						○										○						テレビカメラ
		千早赤阪幹線	30	60	1200	セグメント	1179.016	1997					○										○							目視
		千早赤阪幹線	60	90	800	HP	438.000	1996						○										○						テレビカメラ
		千早赤阪幹線	90	100	800	HP	246.000	1996						○										○						テレビカメラ
		千早赤阪幹線	100	120	1200	Sセグメント	606.435	1998						○										○						目視
		千早赤阪幹線	120	140	800,600	HP	233.534	1998									○									○				テレビカメラ
		千早赤阪幹線	140	310	400	HP	540.430	1998									○									○				テレビカメラ
		千早赤阪幹線	310	570	400	HP	764.940	1998									○									○				テレビカメラ
		千早赤阪幹線	570	660	400,350	HP	186.130	1999									○									○				テレビカメラ
		千早赤阪幹線	660	790	350	HP	544.830	1998									○						○					○		テレビカメラ
		千早赤阪幹線	790	820	350	HP	150.920	1998									○						○					○		テレビカメラ
		千早赤阪幹線	820	830	350	HP	44.630	1998															○					○		テレビカメラ
		千早赤阪幹線	830	960	350	HP	305.120	1998									○						○					○		テレビカメラ
		千早赤阪幹線	960	980	350	VU	49.696	1999									○						○					○		テレビカメラ
		千早赤阪幹線	980	1020＋α	200＊2圧送	ポリエチレン管	751.723	1999	圧送																			○		テレビカメラ
		千早赤阪幹線	1020＋α	1090	200＊2圧送	ポリエチレン管	862.640	2000																				○		テレビカメラ
		千早赤阪幹線	1090	1150＋α	200＊2圧送	ポリエチレン管	929.818	2000																				○		テレビカメラ
																														テレビカメラ
	放流Ⅰ幹線	放流Ⅰ幹線			800		8650.000	1978	圧送																					※調査有無不明

大和川下流流域下水道　管渠調査実施一覧

太文字　下線　＝下水道法に基づく法定点検箇所

処理区	幹線	（集計用）	人孔番号		管径	管種	路線延長	竣工年度	調査年度																				管渠調査方法
			下流側	上流側				（台帳作成年度）	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	方法
狭山	河内長野幹線	河内長野幹線	10	20	1800	HP	24.598	2001												○										テレビカメラ
		河内長野幹線	20	30	1800	HP	145.470	1998												○										テレビカメラ
		河内長野幹線	30	90	1800	HP	96.070	2004												○										テレビカメラ
		河内長野幹線	90	110	1800	HP	363.065	2002												○										テレビカメラ
		河内長野幹線	110	150	1800	セグメント	1554.092	1987		○										○										テレビカメラ
		河内長野幹線	150	220	1500	セグメント	299.442	2003									○										○			テレビカメラ
		河内長野幹線	220	250＋地中接合部	1500	セグメント	1328.817	2003												○										テレビカメラ
		河内長野幹線	250＋地中接合部	280	1500	セグメント	1114.100	2002												○					○					テレビカメラ
		河内長野幹線	280	300	1500	Cセグメント	385.000	2002												○					○					テレビカメラ
		河内長野幹線	300	310＋α	1500	HP	242.980	1988		○										○					○					テレビカメラ
		河内長野幹線	310＋α	320−α	1500	HP	49.410	1990		○										○					○					テレビカメラ
		河内長野幹線	320−α	340	1500	HP	240.280	1988		○										○					○					テレビカメラ
		河内長野幹線	340	360	800,900圧送	DCIP	1024.208	1990	圧送													○							○	テレビカメラ
		河内長野幹線	360	360−3	出800,900、入1350	DCIP、HP	85.910	1993														○								テレビカメラ
		河内長野幹線	360	400	1350	セグメント	1492.061	1991		○												○								テレビカメラ
		河内長野幹線	400	400＋α	1350	HP		1991		○												○								テレビカメラ
		河内長野幹線	400＋α	420	1350	Sセグメント	825.978	1991		○												○								テレビカメラ
		河内長野幹線	420	460	1100	セグメント	574.494	1998						○								○					○			テレビカメラ
		河内長野幹線	460	510	580×2圧送	WE	624.000	2002	圧送																		○			テレビカメラ
		河内長野幹線	520	600	1350	FRPM内装	1985.373	2001									○										○			テレビカメラ
																														テレビカメラ
	天野川幹線	天野川幹線	河内長野幹線150	30	1200	セグメント	753.470	1989						○										○						テレビカメラ
		天野川幹線	30	60	1200	セグメント	1400.135	1989						○										○						テレビカメラ
		天野川幹線	60	80	1200	セグメント	856.395	1989						○										○						テレビカメラ
		天野川幹線	80	90	1200	セグメント	120.126	1989						○										○						テレビカメラ
		天野川幹線	80	120	1000	Cセグメント	799.420	2003									○							○						テレビカメラ
		天野川幹線	120	140	1000	Cセグメント	993.455	2003									○											○		テレビカメラ
		天野川幹線	140	160	900	HP	71.600	2003									○											○		テレビカメラ
		天野川幹線	160	170	900	HP	184.100	2005													○									テレビカメラ
		天野川幹線	170	230	1200	Sセグメント	2066.812	2005													○									テレビカメラ
		天野川幹線	230	250	1000	Cセグメント	675.870	2007													○									テレビカメラ
																														テレビカメラ
	連絡幹線	連絡幹線	10	40	600	塩ビ	1481.700	1988																						※未実施
		連絡幹線	40	60	600	塩ビ	1077.944	1988																						※未実施
		連絡幹線	60	河内長野幹線	1000	HP	638.016	1988									○							○						テレビカメラ
	放流幹線	放流幹線	10	40	1650	セグメント	1481.700	1988									○										○			目視
		放流幹線	40	60	1650	セグメント	1077.944	1988									○										○			目視
		放流幹線	60	100	1650	Sセグメント	523.350	2001									○										○			目視