南大阪湾岸流域下水道　管渠調査実施一覧

太文字　下線　＝下水道法に基づく法定点検箇所

		（集計用）	人孔番号		管径	管種	路線延長	施工年度	調査年度・調査番号																	調査方法
			下流側	上流側				（）は調査対象外	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	方法
北部	岸和田忠岡幹線（一）	場内		10	3400	セグメント	106.661	1981																						テレビカメラ
		岸和田忠岡幹線（一）	10	20	3400	セグメント	532.503	1981			調査不可									○								○		テレビカメラ
		岸和田忠岡幹線（一）	20	30	2800	セグメント	293.164	1980			調査不可									○								○		テレビカメラ
		岸和田忠岡幹線（一）	30	50	2000	HP・セグメント	945.936	1982			○										○					○				目視
		岸和田忠岡幹線（一）	50	80	1650	セグメント	774.922	1983			○										○					○				目視
		岸和田忠岡幹線（一）	80	90	1650	セグメント	612.440	1983			○										○					○				目視
		岸和田忠岡幹線（一）	90	100	1650	セグメント	499.566	1985			○										○					○				目視
		岸和田忠岡幹線（一）	100	130	1650	セグメント	1276.600	1985			○										○					○				目視
		岸和田忠岡幹線（一）	130	160	1500	セグメント	1299.585	1988			○										○					○				目視
		岸和田忠岡幹線（一）	160	200	1500・1200	HP・セグメント	984.306	1990							○						○					○				目視
		岸和田忠岡幹線（一）	201	210	800	HP	138.380	1995									○				○					○				テレビカメラ
		岸和田忠岡幹線（一）	210	230	1200	セグメント	1004.000	1996									○											○		目視
		岸和田忠岡幹線（一）	230	250	1200・900	HP	485.980	1997									○											○		テレビカメラ
		岸和田忠岡幹線（一）	250	260	900	HP	334.230	1997									○											○		テレビカメラ
		岸和田忠岡幹線（一）	260	280	800	HP	510.000	2000									○											○		テレビカメラ
		岸和田忠岡幹線（一）	280	300	800	HP	281.520	2001									○											○		テレビカメラ
	岸和田忠岡幹線（二）	**岸和田忠岡幹線（二）**	和泉忠岡	20	2000	セグメント	1326.805	1989				○											○					○		目視
		岸和田忠岡幹線（二）	20	50	1800	セグメント	1068.281	1990				○											○							目視
		岸和田忠岡幹線（二）	50	70	1650	セグメント	1057.933	1990						○											○				目視
		岸和田忠岡幹線（二）	70	90	1500	セグメント	1515.694	1992						○											○				目視
		岸和田忠岡幹線（二）	90	100	1350	セグメント	496.140	1991						○											○				目視
		岸和田忠岡幹線（二）	100	120	1200	セグメント	1272.500	1993						○									○					○		目視
		岸和田忠岡幹線（二）	120	130	1100	HP	460.500	1993									○											○		目視
		岸和田忠岡幹線（二）	130	140	1100	HP	337.973	1993									○											○		目視
		岸和田忠岡幹線（二）	140	150	1100	HP	315.983	1994									○											○		目視
		岸和田忠岡幹線（二）	150	170	1100	HP	355.237	1994									○											○		目視
		岸和田忠岡幹線（二）	170	180	900	HP	456.000	2000									○											○		テレビカメラ
		岸和田忠岡幹線（二）	180	190	900	HP	598.540	2001									○											○		テレビカメラ
高石泉大津幹線		**高石泉大津幹線**	和泉泉大津幹線（一）	10	2000	Sセグメント	754.151	1984				○										○						○		目視
		高石泉大津幹線	10	30	2000	RSセグメント	892.289	1985				○										○						○		目視
		高石泉大津幹線	30	40	2000	Sセグメント	713.611	1986				○										○						○		目視
		高石泉大津幹線	40	50	1650	HP	93.875	1975	○											○										目視
		高石泉大津幹線	50	70	1650	HP	234.490	1976	○											○										目視
		高石泉大津幹線	70	80	1650	HP	92.000	1976	○											○										目視
		高石泉大津幹線	80	110	1650	HP	239.980	1977	○											○										目視
		高石泉大津幹線	110	120	1650	HP	25.826	1977	○											○										目視
		高石泉大津幹線	120	130	1650	セグメント	560.637	1978	○											○										目視
		高石泉大津幹線	130	140	1500	HP	103.600	1989	○											○										目視
		高石泉大津幹線	140	150	1500	HP	209.920	1989	○											○										目視
		高石泉大津幹線	150	170	1500・1350	HP	127.480	1989	○											○										目視
		高石泉大津幹線	170	170＋α	1350	HP	46.381	1989	○											○										目視
		高石泉大津幹線	170＋α	180＋α	1350	FRPM	131.950	1990	○							○										○				目視
		高石泉大津幹線	180＋α	190	1350	FRPM	71.665	1997								○										○				目視
		高石泉大津幹線	190	210	1350	FRPM	321.950	1993								○										○				目視
		高石泉大津幹線	210	250	1350	Sセグメント	973.000	1995								○										○				目視
		高石泉大津幹線	250	260	1100	HP	203.610	1995								○										○				目視
		高石泉大津幹線	260	280	800	HP	327.827	1995								○										○				テレビカメラ
		高石泉大津幹線	280	330	800	HP	505.654	1996								○										○				テレビカメラ
		高石泉大津幹線	330	360	800	HP	590.000	1996								○										○				テレビカメラ
		高石泉大津幹線	360	370	800	HP	288.400	1997									○										○			テレビカメラ
		高石泉大津幹線	370	390	800	HP	454.191	1997									○										○			テレビカメラ

南大阪湾岸流域下水道　管渠調査実施一覧

太文字　下線　＝下水道法に基づく法定点検箇所

		（集計用）	人孔番号		管径	管種	路線延長	施工年度	調査年度・調査番号																	調査方法
			下流側	上流側				（）は調査対象外	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	方法
	和泉泉大津幹線（一）	**和泉泉大津幹線（一）**	岸和田忠岡（1）	10	2600	セグメント	500.505	1981				調査不可		○										○				○		目視
		和泉泉大津幹線（一）	10	20	2400	セグメント	475.295	1981				調査不可		○										○				○		目視
		和泉泉大津幹線（一）	20	30	2400	セグメント	846.686	1982				調査不可		○										○				○		目視
		和泉泉大津幹線（一）	30	70	1800	HP・セグメント	875.804	1983				○											○						目視
		和泉泉大津幹線（一）	70	90	1650	セグメント	1275.346	1989				○											○						目視
		和泉泉大津幹線（一）	90	100	1500	セグメント	871.013	1989				○											○						目視
		和泉泉大津幹線（一）	100	130	1500	セグメント	1091.429	1989				○											○						目視
		和泉泉大津幹線（一）	130	160	1500	セグメント	1534.576	1996									○										○		目視
		和泉泉大津幹線（一）	160	180	1350	セグメント	1123.455	1997									○										○		目視
		和泉泉大津幹線（一）	180	210	1200	セグメント	1324.140	1998									○										○		目視
		和泉泉大津幹線（一）	210	220	1200	HP	160.000	1996									○										○		目視
		和泉泉大津幹線（一）	220	240	1200	HP	643.593	1996									○										○		目視
		和泉泉大津幹線（一）	240	260	900	HP	499.990	2002									○						○				○		テレビカメラ
		和泉泉大津幹線（一）	260	和泉中継P	300*2	高密度ポリエチレン管	76.094	2005	圧送															○					目視
		和泉泉大津幹線（一）	270	310	1000	セグメント	1399.933	2004												○								○	テレビカメラ
		和泉泉大津幹線（一）	310	370	1000	セグメント	1875.080	2017																					テレビカメラ
北部	和泉泉大津幹線（二）	和泉泉大津幹線（二）	高石泉大津幹線	20	800	HP	180.000	1977	○					○										○						テレビカメラ
		和泉泉大津幹線（二）	20	40	800	HP	220.710	1977	○					○										○						テレビカメラ
		和泉泉大津幹線（二）	40	70	800	HP	221.090	1978	○					○										○						テレビカメラ
		和泉泉大津幹線（二）	70	100＋α	800	HP	163.980	1978	○					○										○						テレビカメラ
		和泉泉大津幹線（二）	100＋α	110	800	HP	230.430	1979	○											○									○	テレビカメラ
		和泉泉大津幹線（二）	110	120	800	HP	222.650	1978	○											○									○	テレビカメラ
		和泉泉大津幹線（二）	120	140	800	HP	109.900	1979	○											○									○	テレビカメラ
		和泉泉大津幹線（二）	140	190	800	HP	450.880	1998								○										○				テレビカメラ
		和泉泉大津幹線（二）	190	210	800	HP	81.680	2000								○										○				テレビカメラ
		和泉泉大津幹線（二）	210	220	800	HP	67.500	1997								○										○				テレビカメラ
		和泉泉大津幹線（二）	220	250	1200	Sセグメント	784.527	1995								○										○				目視
	和泉忠岡幹線	和泉忠岡幹線	岸和田忠岡（一）	20	2400	HP	260.980	1980												○								○		目視
		和泉忠岡幹線	20	30	2400	HP	136.000	1978												○								○		目視
		和泉忠岡幹線	30	40	2400	HP	112.200	1978												○								○		目視
		和泉忠岡幹線	40	60	2400	HP	370.055	1981												○								○		目視
		和泉忠岡幹線	60	70	2400	HP	133.945	1980												○								○		目視
		和泉忠岡幹線	70	80	2400	HP	168.900	1981												○								○		目視
		和泉忠岡幹線	80	90	2400	HP	192.293	1982		○										○								○		目視
		和泉忠岡幹線	90	100	2400	セグメント	1297.816	1986		○										○								○		目視
		和泉忠岡幹線	100	120	1200	セグメント	819.135	1987		○										○										目視
		和泉忠岡幹線	120	160	1200	セグメント	1082.610	1989						○										○						目視
		和泉忠岡幹線	160	200	1200	セグメント	1213.916	1987						○										○						目視
		和泉忠岡幹線	200	220	1200	セグメント	677.004	1987						○										○						目視
		和泉忠岡幹線	220	260	1200	セグメント	1051.410	1989						○										○						目視
		和泉忠岡幹線	260	280	1200	セグメント	1134.900	1990						○										○						目視
		和泉忠岡幹線	280	300	900	セグメント	881.700	1990									○										○			テレビカメラ
		和泉忠岡幹線	300	340	900	セグメント	1542.936	1991									○										○			テレビカメラ

南大阪湾岸流域下水道　管渠調査実施一覧

太文字　下線　＝下水道法に基づく法定点検箇所

		（集計用）	人孔番号		管径	管種	路線延長	施工年度	調査年度・調査番号																		調査方法
			下流側	上流側				（）は調査対象外	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	方法
中部	田尻泉佐野幹線	場内		10	2200	HP	11.500	1986															○						目視
		田尻泉佐野幹線	10	10＋α	2200	セグメント	1209.922	1986			調査不可			○									○					○		目視
		田尻泉佐野幹線	10＋α	20	2200	セグメント		1986			○			○									○					○		目視
		田尻泉佐野幹線	20	30	2200	HP	103.840	1988			○												○					○		目視
		田尻泉佐野幹線	30	70	2000	セグメント	1611.542	1990			○												○					○		目視
		田尻泉佐野幹線	70	71＋α	1800	セグメント	778.272	1990			○												○					○		目視
		田尻泉佐野幹線	71＋α	90	1800	セグメント	854.900	1989			○												○					○		目視
		田尻泉佐野幹線	90	110	1650	セグメント	722.863	1989			○												○					○		目視
		田尻泉佐野幹線	110	130＋α	1500	セグメント	1391.823	1992			○												○					○		目視
		田尻泉佐野幹線	130＋α	130＋α	1500	セグメント		1992				○											○							目視
		田尻泉佐野幹線	130＋α	170	1500	セグメント	971.455	1992				○											○							目視
		田尻泉佐野幹線	170	200	1000	FRPM	711.330	1991				○											○							テレビカメラ
		田尻泉佐野幹線	200	220	1000	DCIP	375.713	1992				○											○							テレビカメラ
		田尻泉佐野幹線	220	230	1000	SSP	249.722	1990				○											○							テレビカメラ
	岸和田貝塚幹線	岸和田貝塚幹線	田尻泉佐野	10	BOX	RC	673.450	1987						○										○						テレビカメラ
		岸和田貝塚幹線	10	40	1000	HP	266.900	1988						○			○							○						テレビカメラ
		岸和田貝塚幹線	40	70	1200	セグメント	1059.500	1994									○												○	テレビカメラ
		岸和田貝塚幹線	70	130	1200	セグメント	1840.410	1996									○												○	テレビカメラ
		岸和田貝塚幹線	130	140	900	HP	312.817	1994									○												○	テレビカメラ
		岸和田貝塚幹線	140	150	900	HP	248.478	1994									○												○	テレビカメラ
		岸和田貝塚幹線	150	170	900・800	HP	513.535	1997									○												○	テレビカメラ
		岸和田貝塚幹線	170	190	1000・800	HP	626.900	1997									○												○	テレビカメラ
		岸和田貝塚幹線	190	200	800	HP	160.251	1998									○												○	テレビカメラ
	熊取泉佐野幹線（一）	熊取泉佐野幹線（一）	田尻泉佐野	30	1200	セグメント	1268.833	1990								○											○			目視
		熊取泉佐野幹線（一）	30	80	1200・900	セグメント・HP	1602.870	1990								○											○			テレビカメラ
	熊取泉佐野幹線（二）	熊取泉佐野幹線（二）	田尻泉佐野	30	1200	セグメント	1031.400	1990								○										○				目視
		熊取泉佐野幹線（二）	30	50	1200	セグメント	893.728	1991								○										○				目視
		熊取泉佐野幹線（二）	50	60	900	HP	60.000	1990								○										○				テレビカメラ
		熊取泉佐野幹線（二）	60	70	900	HP	65.000	1989								○										○				テレビカメラ
		熊取泉佐野幹線（二）	70	80	900	HP	120.000	1989								○										○				テレビカメラ
		熊取泉佐野幹線（二）	80	90	900	HP	115.045	1989								○										○				テレビカメラ
		熊取泉佐野幹線（二）	90	100	900	HP	79.802	1989								○										○				テレビカメラ
		熊取泉佐野幹線（二）	100	130	900	HP	247.350	1990								○										○				テレビカメラ
		熊取泉佐野幹線（二）	130	170	900	HP	474.761	1990								○										○				テレビカメラ
		熊取泉佐野幹線（二）	170	190	700	HP	111.997	1990								○										○				テレビカメラ
		熊取泉佐野幹線（二）	190	210	700	HP	215.465	1990								○										○				テレビカメラ
		熊取泉佐野幹線（二）	210	240	800	HP	254.400	1990								○										○				テレビカメラ
		熊取泉佐野幹線（二）	240	260	800	HP	250.662	1996								○										○				テレビカメラ
		熊取泉佐野幹線（二）	260	270	800	HP	174.746	1996									○											○		テレビカメラ
		熊取泉佐野幹線（二）	270	290	800	HP	301.906	1995									○											○		テレビカメラ
		熊取泉佐野幹線（二）	290	310	800	HP	362.587	1995									○							○				○		テレビカメラ
	貝塚幹線	貝塚幹線	田尻泉佐野	10	900	HP	3.350	2001														○								テレビカメラ
		貝塚幹線	10	20	700	HP	35.000	2001														○					○			テレビカメラ
		貝塚幹線	20	70	800	HP	735.000	2001				○										○					○			テレビカメラ
		貝塚幹線	70	150	1000	セグメント	1766.233	2004														○								テレビカメラ
		貝塚幹線	150	160	500	HP	147.004	2005														○								テレビカメラ
		貝塚幹線	160	180	500	HP	189.980	2004														○								テレビカメラ
		貝塚幹線	180	190	500	HP	173.000	2003														○								テレビカメラ
		貝塚幹線	190	200	450	HP	180.900	2003														○								テレビカメラ
		貝塚幹線	200	210	400	HP	181.000	2004														○								テレビカメラ
		貝塚幹線	210	220	800	HP	315.160	2004														○								テレビカメラ
		貝塚幹線	220	250	1000	セグメント	1009.531	2006														○								テレビカメラ
		貝塚幹線	250	270	800	HP	295.200	2006														○								テレビカメラ
		貝塚幹線	270	290	800・350	HP	536.660	2007														○								テレビカメラ

南大阪湾岸流域下水道　管渠調査実施一覧

太文字　下線　＝下水道法に基づく法定点検箇所

		（集計用）	人孔番号		管径	管種	路線延長	施工年度	調査年度・調査番号																	調査方法
			下流側	上流側				（）は調査対象外	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	方法
南部	岬阪南幹線	場内		0	1650	HP	5.600	1992															○							目視
		岬阪南幹線	0	30	1650	セグメント	598.974	1992					○										○					○		目視
		岬阪南幹線	30	40	1350	Sセグメント･HP	586.227	1991					○										○					○		目視
		岬阪南幹線	40	60	1350	Sセグメント	824.000	1990					○										○							目視
		岬阪南幹線	60	70	1350	Sセグメント	259.534	1990				○										○					○			目視
		岬阪南幹線	70	90	1200	Sセグメント	1193.075	1990				○										○					○			目視
		岬阪南幹線	90	120	1200	Sセグメント	1593.759	1991				○										○								目視
		岬阪南幹線	120	150	1200	Sセグメント	1237.600	1991				○										○								目視
		岬阪南幹線	150	160	1200	Sセグメント	141.520	1991			○										○									目視
		岬阪南幹線	160	180	1350	Sセグメント	1039.624	1992			○										○					○				目視
		岬阪南幹線	180	200	1350	Sセグメント	1216.527	1993			○										○					○				目視
		岬阪南幹線	200	230	1200	Sセグメント	924.585	1993			○										○					○				目視
		岬阪南幹線	230	240	700	HP	58.490	1998			○										○							○		テレビカメラ
		岬阪南幹線	240	240+α	300,450圧送	DCIP	656.150	1998	圧送																○					テレビカメラ
		岬阪南幹線	240+α	淡輪中継P	300,450圧送	DCIP	676.220	1997	圧送																○					テレビカメラ
		岬阪南幹線	250	260	800	HP	181.300	1998												○										テレビカメラ
		岬阪南幹線	260	280	1200	HP	410.797	1998												○										目視
		岬阪南幹線	280	320	800･1000	HP	624.942	1998			○										○					○				テレビカメラ
		岬阪南幹線	320	350	800	HP	553.904	1999			○										○					○				テレビカメラ
		岬阪南幹線	350	380	600	HP	74.415	2000			○										○					○				テレビカメラ
		岬阪南幹線	380	深日中継P	300*2圧送	DCIP	274.940	2000	圧送																○					テレビカメラ
		岬阪南幹線	深日中継P	390	800	HP	18.500	2001									○									○				テレビカメラ
		岬阪南幹線	390	410	800･900	HP	150.500	1999									○									○				テレビカメラ
		岬阪南幹線	410	430	800	HP	206.302	1999									○										○			テレビカメラ
		岬阪南幹線	430	440	900	HP	279.560	1999									○										○			テレビカメラ
		岬阪南幹線	440	460	700	HP	263.500	2000									○										○			テレビカメラ
		岬阪南幹線	460	470	1000	HP	403.000	2000									○										○			テレビカメラ
		岬阪南幹線	470	490＋α	1000	RCセグメント	1337.317	2003									○										○			テレビカメラ
		岬阪南幹線	490＋α	490＋β	1000	RCセグメント	108.050	2003									調査不可										○			テレビカメラ
		岬阪南幹線	490＋β	500	1000	RCセグメント	—	2003									○										○			テレビカメラ
		岬阪南幹線	500	510	1000	HP	409.067	2003									○										○			テレビカメラ
	泉南幹線	泉南幹線	岬阪南幹線	10	1350	セグメント	429.468	1991						○										○						目視
		泉南幹線	10	50	1200･1000	セグメント･HP	1231.946	1992						○										○						テレビカメラ
		泉南幹線	50	60	900	HP	228.299	1992								○										○				テレビカメラ
		泉南幹線	60	70	900	HP	285.485	1992								○										○				テレビカメラ
		泉南幹線	70	80	1200	セグメント	849.169	1994								○										○				目視
		泉南幹線	80	100	1200	セグメント	894.230	1997								○										○				目視
		泉南幹線	100	120	800	HP	403.467	1996								○										○				テレビカメラ
		泉南幹線	120	130	1350･800	HP	327.218	1996								○										○				テレビカメラ
		泉南幹線	130	130＋α	800	HP	223.760	1996									○												○	テレビカメラ
		泉南幹線	130＋α	140	800	HP	92.805	1996									調査不可												○	テレビカメラ
		泉南幹線	140	160	800	HP	603.157	2001									○												○	テレビカメラ
		泉南幹線	160	210	1000	セグメント	746.487	2002									○												○	テレビカメラ
		泉南幹線	210	230	400･800	HP	506.500	2002									○												○	テレビカメラ
		泉南幹線	230	260	300/800	HP	671.342	2004									○												○	テレビカメラ