令和5年10月

工事名称：大阪府営庄内北住宅エレベーター棟増築工事

総工事費￥ 433,825,021

工事価格￥ 394,386,383

工事場所： 豊中市庄内幸町一丁目

工事概要： 階段室型共同住宅用エレベーター棟増築工事
PC造　エレベーター棟（渡り廊下付）
5階建（停止箇所数3）
設置基数10基
アスベスト除去工事一式

開 札 日： R5.11.24　　公 告 日： R5.10.19

工 期 末： R7.1.15　　（工期）　約　13.3　ヶ月

大 阪 府

大阪府営庄内北住宅エレベーター棟増築工事

総括表

名称	摘要	数量	単位	金額	備考
直接工事費					
建築工事		1	式	263,461,849	
電気設備工事		1	式	18,107,520	
機械設備工事		1	式	1,402,440	
ｶﾞｽ設備工事		1	式	3,100,000	
計				286,071,809	
共通費					
Ⅰ　共通仮設費		1	式	45,171,001	
Ⅱ　現場管理費		1	式	22,763,354	
Ⅲ　一般管理費等		1	式	40,380,219	
計				108,314,574	
合計（工事価格）				394,386,383	
消費税相当額	10%	1	式	39,438,638	
総合計（工事費）				433,825,021	

共通仮設費 計算書

工事名称：大阪府営庄内北住宅エレベーター棟増築工事

共通仮設費 ＝ A1×α1＋ｋ＋ｅ＋ｚ＝　43,433,771

建 築 工 事

A1：建築工事の住宅関係特殊工事費を含まない直接工事費【直接工事費－i－j－設備工事費】

91,396,262　共通仮設費率分　4,514,975

267,964,289 － 3,799,864 － 169,668,163 － 設備工事費 3,100,000

α1：総直接工事費（各工事の住宅関係特殊工事費を含まない直接工事費の合計）の額に対する建築工事の共通仮設費率【総直接工事費－i’－j’－設備工事費】

4.94%　αに対応する金額（A）　91,396,262

267,964,289 － 3,799,864 － 169,668,163 － 設備工事費 3,100,000

ｉ：建築工事の建設発生土等捨場費　3,799,864

ｉ’：各工事の建設発生土等捨場費　3,799,864

ｊ：建築工事に係る住宅関係特殊工事費の直接工事費【内建設発生土等捨場費は除く】
169,668,163

ｊ’：各工事に係る住宅関係特殊工事費の直接工事費【内建設発生土等捨場費は除く】
169,668,163

住宅関係特殊工事

住宅関係特殊工事		直接工事費	内建設発生土等捨場費（ｉ）	対象直接工事費（ｊ）	経費率	金 額（k）
建築	舗装工事	12,930,663	0	12,930,663	1%	129,306
	PC工事	51,610,000	0	51,610,000	1%	516,100
	EV工事	82,560,000	0	82,560,000	1%	825,600
	くい工事	19,949,000	0	19,949,000	1%	199,490
	造園工事	2,618,500	0	2,618,500	1%	26,185
合 計		169,668,163	0	169,668,163		1,696,681

共通仮設積上げ

ｅ：共通仮設の積上げ分　37,222,115

ｚ：設備工事共通仮設費　0

・共通仮設積上げ （別紙内訳書）　一式　37,222,115

内建設発生土等捨場費　133,324

内舗装工事費　0

・高速自動車道料金　0

合 計　37,222,115

・共通仮設積上げ 電気 （別紙内訳書）　0

・共通仮設積上げ 機械 （別紙内訳書）　0

現場管理費 計算書

工事名称：大阪府営庄内北住宅エレベーター棟増築工事

現場管理費 ＝ A1 × β1 ＋ k ＋ e ＋ z ＋ y ＝　16,698,199

建 築 工 事

A1：建築工事の住宅関係特殊工事費を含まない純工事費【純工事費－i－j－設備純工事費】

133,000,028		現場管理費率分	13,167,002		設備純工事費
311,398,060	－	3,933,188	－	171,364,844	－	3,100,000

β1：総純工事費（各工事の住宅関係特殊工事費を含まない純工事費の合計）の額に対する建築工事の現場管理費率【総純工事費－i'－j'－設備純工事費】

9.90%		β に対応する金額（A）	133,000,028		設備純工事費
311,398,060	－	3,933,188	－	171,364,844	－	3,100,000

i：建築工事の建設発生土等捨場費【①＋②＋④】　3,933,188

i'：各工事の建設発生土等捨場費【①＋②＋③＋④＋⑤】　3,933,188

①建築分	②共仮分	③屋外分	④建築分高速自動車道料金（残土処分）	⑤屋外分高速自動車道料金（残土処分）
3,799,864	133,324	0	0	

j：建築工事に係る住宅関係特殊工事の純工事費【内建設発生土等捨場費は除く】　171,364,844

j'：各工事に係る住宅関係特殊工事費の純工事費【内建設発生土等捨場費は除く】　171,364,844

住宅関係特殊工事

住宅関係特殊工事		純工事費	内建設発生土等捨場費（i）	対象純工事費（j）	経費率	金 額（k）
建築	舗装工事	13,059,969	0	13,059,969	2%	261,199
	PC工事	52,126,100	0	52,126,100	2%	1,042,522
	EV工事	83,385,600	0	83,385,600	2%	1,667,712
	くい工事	20,148,490	0	20,148,490	2%	402,969
	造園工事	2,644,685	0	2,644,685	2%	52,893
共仮	舗装工事	0	0	0	2%	0
合　計		171,364,844	0	171,364,844		3,427,295

e：現場管理費積上げ分　102,000

z：設備工事現管理費　0

y：申請費の現場管理費（設備工事が少額の場合のみ）　1902

一般管理費等 計算書

工事名称：大阪府営庄内北住宅エレベーター棟増築工事

一般管理費等 ＝ A1 × γ1 ＋ p ＝ 40,380,219

建 築 工 事

A1：工事原価

353,909,162

γ1：総工事原価（各工事の工事原価の合計）の額に対する建築工事の一般管理費等率

11.37%

γ1に対応する金額（A） 353,909,162 申請費及び現場管理費を除いた金額

354,006,164 － 97,002 ＝ 353,909,162

p：瑕疵担保保険

0

契約保証費の有無 **有り**

Q：契約補償費

141,563 補正値 0.04%

工事種別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式	263,463,201	
計			263,463,201	

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
建築工事	1	式	220,337,838	
屋外整備工事	1	式	43,125,363	
計			263,463,201	

建築工事

名称	数量	単位	金額	備考
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 1号棟　1号機	1	式	19,709,451	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 1号棟　2号機	1	式	19,631,262	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 1号棟　3号機	1	式	19,661,679	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 2号棟　1号機	1	式	19,661,679	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 2号棟　2号機	1	式	19,631,262	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 3号棟　1号機	1	式	19,681,937	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 3号棟　2号機	1	式	19,678,399	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 3号棟　3号機	1	式	19,678,399	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 4号棟　1号機	1	式	19,673,077	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 4号棟　2号機	1	式	19,685,295	
小計			196,692,440	
くい工事	1	式	19,949,000	
既存建物改修工事	1	式	2,610,398	
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事	1	式	1,086,000	
小計			23,645,398	

建築工事

名称	数量	単位	金額	備考
計			220,337,838	

屋外整備工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
外構施設改修工事	1	式	40,588,934	
地中埋設管等改修工事	1	式	2,536,429	
計			43,125,363	

建築工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 1号棟　1号機	直接仮設工事	1	式	316,407	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 1号棟　1号機	土工事	1	式	2,998,288	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 1号棟　1号機	地業工事	1	式	51,446	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 1号棟　1号機	鉄筋工事	1	式	209,667	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 1号棟　1号機	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	1	式	1,058,742	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 1号棟　1号機	型枠工事	1	式	258,565	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 1号棟　1号機	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	1	式	5,161,000	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 1号棟　1号機	防水工事	1	式	292,423	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 1号棟　1号機	金属工事(屋根及び樋含む)	1	式	1,014,977	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 1号棟　1号機	左官工事	1	式	70,050	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 1号棟　1号機	内外装工事	1	式	18,286	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 1号棟　1号機	仕上ﾕﾆｯﾄ工事	1	式	3,600	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 1号棟　1号機	ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器工事	1	式	8,256,000	
計				19,709,451	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 1号棟　2号機	直接仮設工事	1	式	251,607	

建築工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 1号棟　2号機	土工事	1	式	2,984,899	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 1号棟　2号機	地業工事	1	式	51,446	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 1号棟　2号機	鉄筋工事	1	式	209,667	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 1号棟　2号機	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	1	式	1,058,742	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 1号棟　2号機	型枠工事	1	式	258,565	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 1号棟　2号機	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	1	式	5,161,000	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 1号棟　2号機	防水工事	1	式	292,423	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 1号棟　2号機	金属工事(屋根及び樋含む)	1	式	1,014,977	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 1号棟　2号機	左官工事	1	式	70,050	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 1号棟　2号機	内外装工事	1	式	18,286	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 1号棟　2号機	仕上ﾕﾆｯﾄ工事	1	式	3,600	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 1号棟　2号機	ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器工事	1	式	8,256,000	
計				19,631,262	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 1号棟　3号機	直接仮設工事	1	式	251,607	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 1号棟　3号機	土工事	1	式	3,015,316	

建築工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 1号棟　3号機	地業工事	1	式	51,446	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 1号棟　3号機	鉄筋工事	1	式	209,667	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 1号棟　3号機	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	1	式	1,058,742	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 1号棟　3号機	型枠工事	1	式	258,565	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 1号棟　3号機	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	1	式	5,161,000	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 1号棟　3号機	防水工事	1	式	292,423	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 1号棟　3号機	金属工事(屋根及び樋含む)	1	式	1,014,977	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 1号棟　3号機	左官工事	1	式	70,050	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 1号棟　3号機	内外装工事	1	式	18,286	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 1号棟　3号機	仕上ﾕﾆｯﾄ工事	1	式	3,600	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 1号棟　3号機	ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器工事	1	式	8,256,000	
計				19,661,679	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 2号棟　1号機	直接仮設工事	1	式	251,607	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 2号棟　1号機	土工事	1	式	3,015,316	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 2号棟　1号機	地業工事	1	式	51,446	

建築工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 2号棟　1号機	鉄筋工事	1	式	209,667	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 2号棟　1号機	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	1	式	1,058,742	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 2号棟　1号機	型枠工事	1	式	258,565	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 2号棟　1号機	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	1	式	5,161,000	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 2号棟　1号機	防水工事	1	式	292,423	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 2号棟　1号機	金属工事(屋根及び樋含む)	1	式	1,014,977	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 2号棟　1号機	左官工事	1	式	70,050	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 2号棟　1号機	内外装工事	1	式	18,286	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 2号棟　1号機	仕上ﾕﾆｯﾄ工事	1	式	3,600	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 2号棟　1号機	ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器工事	1	式	8,256,000	
計				19,661,679	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 2号棟　2号機	直接仮設工事	1	式	251,607	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 2号棟　2号機	土工事	1	式	2,984,899	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 2号棟　2号機	地業工事	1	式	51,446	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 2号棟　2号機	鉄筋工事	1	式	209,667	

建築工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 2号棟　2号機	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	1	式	1,058,742	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 2号棟　2号機	型枠工事	1	式	258,565	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 2号棟　2号機	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	1	式	5,161,000	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 2号棟　2号機	防水工事	1	式	292,423	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 2号棟　2号機	金属工事(屋根及び樋含む)	1	式	1,014,977	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 2号棟　2号機	左官工事	1	式	70,050	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 2号棟　2号機	内外装工事	1	式	18,286	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 2号棟　2号機	仕上ﾕﾆｯﾄ工事	1	式	3,600	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 2号棟　2号機	ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器工事	1	式	8,256,000	
計				19,631,262	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 3号棟　1号機	直接仮設工事	1	式	251,607	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 3号棟　1号機	土工事	1	式	3,035,574	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 3号棟　1号機	地業工事	1	式	51,446	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 3号棟　1号機	鉄筋工事	1	式	209,667	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 3号棟　1号機	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	1	式	1,058,742	

建築工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 3号棟　1号機	型枠工事	1	式	258,565	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 3号棟　1号機	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	1	式	5,161,000	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 3号棟　1号機	防水工事	1	式	292,423	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 3号棟　1号機	金属工事(屋根及び樋含む)	1	式	1,014,977	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 3号棟　1号機	左官工事	1	式	70,050	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 3号棟　1号機	内外装工事	1	式	18,286	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 3号棟　1号機	仕上ﾕﾆｯﾄ工事	1	式	3,600	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 3号棟　1号機	ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器工事	1	式	8,256,000	
計				19,681,937	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 3号棟　2号機	直接仮設工事	1	式	251,607	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 3号棟　2号機	土工事	1	式	3,032,036	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 3号棟　2号機	地業工事	1	式	51,446	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 3号棟　2号機	鉄筋工事	1	式	209,667	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 3号棟　2号機	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	1	式	1,058,742	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 3号棟　2号機	型枠工事	1	式	258,565	

建築工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 3号棟　2号機	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	1	式	5,161,000	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 3号棟　2号機	防水工事	1	式	292,423	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 3号棟　2号機	金属工事(屋根及び樋含む)	1	式	1,014,977	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 3号棟　2号機	左官工事	1	式	70,050	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 3号棟　2号機	内外装工事	1	式	18,286	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 3号棟　2号機	仕上ﾕﾆｯﾄ工事	1	式	3,600	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 3号棟　2号機	ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器工事	1	式	8,256,000	
計				19,678,399	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 3号棟　3号機	直接仮設工事	1	式	251,607	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 3号棟　3号機	土工事	1	式	3,032,036	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 3号棟　3号機	地業工事	1	式	51,446	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 3号棟　3号機	鉄筋工事	1	式	209,667	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 3号棟　3号機	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	1	式	1,058,742	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 3号棟　3号機	型枠工事	1	式	258,565	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 3号棟　3号機	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	1	式	5,161,000	

建築工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 3号棟　3号機	防水工事	1	式	292,423	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 3号棟　3号機	金属工事(屋根及び樋含む)	1	式	1,014,977	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 3号棟　3号機	左官工事	1	式	70,050	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 3号棟　3号機	内外装工事	1	式	18,286	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 3号棟　3号機	仕上ﾕﾆｯﾄ工事	1	式	3,600	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 3号棟　3号機	ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器工事	1	式	8,256,000	
計				19,678,399	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 4号棟　1号機	直接仮設工事	1	式	251,607	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 4号棟　1号機	土工事	1	式	3,026,714	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 4号棟　1号機	地業工事	1	式	51,446	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 4号棟　1号機	鉄筋工事	1	式	209,667	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 4号棟　1号機	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	1	式	1,058,742	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 4号棟　1号機	型枠工事	1	式	258,565	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 4号棟　1号機	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	1	式	5,161,000	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 4号棟　1号機	防水工事	1	式	292,423	

建築工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 4号棟　1号機	金属工事(屋根及び樋含む)	1	式	1,014,977	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 4号棟　1号機	左官工事	1	式	70,050	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 4号棟　1号機	内外装工事	1	式	18,286	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 4号棟　1号機	仕上ﾕﾆｯﾄ工事	1	式	3,600	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 4号棟　1号機	ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器工事	1	式	8,256,000	
計				19,673,077	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 4号棟　2号機	直接仮設工事	1	式	251,607	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 4号棟　2号機	土工事	1	式	3,026,714	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 4号棟　2号機	地業工事	1	式	51,446	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 4号棟　2号機	鉄筋工事	1	式	209,667	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 4号棟　2号機	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	1	式	1,058,742	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 4号棟　2号機	型枠工事	1	式	258,565	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 4号棟　2号機	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	1	式	5,161,000	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 4号棟　2号機	防水工事	1	式	292,423	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 4号棟　2号機	金属工事(屋根及び樋含む)	1	式	1,014,977	

建築工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 4号棟　2号機	左官工事	1	式	70,050	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 4号棟　2号機	内外装工事	1	式	30,504	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 4号棟　2号機	仕上ﾕﾆｯﾄ工事	1	式	3,600	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 4号棟　2号機	ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器工事	1	式	8,256,000	
計				19,685,295	
くい工事		1	式	19,949,000	
計				19,949,000	
既存建物改修工事	1号棟改修	1	式	179,736	
既存建物改修工事	1号棟撤去	1	式	552,136	
既存建物改修工事	2号棟改修	1	式	148,794	
既存建物改修工事	2号棟撤去	1	式	424,533	
既存建物改修工事	3号棟改修	1	式	179,736	
既存建物改修工事	3号棟撤去	1	式	552,136	
既存建物改修工事	4号棟改修	1	式	148,794	
既存建物改修工事	4号棟撤去	1	式	424,533	

建築工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				2,610,398	
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事	1号棟	1	式	651,400	
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事	2号棟	1	式	434,600	
計				1,086,000	

屋外整備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
外構施設改修工事	1号棟改修	1	式	6,927,952	
外構施設改修工事	1号棟撤去	1	式	320,187	
外構施設改修工事	2号棟改修	1	式	4,570,505	
外構施設改修工事	2号棟撤去	1	式	221,316	
外構施設改修工事	3号棟改修	1	式	4,887,144	
外構施設改修工事	3号棟撤去	1	式	455,942	
外構施設改修工事	4号棟改修	1	式	3,261,330	
外構施設改修工事	4号棟撤去	1	式	320,454	
外構施設改修工事	道路・公園他改修	1	式	15,313,363	
外構施設改修工事	道路・公園他撤去	1	式	3,042,129	
外構施設改修工事	北側歩道切り下げ改修	1	式	376,126	
外構施設改修工事	北側歩道切り下げ撤去	1	式	108,255	
外構施設改修工事	南側歩道切り下げ改修	1	式	670,551	
外構施設改修工事	南側歩道切り下げ撤去	1	式	113,680	
計				40,588,934	

屋外整備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
地中埋設管等改修工事	1号棟改修	1	式	397,255	
地中埋設管等改修工事	1号棟撤去	1	式	74,559	
地中埋設管等改修工事	2号棟改修	1	式	339,017	
地中埋設管等改修工事	2号棟撤去	1	式	64,156	
地中埋設管等改修工事	3号棟改修	1	式	653,570	
地中埋設管等改修工事	3号棟撤去	1	式	130,799	
地中埋設管等改修工事	4号棟改修	1	式	354,926	
地中埋設管等改修工事	4号棟撤去	1	式	69,868	
地中埋設管等改修工事	道路・公園他改修	1	式	373,968	
地中埋設管等改修工事	道路・公園他撤去	1	式	78,311	
計				2,536,429	

建築工事　細目別内訳

建築工事		エレベーター本体工事1号棟　1号機			直接仮設工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墜落防止器具費		1	式		64,800	別紙 00-0001
遣方	小規模	17.2	㎡	590	10,148	
墨出し	小規模 － －	17.2	㎡	1,000	17,200	
養生	小規模 － －	12.9	㎡	600	7,740	
整理清掃 後片付け	小規模 － －	12.9	㎡	2,030	26,187	
地足場	運搬費含む　0.5ヶ月程度	7.6	㎡	1,610	12,236	代価表　0001
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む　1ヶ月程度	3.3	㎡	750	2,475	代価表　0002
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む　1ヶ月程度	3.3	㎡	4,950	16,335	代価表　0003
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 運搬費含む　1ヶ月程度	3.3	㎡	4,920	16,236	代価表　0004
ｼｬﾌﾄ内足場	運搬費含む　1ヶ月程度	21.5	㎡	5,540	119,110	代価表　0005
仮設間仕切り	単管下地 運搬費含む	13.3	㎡	1,800	23,940	代価表　0006
計					316,407	

建築工事　細目別内訳

建築工事		エレベーター本体工事1号棟　1号機			土工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 －	62.2	m3	1,080	67,176	
埋戻し(A種)	－　　山砂の類	30.4	m3	4,850	147,440	代価表　0007
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 12.0km以下	62.2	m3	3,790	235,738	代価表　0008
建設発生土処分		62.2	m3	2,970	184,734	代価表　0009
土工機械運搬		1	式		39,700	代価表　0010
山留 (1号棟1号機)	親杭横矢板工法 親杭H-300x300 L14450 木製矢板 親杭H-400x400 L5650 軽量鋼矢板	1	式		2,088,000	代価表　0011
水替え費		1	式		235,500	代価表　0012
計					2,998,288	

建築工事		エレベーター本体工事1号棟　1号機			地業工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	1.1	m3	6,660	7,326	
杭間ざらい		4	本	1,460	5,840	代価表　0013
杭頭補強筋	P1　8-D25	4	組	9,570	38,280	代価表　0014
計					51,446	

建築工事		エレベーター本体工事1号棟　1号機			鉄筋工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
異形鉄筋(SD295)	D10	0.07	t	102,000	7,140	
異形鉄筋(SD295)	D13	0.8	t	100,000	80,000	
異形鉄筋(SD295)	D16	0.3	t	98,000	29,400	
異形鉄筋(SD345)	D25	0.1	t	103,000	10,300	
ｽﾗﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	0.05	t	▲38,500	▲1,925	
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度　形状単純	1.2	t	66,600	79,920	
溶接金網敷	径6.0 150×150	3.2	m^2	1,510	4,832	
計					209,667	

建築工事		エレベーター本体工事1号棟　1号機			コンクリート工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
普通コンクリート	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	1	m3	24,500	24,500	
普通コンクリート	JIS A5308　呼び強度30 S15 粗骨材20	28.4	m3	26,900	763,960	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート　人力打設 －　S15～S18 －　－	1	m3	8,430	8,430	
コンクリート打設手間	基礎部　ポンプ打設 50m3/回未満　S15～S18 －　圧送費、基本料別途	28.4	m3	1,200	34,080	
コンクリートポンプ 圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	28.4	m3	830	23,572	
コンクリートポンプ 圧送基本料金	30m3/回未満	2	回	93,600	187,200	代価表　0015
構造体強度補正	3N	1	式		17,000	代価表　0016
計					1,058,742	

建築工事		エレベーター本体工事1号棟　1号機			型枠工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	普通合板型枠 壁式構造　基礎部 －	18.4	㎡	4,280	78,752	
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造　基礎部 －	23.5	㎡	4,520	106,220	
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理　部分目違いばらい	23.5	㎡	810	19,035	
ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ打込み	厚さ200	6.3	㎡	8,660	54,558	代価表　0017
計					258,565	

建築工事		エレベーター本体工事1号棟　1号機			既製コンクリート工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
PC版	外装薄塗材E(工場塗装)・マスチックローラー塗り(工場塗装)共 付属品共	1	式		5,161,000	
計					5,161,000	

建築工事		エレベーター本体工事1号棟　1号機			防水工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
エレベーターピット 塗布防水	ケイ酸質系　C-UI　平場	3.2	m²	2,190	7,008	
エレベーターピット 塗布防水	ケイ酸質系　C-UI　立上り	9.1	m²	2,190	19,929	
エレベーター屋根・廊下 塗膜防水	ウレタン系　X-2　平場	8.8	m²	5,310	46,728	代価表　0018
エレベーター屋根・廊下 塗膜防水	ウレタン系　X-2　立上り	3.9	m²	5,130	20,007	代価表　0019
エレベーター庇 塗膜防水	ウレタン系　X-2　平場	1.1	m²	5,310	5,841	代価表　0020
エレベーター庇 塗膜防水	ウレタン系　X-2　立上り	0.5	m²	5,130	2,565	代価表　0021
エレベーターピット外周 塗膜防水	ゴムアスファルト系　Y-1　平場	11	m²	5,850	64,350	代価表　0022
エレベーターピット外周 塗膜防水	ゴムアスファルト系　Y-1　立上り	14.5	m²	6,620	95,990	代価表　0023
シーリング	一般部　変成シリコーン系(MS-2) 20×10	36.4	m	710	25,844	
シーリング	一般部　ポリウレタン系(PU-2) 20×10	7.3	m	570	4,161	
計					292,423	

建築工事		エレベーター本体工事1号棟　1号機			金属工事(屋根及び樋含む)	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径75	16.2	m	4,040	65,448	
竪樋掃除口	竪樋φ75　カラー　Y管75*75	1	か所	5,290	5,290	代価表　0024
排水管足元カバー	竪樋φ75　カラー	1	か所	5,300	5,300	代価表　0025
谷樋(EXP'J部)	耐酸被覆鋼板t0.4 曲げ加工 W255×H150/190　L=2200 小口蓋、取付アングル、吊子、落し口共	2	か所	66,000	132,000	
塩ビ角樋	150×150	2.3	m	5,770	13,271	
落し口	φ75用	1	か所	5,100	5,100	
屋根軒先水切	アルミ製　L型	2.3	m	8,160	18,768	
小計					245,177	
床　EXP'J金物	チェッカープレートt4.5　W=500 L=2200 切欠、小口立上共　曲げ加工 亜鉛メッキ仕上　硬質ゴムパッキン材張込	2	か所	108,900	217,800	
アルミ手摺・防雨スクリーン	手摺　W1000×H1100 防雨スクリーン　W400×H2390　パネルt3.0 アルマイト処理、取付金物共	2	か所	132,500	265,000	
アルミ手摺・防雨スクリーン	手摺　W1000×H1100 防雨スクリーン　W400×H3014　パネルt3.0 アルマイト処理、取付金物共	2	か所	143,500	287,000	
小計					769,800	
計					1,014,977	

建築工事		エレベーター本体工事1号棟　1号機			左官工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて　防水下地	14.2	m^2	590	8,378	
基礎天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて　幅115	4.5	m	500	2,250	代価表　0026
基礎天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて　幅150	4	m	530	2,120	代価表　0027
壁モルタル塗り	塗膜防水面	11.1	m^2	4,830	53,613	代価表　0028
エレベーター枠周囲防水モルタル充填		3.1	m	1,190	3,689	代価表　0029
計					70,050	

建築工事		エレベーター本体工事1号棟　1号機			内外装工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ビニル床シート	厚さ2.5　ノンスリップ	4.1	㎡	4,460	18,286	
計					18,286	

建築工事		エレベーター本体工事1号棟　1号機			仕上ユニット工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防鳥ネット	400×255 ポリエチレン製ヨリ線　25mm目 外周補強ロープ、取付け枝付き	4	か所	900	3,600	代価表　0030
計					3,600	

建築工事　細目別内訳

建築工事		エレベーター本体工事1号棟　1号機			エレベーター機器工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
エレベーター機器	3停止	1	基	8,256,000	8,256,000	
計					8,256,000	

建築工事　細目別内訳

建築工事		エレベーター本体工事1号棟　2号機			直接仮設工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遣方	小規模	17.2	㎡	590	10,148	
墨出し	小規模 － －	17.2	㎡	1,000	17,200	
養生	小規模 － －	12.9	㎡	600	7,740	
整理清掃 後片付け	小規模 － －	12.9	㎡	2,030	26,187	
地足場	運搬費含む　0.5ヶ月程度	7.6	㎡	1,610	12,236	代価表　0001
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む　1ヶ月程度	3.3	㎡	750	2,475	代価表　0002
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む　1ヶ月程度	3.3	㎡	4,950	16,335	代価表　0003
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 運搬費含む　1ヶ月程度	3.3	㎡	4,920	16,236	代価表　0004
シャフト内足場	運搬費含む　1ヶ月程度	21.5	㎡	5,540	119,110	代価表　0005
仮設間仕切り	単管下地 運搬費含む	13.3	㎡	1,800	23,940	代価表　0006
計					251,607	

建築工事		エレベーター本体工事1号棟　2号機			土工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 -	63.6	m3	1,080	68,688	
埋戻し(A種)	-　山砂の類	31.5	m3	4,850	152,775	代価表　0007
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 12.0km以下	63.6	m3	3,790	241,044	代価表　0008
建設発生土処分		63.6	m3	2,970	188,892	代価表　0009
山留 (1号棟2号機)	親杭横矢板工法 親杭H-300x300 L14450 木製矢板 親杭H-400x400 L5650 軽量鋼矢板	1	式		2,098,000	代価表　0031
水替え費		1	式		235,500	代価表　0012
計					2,984,899	

建築工事		エレベーター本体工事1号棟　2号機			地業工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	1.1	m3	6,660	7,326	
杭間ざらい		4	本	1,460	5,840	代価表　0013
杭頭補強筋	P1　8-D25	4	組	9,570	38,280	代価表　0014
計					51,446	

建築工事	エレベーター本体工事1号棟　2号機				鉄筋工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
異形鉄筋(SD295)	D10	0.07	t	102,000	7,140	
異形鉄筋(SD295)	D13	0.8	t	100,000	80,000	
異形鉄筋(SD295)	D16	0.3	t	98,000	29,400	
異形鉄筋(SD345)	D25	0.1	t	103,000	10,300	
スクラップ控除	鉄屑 ヘビーH2	0.05	t	▲38,500	▲1,925	
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度　形状単純	1.2	t	66,600	79,920	
溶接金網敷	径6.0 150×150	3.2	m^2	1,510	4,832	
計					209,667	

建築工事	エレベーター本体工事1号棟　2号機				コンクリート工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
普通コンクリート	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	1	m3	24,500	24,500	
普通コンクリート	JIS A5308　呼び強度30 S15 粗骨材20	28.4	m3	26,900	763,960	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート　人力打設 －　S15～S18 －　－	1	m3	8,430	8,430	
コンクリート打設手間	基礎部　ポンプ打設 50m3/回未満　S15～S18 －　圧送費、基本料別途	28.4	m3	1,200	34,080	
コンクリートポンプ圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	28.4	m3	830	23,572	
コンクリートポンプ圧送基本料金	30m3/回未満	2	回	93,600	187,200	代価表　0015
構造体強度補正	3N	1	式		17,000	代価表　0016
計					1,058,742	

建築工事　細目別内訳

建築工事		エレベーター本体工事1号棟　2号機			型枠工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	普通合板型枠 壁式構造　基礎部 －	18.4	㎡	4,280	78,752	
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造　基礎部 －	23.5	㎡	4,520	106,220	
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理　部分目違いばらい	23.5	㎡	810	19,035	
ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ打込み	厚さ200	6.3	㎡	8,660	54,558	代価表　0017
計					258,565	

建築工事　細目別内訳

建築工事		エレベーター本体工事1号棟　2号機			既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
PC版	外装薄塗材E(工場塗装)・ﾏｽﾁｯｸﾛｰﾗｰ塗り(工場塗装)共 付属品共	1	式		5,161,000	
計					5,161,000	

建築工事	エレベーター本体工事1号棟　2号機			防水工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾋﾟｯﾄ 塗布防水	ｹｲ酸質系　C-UI　平場	3.2	㎡	2,190	7,008	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾋﾟｯﾄ 塗布防水	ｹｲ酸質系　C-UI　立上り	9.1	㎡	2,190	19,929	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ屋根・廊下 塗膜防水	ｳﾚﾀﾝ系　X-2　平場	8.8	㎡	5,310	46,728	代価表　0018
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ屋根・廊下 塗膜防水	ｳﾚﾀﾝ系　X-2　立上り	3.9	㎡	5,130	20,007	代価表　0019
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ庇 塗膜防水	ｳﾚﾀﾝ系　X-2　平場	1.1	㎡	5,310	5,841	代価表　0020
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ庇 塗膜防水	ｳﾚﾀﾝ系　X-2　立上り	0.5	㎡	5,130	2,565	代価表　0021
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾋﾟｯﾄ外周 塗膜防水	ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系　Y-1　平場	11	㎡	5,850	64,350	代価表　0022
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾋﾟｯﾄ外周 塗膜防水	ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系　Y-1　立上り	14.5	㎡	6,620	95,990	代価表　0023
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	36.4	m	710	25,844	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 20×10	7.3	m	570	4,161	
計					292,423	

建築工事	エレベーター本体工事1号棟　2号機			金属工事(屋根及び樋含む)		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
硬質ﾎﾟﾘ塩化 ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ)	径75	16.2	m	4,040	65,448	
竪樋掃除口	竪樋φ75　ｶﾗｰ　Y管75*75	1	か所	5,290	5,290	代価表　0024
排水管足元ｶﾊﾞｰ	竪樋φ75　ｶﾗｰ	1	か所	5,300	5,300	代価表　0025
谷樋(EXP'J部)	耐酸被覆鋼板t0.4 曲げ加工 W255×H150/190　L=2200 小口蓋、取付ｱﾝｸﾞﾙ、吊子、落し口共	2	か所	66,000	132,000	
塩ビ角樋	150×150	2.3	m	5,770	13,271	
落し口	φ75用	1	か所	5,100	5,100	
屋根軒先水切	ｱﾙﾐ製　L型	2.3	m	8,160	18,768	
床　EXP'J金物	ﾁｪｯｶｰﾌﾟﾚｰﾄt4.5　W=500 L=2200 切欠、小口立上共　曲げ加工 亜鉛ﾒｯｷ仕上　硬質ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ材張込	2	か所	108,900	217,800	
ｱﾙﾐ手摺・ 防雨ｽｸﾘｰﾝ	手摺　W1000×H1100 防雨ｽｸﾘｰﾝ W400×H2390 ﾊﾟﾈﾙt3.0 ｱﾙﾏｲﾄ処理、取付金物共	2	か所	132,500	265,000	
ｱﾙﾐ手摺・ 防雨ｽｸﾘｰﾝ	手摺　W1000×H1100 防雨ｽｸﾘｰﾝ W400×H3014 ﾊﾟﾈﾙt3.0 ｱﾙﾏｲﾄ処理、取付金物共	2	か所	143,500	287,000	
計					1,014,977	

建築工事　細目別内訳

建築工事		エレベーター本体工事1号棟　2号機			左官工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	14.2	m²	590	8,378	
基礎天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅115	4.5	m	500	2,250	代価表　0026
基礎天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅150	4	m	530	2,120	代価表　0027
壁モルタル塗り	塗膜防水面	11.1	m²	4,830	53,613	代価表　0028
エレベーター枠周囲防水モルタル充填		3.1	m	1,190	3,689	代価表　0029
計					70,050	

建築工事　細目別内訳

建築工事		エレベーター本体工事1号棟　2号機			内外装工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ビニル床シート	厚さ2.5　ノンスリップ	4.1	m²	4,460	18,286	
計					18,286	

建築工事		エレベーター本体工事1号棟　2号機			仕上ユニット工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防鳥ネット	400×255 ポリエチレン製ヨリ線　25mm目 外周補強ロープ、取付け枝付き	4	か所	900	3,600	代価表　0030
計					3,600	

建築工事		エレベーター本体工事1号棟　2号機			エレベーター機器工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
エレベーター機器	3停止	1	基	8,256,000	8,256,000	
計					8,256,000	

建築工事　細目別内訳

建築工事		エレベーター本体工事1号棟　3号機			直接仮設工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遣方	小規模	17.2	㎡	590	10,148	
墨出し	小規模 － －	17.2	㎡	1,000	17,200	
養生	小規模 － －	12.9	㎡	600	7,740	
整理清掃 後片付け	小規模 － －	12.9	㎡	2,030	26,187	
地足場	運搬費含む　0.5ヶ月程度	7.6	㎡	1,610	12,236	代価表　0001
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む　1ヶ月程度	3.3	㎡	750	2,475	代価表　0002
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む　1ヶ月程度	3.3	㎡	4,950	16,335	代価表　0003
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 運搬費含む　1ヶ月程度	3.3	㎡	4,920	16,236	代価表　0004
ｼｬﾌﾄ内足場	運搬費含む　1ヶ月程度	21.5	㎡	5,540	119,110	代価表　0005
仮設間仕切り	単管下地 運搬費含む	13.3	㎡	1,800	23,940	代価表　0006
計					251,607	

建築工事　細目別内訳

建築工事		エレベーター本体工事1号棟　3号機			土工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 －	65.4	m3	1,080	70,632	
埋戻し(A種)	－　　山砂の類	32.8	m3	4,850	159,080	代価表　0007
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 12.0km以下	65.4	m3	3,790	247,866	代価表　0008
建設発生土処分		65.4	m3	2,970	194,238	代価表　0009
山留 (1号棟3号機)	親杭横矢板工法 親杭H-300x300 L14450 木製矢板 親杭H-400x400 L5650 軽量鋼矢板	1	式		2,108,000	代価表　0032
水替え費		1	式		235,500	代価表　0012
計					3,015,316	

建築工事		エレベーター本体工事1号棟　3号機			地業工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	1.1	m3	6,660	7,326	
杭間ざらい		4	本	1,460	5,840	代価表　0013
杭頭補強筋	P1　8-D25	4	組	9,570	38,280	代価表　0014
計					51,446	

建築工事		エレベーター本体工事1号棟　3号機			鉄筋工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
異形鉄筋(SD295)	D10	0.07	t	102,000	7,140	
異形鉄筋(SD295)	D13	0.8	t	100,000	80,000	
異形鉄筋(SD295)	D16	0.3	t	98,000	29,400	
異形鉄筋(SD345)	D25	0.1	t	103,000	10,300	
ｽﾗﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	0.05	t	▲38,500	▲1,925	
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度　形状単純	1.2	t	66,600	79,920	
溶接金網敷	径6.0 150×150	3.2	m^2	1,510	4,832	
計					209,667	

建築工事		エレベーター本体工事1号棟　3号機			コンクリート工事		
名　称	摘　要	数　量		単位	単　価	金　額	備　考
普通コンクリート	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20		1	m3	24,500	24,500	
普通コンクリート	JIS A5308　呼び強度30 S15 粗骨材20		28.4	m3	26,900	763,960	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート　人力打設 －　S15～S18 －　－		1	m3	8,430	8,430	
コンクリート打設手間	基礎部　ポンプ打設 50m3/回未満　S15～S18 －　圧送費、基本料別途		28.4	m3	1,200	34,080	
コンクリートポンプ 圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算		28.4	m3	830	23,572	
コンクリートポンプ 圧送基本料金	30m3/回未満		2	回	93,600	187,200	代価表　0015
構造体強度補正	3N		1	式		17,000	代価表　0016
計						1,058,742	

建築工事		エレベーター本体工事1号棟　3号機			型枠工事		
名　称	摘　要	数　量		単位	単　価	金　額	備　考
型枠	普通合板型枠 壁式構造　基礎部 －		18.4	㎡	4,280	78,752	
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造　基礎部 －		23.5	㎡	4,520	106,220	
打放し面補修	B 種 コーン処理　部分目違いばらい		23.5	㎡	810	19,035	
スタイロフォーム打込み	厚さ200		6.3	㎡	8,660	54,558	代価表　0017
計						258,565	

建築工事		エレベーター本体工事1号棟　3号機			既製コンクリート工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
PC版	外装薄塗材E(工場塗装)・マスチックローラー塗り(工場塗装)共 付属品共	1	式		5,161,000	
計					5,161,000	

建築工事		エレベーター本体工事1号棟　3号機			防水工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
エレベーターピット 塗布防水	ケイ酸質系　C-UI　平場	3.2	m²	2,190	7,008	
エレベーターピット 塗布防水	ケイ酸質系　C-UI　立上り	9.1	m²	2,190	19,929	
エレベーター屋根・廊下 塗膜防水	ウレタン系　X-2　平場	8.8	m²	5,310	46,728	代価表　0018
エレベーター屋根・廊下 塗膜防水	ウレタン系　X-2　立上り	3.9	m²	5,130	20,007	代価表　0019
エレベーター庇 塗膜防水	ウレタン系　X-2　平場	1.1	m²	5,310	5,841	代価表　0020
エレベーター庇 塗膜防水	ウレタン系　X-2　立上り	0.5	m²	5,130	2,565	代価表　0021
エレベーターピット外周 塗膜防水	ゴムアスファルト系　Y-1　平場	11	m²	5,850	64,350	代価表　0022
エレベーターピット外周 塗膜防水	ゴムアスファルト系　Y-1　立上り	14.5	m²	6,620	95,990	代価表　0023
シーリング	一般部　変成シリコーン系(MS-2) 20×10	36.4	m	710	25,844	
シーリング	一般部　ポリウレタン系(PU-2) 20×10	7.3	m	570	4,161	
計					292,423	

建築工事	エレベーター本体工事1号棟　3号機			金属工事(屋根及び樋含む)		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径75	16.2	m	4,040	65,448	
竪樋掃除口	竪樋φ75　カラー　Y管75*75	1	か所	5,290	5,290	代価表　0024
排水管足元カバー	竪樋φ75　カラー	1	か所	5,300	5,300	代価表　0025
谷樋(EXP'J部)	耐酸被覆鋼板t0.4 曲げ加工 W255×H150/190　L=2200 小口蓋、取付アングル、吊子、落し口共	2	か所	66,000	132,000	
塩ビ角樋	150×150	2.3	m	5,770	13,271	
落し口	φ75用	1	か所	5,100	5,100	
屋根軒先水切	アルミ製　L型	2.3	m	8,160	18,768	
床　EXP'J金物	チェッカープレートt4.5　W=500 L=2200 切欠、小口立上共　曲げ加工 亜鉛メッキ仕上　硬質ゴムパッキン材張込	2	か所	108,900	217,800	
アルミ手摺・防雨スクリーン	手摺　W1000×H1100 防雨スクリーン W400×H2390 パネルt3.0 アルマイト処理、取付金物共	2	か所	132,500	265,000	
アルミ手摺・防雨スクリーン	手摺　W1000×H1100 防雨スクリーン W400×H3014 パネルt3.0 アルマイト処理、取付金物共	2	か所	143,500	287,000	
計					1,014,977	

建築工事	エレベーター本体工事1号棟　3号機			左官工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて　防水下地	14.2	m^2	590	8,378	
基礎天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて　幅115	4.5	m	500	2,250	代価表　0026
基礎天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて　幅150	4	m	530	2,120	代価表　0027
壁モルタル塗り	塗膜防水面	11.1	m^2	4,830	53,613	代価表　0028
エレベーター枠周囲防水モルタル充填		3.1	m	1,190	3,689	代価表　0029
計					70,050	

建築工事		エレベーター本体工事1号棟　3号機			内外装工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ビニル床シート	厚さ2.5　ノンスリップ	4.1	㎡	4,460	18,286	
計					18,286	

建築工事		エレベーター本体工事1号棟　3号機			仕上ユニット工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防鳥ネット	400×255 ポリエチレン製ヨリ線　25mm目 外周補強ロープ、取付け枝付き	4	か所	900	3,600	代価表　0030
計					3,600	

建築工事		エレベーター本体工事1号棟　3号機			エレベーター機器工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
エレベーター機器	3停止	1	基	8,256,000	8,256,000	
計					8,256,000	

建築工事		エレベーター本体工事2号棟　1号機			直接仮設工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遣方	小規模	17.2	㎡	590	10,148	
墨出し	小規模 － －	17.2	㎡	1,000	17,200	
養生	小規模 － －	12.9	㎡	600	7,740	
整理清掃 後片付け	小規模 － －	12.9	㎡	2,030	26,187	
地足場	運搬費含む　0.5ヶ月程度	7.6	㎡	1,610	12,236	代価表　0001
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む　1ヶ月程度	3.3	㎡	750	2,475	代価表　0002
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む　1ヶ月程度	3.3	㎡	4,950	16,335	代価表　0003
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 運搬費含む　1ヶ月程度	3.3	㎡	4,920	16,236	代価表　0004
シャフト内足場	運搬費含む　1ヶ月程度	21.5	㎡	5,540	119,110	代価表　0005
仮設間仕切り	単管下地 運搬費含む	13.3	㎡	1,800	23,940	代価表　0006
計					251,607	

建築工事		エレベーター本体工事2号棟　1号機			土工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 -	65.4	m3	1,080	70,632	
埋戻し(A種)	-　山砂の類	32.8	m3	4,850	159,080	代価表　0007
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 12.0km以下	65.4	m3	3,790	247,866	代価表　0008
建設発生土処分		65.4	m3	2,970	194,238	代価表　0009
山留 (2号棟1号機)	親杭横矢板工法 親杭H-300x300 L14450 木製矢板 親杭H-400x400 L5650 軽量鋼矢板	1	式		2,108,000	代価表　0033
水替え費		1	式		235,500	代価表　0012
計					3,015,316	

建築工事		エレベーター本体工事2号棟　1号機			地業工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	1.1	m3	6,660	7,326	
杭間ざらい		4	本	1,460	5,840	代価表　0013
杭頭補強筋	P1　8-D25	4	組	9,570	38,280	代価表　0014
計					51,446	

建築工事	エレベーター本体工事2号棟　1号機				鉄筋工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
異形鉄筋(SD295)	D10	0.07	t	102,000	7,140	
異形鉄筋(SD295)	D13	0.8	t	100,000	80,000	
異形鉄筋(SD295)	D16	0.3	t	98,000	29,400	
異形鉄筋(SD345)	D25	0.1	t	103,000	10,300	
スクラップ控除	鉄屑 ヘビーH2	0.05	t	▲38,500	▲1,925	
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度　形状単純	1.2	t	66,600	79,920	
溶接金網敷	径6.0 150×150	3.2	m^2	1,510	4,832	
計					209,667	

建築工事	エレベーター本体工事2号棟　1号機				コンクリート工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
普通コンクリート	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	1	m3	24,500	24,500	
普通コンクリート	JIS A5308　呼び強度30 S15 粗骨材20	28.4	m3	26,900	763,960	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート　人力打設 －　S15～S18 －　－	1	m3	8,430	8,430	
コンクリート打設手間	基礎部　ポンプ打設 50m3/回未満　S15～S18 －　圧送費、基本料別途	28.4	m3	1,200	34,080	
コンクリートポンプ圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	28.4	m3	830	23,572	
コンクリートポンプ圧送基本料金	30m3/回未満	2	回	93,600	187,200	代価表　0015
構造体強度補正	3N	1	式		17,000	代価表　0016
計					1,058,742	

建築工事		エレベーター本体工事2号棟　1号機			型枠工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	普通合板型枠 壁式構造　基礎部 －	18.4	㎡	4,280	78,752	
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造　基礎部 －	23.5	㎡	4,520	106,220	
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理　部分目違いばらい	23.5	㎡	810	19,035	
ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ打込み	厚さ200	6.3	㎡	8,660	54,558	代価表　0017
計					258,565	

建築工事		エレベーター本体工事2号棟　1号機			既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
PC版	外装薄塗材E(工場塗装)・ﾏｽﾁｯｸﾛｰﾗｰ塗り(工場塗装)共 付属品共	1	式		5,161,000	
計					5,161,000	

建築工事	エレベーター本体工事2号棟　1号機			防水工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾋﾟｯﾄ 塗布防水	ｹｲ酸質系　C-UI　平場	3.2	㎡	2,190	7,008	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾋﾟｯﾄ 塗布防水	ｹｲ酸質系　C-UI　立上り	9.1	㎡	2,190	19,929	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ屋根・廊下 塗膜防水	ｳﾚﾀﾝ系　X-2　平場	8.8	㎡	5,310	46,728	代価表　0018
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ屋根・廊下 塗膜防水	ｳﾚﾀﾝ系　X-2　立上り	3.9	㎡	5,130	20,007	代価表　0019
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ庇 塗膜防水	ｳﾚﾀﾝ系　X-2　平場	1.1	㎡	5,310	5,841	代価表　0020
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ庇 塗膜防水	ｳﾚﾀﾝ系　X-2　立上り	0.5	㎡	5,130	2,565	代価表　0021
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾋﾟｯﾄ外周 塗膜防水	ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系　Y-1　平場	11	㎡	5,850	64,350	代価表　0022
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾋﾟｯﾄ外周 塗膜防水	ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系　Y-1　立上り	14.5	㎡	6,620	95,990	代価表　0023
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	36.4	m	710	25,844	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 20×10	7.3	m	570	4,161	
計					292,423	

建築工事	エレベーター本体工事2号棟　1号機			金属工事(屋根及び樋含む)		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
硬質ﾎﾟﾘ塩化 ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ)	径75	16.2	m	4,040	65,448	
竪樋掃除口	竪樋φ75　ｶﾗｰ　Y管75*75	1	か所	5,290	5,290	代価表　0024
排水管足元ｶﾊﾞｰ	竪樋φ75　ｶﾗｰ	1	か所	5,300	5,300	代価表　0025
谷樋(EXP'J部)	耐酸被覆鋼板t0.4 曲げ加工 W255×H150/190　L=2200 小口蓋、取付ｱﾝｸﾞﾙ、吊子、落し口共	2	か所	66,000	132,000	
塩ビ角樋	150×150	2.3	m	5,770	13,271	
落し口	φ75用	1	か所	5,100	5,100	
屋根軒先水切	ｱﾙﾐ製　L型	2.3	m	8,160	18,768	
床　EXP'J金物	ﾁｪｯｶｰﾌﾟﾚｰﾄt4.5　W=500 L=2200 切欠、小口立上共　曲げ加工 亜鉛ﾒｯｷ仕上　硬質ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ材張込	2	か所	108,900	217,800	
ｱﾙﾐ手摺・ 防雨ｽｸﾘｰﾝ	手摺　W1000×H1100 防雨ｽｸﾘｰﾝ W400×H2390 ﾊﾟﾈﾙt3.0 ｱﾙﾏｲﾄ処理、取付金物共	2	か所	132,500	265,000	
ｱﾙﾐ手摺・ 防雨ｽｸﾘｰﾝ	手摺　W1000×H1100 防雨ｽｸﾘｰﾝ W400×H3014 ﾊﾟﾈﾙt3.0 ｱﾙﾏｲﾄ処理、取付金物共	2	か所	143,500	287,000	
計					1,014,977	

建築工事	エレベーター本体工事2号棟　1号機			左官工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 防水下地	14.2	㎡	590	8,378	
基礎天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 幅115	4.5	m	500	2,250	代価表　0026
基礎天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 幅150	4	m	530	2,120	代価表　0027
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	塗膜防水面	11.1	㎡	4,830	53,613	代価表　0028
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ枠周囲防水ﾓﾙﾀﾙ充填		3.1	m	1,190	3,689	代価表　0029
計					70,050	

建築工事	エレベーター本体工事2号棟　1号機			内外装工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	厚さ2.5　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	4.1	㎡	4,460	18,286	
計					18,286	

建築工事	エレベーター本体工事2号棟　1号機			仕上ユニット工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防鳥ネット	400×255 ポリエチレン製ヨリ線　25mm目 外周補強ロープ、取付け枝付き	4	か所	900	3,600	代価表　0030
計					3,600	

建築工事	エレベーター本体工事2号棟　1号機			エレベーター機器工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
エレベーター機器	3停止	1	基	8,256,000	8,256,000	
計					8,256,000	

建築工事　細目別内訳

建築工事		エレベーター本体工事2号棟　2号機			直接仮設工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遣方	小規模	17.2	㎡	590	10,148	
墨出し	小規模 － －	17.2	㎡	1,000	17,200	
養生	小規模 － －	12.9	㎡	600	7,740	
整理清掃 後片付け	小規模 － －	12.9	㎡	2,030	26,187	
地足場	運搬費含む　0.5ヶ月程度	7.6	㎡	1,610	12,236	代価表　0001
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む　1ヶ月程度	3.3	㎡	750	2,475	代価表　0002
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む　1ヶ月程度	3.3	㎡	4,950	16,335	代価表　0003
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 運搬費含む　1ヶ月程度	3.3	㎡	4,920	16,236	代価表　0004
ｼｬﾌﾄ内足場	運搬費含む　1ヶ月程度	21.5	㎡	5,540	119,110	代価表　0005
仮設間仕切り	単管下地 運搬費含む	13.3	㎡	1,800	23,940	代価表　0006
計					251,607	

建築工事　細目別内訳

建築工事		エレベーター本体工事2号棟　2号機			土工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 －	63.6	m3	1,080	68,688	
埋戻し(A種)	－　　山砂の類	31.5	m3	4,850	152,775	代価表　0007
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 12.0km以下	63.6	m3	3,790	241,044	代価表　0008
建設発生土処分		63.6	m3	2,970	188,892	代価表　0009
山留 (2号棟2号機)	親杭横矢板工法 親杭H-300x300 L14450 木製矢板 親杭H-400x400 L5650 軽量鋼矢板	1	式		2,098,000	代価表　0034
水替え費		1	式		235,500	代価表　0012
計					2,984,899	

建築工事		エレベーター本体工事2号棟　2号機			地業工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	1.1	m3	6,660	7,326	
杭間ざらい		4	本	1,460	5,840	代価表　0013
杭頭補強筋	P1　8-D25	4	組	9,570	38,280	代価表　0014
計					51,446	

建築工事		エレベーター本体工事2号棟　2号機			鉄筋工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
異形鉄筋(SD295)	D10	0.07	t	102,000	7,140	
異形鉄筋(SD295)	D13	0.8	t	100,000	80,000	
異形鉄筋(SD295)	D16	0.3	t	98,000	29,400	
異形鉄筋(SD345)	D25	0.1	t	103,000	10,300	
ｽﾗﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	0.05	t	▲38,500	▲1,925	
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度　形状単純	1.2	t	66,600	79,920	
溶接金網敷	径6.0 150×150	3.2	m^2	1,510	4,832	
計					209,667	

建築工事	エレベーター本体工事2号棟　2号機			コンクリート工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
普通コンクリート	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	1	m3	24,500	24,500	
普通コンクリート	JIS A5308　呼び強度30 S15 粗骨材20	28.4	m3	26,900	763,960	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート　人力打設 －　S15～S18 －　－	1	m3	8,430	8,430	
コンクリート打設手間	基礎部　ポンプ打設 50m3/回未満　S15～S18 －　圧送費、基本料別途	28.4	m3	1,200	34,080	
コンクリートポンプ 圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	28.4	m3	830	23,572	
コンクリートポンプ 圧送基本料金	30m3/回未満	2	回	93,600	187,200	代価表　0015
構造体強度補正	3N	1	式		17,000	代価表　0016
計					1,058,742	

建築工事	エレベーター本体工事2号棟　2号機			型枠工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	普通合板型枠 壁式構造　基礎部 －	18.4	㎡	4,280	78,752	
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造　基礎部 －	23.5	㎡	4,520	106,220	
打放し面補修	B 種 コーン処理　部分目違いばらい	23.5	㎡	810	19,035	
スタイロフォーム打込み	厚さ200	6.3	㎡	8,660	54,558	代価表　0017
計					258,565	

建築工事	エレベーター本体工事2号棟　2号機			既製コンクリート工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
PC版	外装薄塗材E(工場塗装)・マスチックローラー塗り(工場塗装)共 付属品共	1	式		5,161,000	
計					5,161,000	

建築工事	エレベーター本体工事2号棟　2号機			防水工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
エレベーターピット 塗布防水	ケイ酸質系　C-UI　平場	3.2	m²	2,190	7,008	
エレベーターピット 塗布防水	ケイ酸質系　C-UI　立上り	9.1	m²	2,190	19,929	
エレベーター屋根・廊下 塗膜防水	ウレタン系　X-2　平場	8.8	m²	5,310	46,728	代価表　0018
エレベーター屋根・廊下 塗膜防水	ウレタン系　X-2　立上り	3.9	m²	5,130	20,007	代価表　0019
エレベーター庇 塗膜防水	ウレタン系　X-2　平場	1.1	m²	5,310	5,841	代価表　0020
エレベーター庇 塗膜防水	ウレタン系　X-2　立上り	0.5	m²	5,130	2,565	代価表　0021
エレベーターピット外周 塗膜防水	ゴムアスファルト系　Y-1　平場	11	m²	5,850	64,350	代価表　0022
エレベーターピット外周 塗膜防水	ゴムアスファルト系　Y-1　立上り	14.5	m²	6,620	95,990	代価表　0023
シーリング	一般部　変成シリコーン系(MS-2) 20×10	36.4	m	710	25,844	
シーリング	一般部　ポリウレタン系(PU-2) 20×10	7.3	m	570	4,161	
計					292,423	

建築工事	エレベーター本体工事2号棟　2号機				金属工事(屋根及び樋含む)	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径75	16.2	m	4,040	65,448	
竪樋掃除口	竪樋φ75　カラー　Y管75*75	1	か所	5,290	5,290	代価表　0024
排水管足元カバー	竪樋φ75　カラー	1	か所	5,300	5,300	代価表　0025
谷樋(EXP'J部)	耐酸被覆鋼板t0.4 曲げ加工 W255×H150/190　L=2200 小口蓋、取付アングル、吊子、落し口共	2	か所	66,000	132,000	
塩ビ角樋	150×150	2.3	m	5,770	13,271	
落し口	φ75用	1	か所	5,100	5,100	
屋根軒先水切	アルミ製　L型	2.3	m	8,160	18,768	
床　EXP'J金物	チェッカープレートt4.5　W=500 L=2200 切欠、小口立上共　曲げ加工 亜鉛メッキ仕上　硬質ゴムパッキン材張込	2	か所	108,900	217,800	
アルミ手摺・防雨スクリーン	手摺　W1000×H1100 防雨スクリーン W400×H2390 パネルt3.0 アルマイト処理、取付金物共	2	か所	132,500	265,000	
アルミ手摺・防雨スクリーン	手摺　W1000×H1100 防雨スクリーン W400×H3014 パネルt3.0 アルマイト処理、取付金物共	2	か所	143,500	287,000	
計					1,014,977	

建築工事	エレベーター本体工事2号棟　2号機				左官工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて　防水下地	14.2	m^2	590	8,378	
基礎天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて　幅115	4.5	m	500	2,250	代価表　0026
基礎天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて　幅150	4	m	530	2,120	代価表　0027
壁モルタル塗り	塗膜防水面	11.1	m^2	4,830	53,613	代価表　0028
エレベーター枠周囲防水モルタル充填		3.1	m	1,190	3,689	代価表　0029
計					70,050	

建築工事		エレベーター本体工事2号棟　2号機			内外装工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ビニル床シート	厚さ2.5　ノンスリップ	4.1	㎡	4,460	18,286	
計					18,286	

建築工事		エレベーター本体工事2号棟　2号機			仕上ユニット工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防鳥ネット	400×255 ポリエチレン製ヨリ線　25mm目 外周補強ロープ、取付け枝付き	4	か所	900	3,600	代価表　0030
計					3,600	

建築工事		ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事2号棟　2号機			ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器	3停止	1	基	8,256,000	8,256,000	
計					8,256,000	

建築工事		ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事3号棟　1号機			直接仮設工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遣方	小規模	17.2	㎡	590	10,148	
墨出し	小規模 － －	17.2	㎡	1,000	17,200	
養生	小規模 － －	12.9	㎡	600	7,740	
整理清掃 後片付け	小規模 － －	12.9	㎡	2,030	26,187	
地足場	運搬費含む　0.5ヶ月程度	7.6	㎡	1,610	12,236	代価表　0001
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む　1ヶ月程度	3.3	㎡	750	2,475	代価表　0002
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む　1ヶ月程度	3.3	㎡	4,950	16,335	代価表　0003
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 運搬費含む　1ヶ月程度	3.3	㎡	4,920	16,236	代価表　0004
ｼｬﾌﾄ内足場	運搬費含む　1ヶ月程度	21.5	㎡	5,540	119,110	代価表　0005
仮設間仕切り	単管下地 運搬費含む	13.3	㎡	1,800	23,940	代価表　0006
計					251,607	

建築工事		エレベーター本体工事3号棟　1号機			土工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 -	66.6	m3	1,080	71,928	
埋戻し(A種)	-　山砂の類	33.8	m3	4,850	163,930	代価表　0007
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 12.0km以下	66.6	m3	3,790	252,414	代価表　0008
建設発生土処分		66.6	m3	2,970	197,802	代価表　0009
山留 (3号棟1号機)	親杭横矢板工法 親杭H-300x300 L14450 木製矢板 親杭H-400x400 L5650 軽量鋼矢板	1	式		2,114,000	代価表　0035
水替え費		1	式		235,500	代価表　0012
計					3,035,574	

建築工事		エレベーター本体工事3号棟　1号機			地業工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	1.1	m3	6,660	7,326	
杭間ざらい		4	本	1,460	5,840	代価表　0013
杭頭補強筋	P1　8-D25	4	組	9,570	38,280	代価表　0014
計					51,446	

建築工事	エレベーター本体工事3号棟　1号機				鉄筋工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
異形鉄筋(SD295)	D10	0.07	t	102,000	7,140	
異形鉄筋(SD295)	D13	0.8	t	100,000	80,000	
異形鉄筋(SD295)	D16	0.3	t	98,000	29,400	
異形鉄筋(SD345)	D25	0.1	t	103,000	10,300	
スクラップ控除	鉄屑 ヘビーH2	0.05	t	▲38,500	▲1,925	
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度　形状単純	1.2	t	66,600	79,920	
溶接金網敷	径6.0 150×150	3.2	m^2	1,510	4,832	
計					209,667	

建築工事	エレベーター本体工事3号棟　1号機				コンクリート工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
普通コンクリート	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	1	m3	24,500	24,500	
普通コンクリート	JIS A5308　呼び強度30 S15 粗骨材20	28.4	m3	26,900	763,960	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート　人力打設 －　S15～S18 －　－	1	m3	8,430	8,430	
コンクリート打設手間	基礎部　ポンプ打設 50m3/回未満　S15～S18 －　圧送費、基本料別途	28.4	m3	1,200	34,080	
コンクリートポンプ圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	28.4	m3	830	23,572	
コンクリートポンプ圧送基本料金	30m3/回未満	2	回	93,600	187,200	代価表　0015
構造体強度補正	3N	1	式		17,000	代価表　0016
計					1,058,742	

建築工事	エレベーター本体工事3号棟　1号機			型枠工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	普通合板型枠 壁式構造　基礎部 －	18.4	㎡	4,280	78,752	
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造　基礎部 －	23.5	㎡	4,520	106,220	
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理　部分目違いばらい	23.5	㎡	810	19,035	
ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ打込み	厚さ200	6.3	㎡	8,660	54,558	代価表　0017
計					258,565	

建築工事	エレベーター本体工事3号棟　1号機			既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
PC版	外装薄塗材E(工場塗装)・ﾏｽﾁｯｸﾛｰﾗｰ塗り(工場塗装)共 付属品共	1	式		5,161,000	
計					5,161,000	

建築工事	エレベーター本体工事3号棟　1号機			防水工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾋﾟｯﾄ 塗布防水	ｹｲ酸質系　C-UI　平場	3.2	㎡	2,190	7,008	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾋﾟｯﾄ 塗布防水	ｹｲ酸質系　C-UI　立上り	9.1	㎡	2,190	19,929	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ屋根・廊下 塗膜防水	ｳﾚﾀﾝ系　X-2　平場	8.8	㎡	5,310	46,728	代価表　0018
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ屋根・廊下 塗膜防水	ｳﾚﾀﾝ系　X-2　立上り	3.9	㎡	5,130	20,007	代価表　0019
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ庇 塗膜防水	ｳﾚﾀﾝ系　X-2　平場	1.1	㎡	5,310	5,841	代価表　0020
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ庇 塗膜防水	ｳﾚﾀﾝ系　X-2　立上り	0.5	㎡	5,130	2,565	代価表　0021
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾋﾟｯﾄ外周 塗膜防水	ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系　Y-1　平場	11	㎡	5,850	64,350	代価表　0022
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾋﾟｯﾄ外周 塗膜防水	ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系　Y-1　立上り	14.5	㎡	6,620	95,990	代価表　0023
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	36.4	m	710	25,844	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 20×10	7.3	m	570	4,161	
計					292,423	

建築工事	エレベーター本体工事3号棟　1号機			金属工事(屋根及び樋含む)		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
硬質ﾎﾟﾘ塩化 ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ)	径75	16.2	m	4,040	65,448	
竪樋掃除口	竪樋φ75　ｶﾗｰ　Y管75*75	1	か所	5,290	5,290	代価表　0024
排水管足元ｶﾊﾞｰ	竪樋φ75　ｶﾗｰ	1	か所	5,300	5,300	代価表　0025
谷樋(EXP'J部)	耐酸被覆鋼板t0.4 曲げ加工 W255×H150/190　L=2200 小口蓋、取付ｱﾝｸﾞﾙ、吊子、落し口共	2	か所	66,000	132,000	
塩ビ角樋	150×150	2.3	m	5,770	13,271	
落し口	φ75用	1	か所	5,100	5,100	
屋根軒先水切	ｱﾙﾐ製　L型	2.3	m	8,160	18,768	
床　EXP'J金物	ﾁｪｯｶｰﾌﾟﾚｰﾄt4.5　W=500 L=2200 切欠、小口立上共　曲げ加工 亜鉛ﾒｯｷ仕上　硬質ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ材張込	2	か所	108,900	217,800	
ｱﾙﾐ手摺・ 防雨ｽｸﾘｰﾝ	手摺　W1000×H1100 防雨ｽｸﾘｰﾝ W400×H2390 ﾊﾟﾈﾙt3.0 ｱﾙﾏｲﾄ処理、取付金物共	2	か所	132,500	265,000	
ｱﾙﾐ手摺・ 防雨ｽｸﾘｰﾝ	手摺　W1000×H1100 防雨ｽｸﾘｰﾝ W400×H3014 ﾊﾟﾈﾙt3.0 ｱﾙﾏｲﾄ処理、取付金物共	2	か所	143,500	287,000	
計					1,014,977	

建築工事		エレベーター本体工事3号棟　1号機			左官工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 防水下地	14.2	㎡	590	8,378	
基礎天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 幅115	4.5	m	500	2,250	代価表　0026
基礎天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 幅150	4	m	530	2,120	代価表　0027
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	塗膜防水面	11.1	㎡	4,830	53,613	代価表　0028
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ枠周囲防水ﾓﾙﾀﾙ充填		3.1	m	1,190	3,689	代価表　0029
計					70,050	

建築工事		エレベーター本体工事3号棟　1号機			内外装工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	厚さ2.5　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	4.1	㎡	4,460	18,286	
計					18,286	

建築工事	エレベーター本体工事3号棟　1号機			仕上ユニット工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防鳥ネット	400×255 ポリエチレン製ヨリ線　25mm目 外周補強ロープ、取付け枝付き	4	か所	900	3,600	代価表　0030
計					3,600	

建築工事	エレベーター本体工事3号棟　1号機			エレベーター機器工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
エレベーター機器	3停止	1	基	8,256,000	8,256,000	
計					8,256,000	

建築工事		エレベーター本体工事3号棟　2号機			直接仮設工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遣方	小規模	17.2	㎡	590	10,148	
墨出し	小規模 － －	17.2	㎡	1,000	17,200	
養生	小規模 － －	12.9	㎡	600	7,740	
整理清掃 後片付け	小規模 － －	12.9	㎡	2,030	26,187	
地足場	運搬費含む　0.5ヶ月程度	7.6	㎡	1,610	12,236	代価表　0001
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む　1ヶ月程度	3.3	㎡	750	2,475	代価表　0002
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む　1ヶ月程度	3.3	㎡	4,950	16,335	代価表　0003
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 運搬費含む　1ヶ月程度	3.3	㎡	4,920	16,236	代価表　0004
ｼｬﾌﾄ内足場	運搬費含む　1ヶ月程度	21.5	㎡	5,540	119,110	代価表　0005
仮設間仕切り	単管下地 運搬費含む	13.3	㎡	1,800	23,940	代価表　0006
計					251,607	

建築工事		エレベーター本体工事3号棟　2号機			土工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 －	66.4	m3	1,080	71,712	
埋戻し(A種)	－　　山砂の類	33.6	m3	4,850	162,960	代価表　0007
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 12.0km以下	66.4	m3	3,790	251,656	代価表　0008
建設発生土処分		66.4	m3	2,970	197,208	代価表　0009
山留 (3号棟2号機)	親杭横矢板工法 親杭H-300x300 L14450 木製矢板 親杭H-400x400 L5650 軽量鋼矢板	1	式		2,113,000	代価表　0036
水替え費		1	式		235,500	代価表　0012
計					3,032,036	

建築工事		エレベーター本体工事3号棟　2号機			地業工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	1.1	m3	6,660	7,326	
杭間ざらい		4	本	1,460	5,840	代価表　0013
杭頭補強筋	P1　8-D25	4	組	9,570	38,280	代価表　0014
計					51,446	

建築工事		エレベーター本体工事3号棟　2号機			鉄筋工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
異形鉄筋(SD295)	D10	0.07	t	102,000	7,140	
異形鉄筋(SD295)	D13	0.8	t	100,000	80,000	
異形鉄筋(SD295)	D16	0.3	t	98,000	29,400	
異形鉄筋(SD345)	D25	0.1	t	103,000	10,300	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑　ヘビーH2	0.05	t	▲38,500	▲1,925	
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度　　形状単純	1.2	t	66,600	79,920	
溶接金網敷	径6.0　150×150	3.2	m^2	1,510	4,832	
計					209,667	

建築工事	エレベーター本体工事3号棟　2号機			コンクリート工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
普通コンクリート	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	1	m3	24,500	24,500	
普通コンクリート	JIS A5308　呼び強度30 S15 粗骨材20	28.4	m3	26,900	763,960	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート　人力打設 －　S15～S18 －　－	1	m3	8,430	8,430	
コンクリート打設手間	基礎部　ポンプ打設 50m3/回未満　S15～S18 －　圧送費、基本料別途	28.4	m3	1,200	34,080	
コンクリートポンプ 圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	28.4	m3	830	23,572	
コンクリートポンプ 圧送基本料金	30m3/回未満	2	回	93,600	187,200	代価表　0015
構造体強度補正	3N	1	式		17,000	代価表　0016
計					1,058,742	

建築工事	エレベーター本体工事3号棟　2号機			型枠工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	普通合板型枠 壁式構造　基礎部 －	18.4	㎡	4,280	78,752	
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造　基礎部 －	23.5	㎡	4,520	106,220	
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理　部分目違いばらい	23.5	㎡	810	19,035	
ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ打込み	厚さ200	6.3	㎡	8,660	54,558	代価表　0017
計					258,565	

建築工事		エレベーター本体工事3号棟　2号機			既製コンクリート工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
PC版	外装薄塗材E(工場塗装)・マスチックローラー塗り(工場塗装)共 付属品共	1	式		5,161,000	
計					5,161,000	

建築工事		エレベーター本体工事3号棟　2号機			防水工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
エレベーターピット 塗布防水	ケイ酸質系　C-UI　平場	3.2	m²	2,190	7,008	
エレベーターピット 塗布防水	ケイ酸質系　C-UI　立上り	9.1	m²	2,190	19,929	
エレベーター屋根・廊下 塗膜防水	ウレタン系　X-2　平場	8.8	m²	5,310	46,728	代価表　0018
エレベーター屋根・廊下 塗膜防水	ウレタン系　X-2　立上り	3.9	m²	5,130	20,007	代価表　0019
エレベーター庇 塗膜防水	ウレタン系　X-2　平場	1.1	m²	5,310	5,841	代価表　0020
エレベーター庇 塗膜防水	ウレタン系　X-2　立上り	0.5	m²	5,130	2,565	代価表　0021
エレベーターピット外周 塗膜防水	ゴムアスファルト系　Y-1　平場	11	m²	5,850	64,350	代価表　0022
エレベーターピット外周 塗膜防水	ゴムアスファルト系　Y-1　立上り	14.5	m²	6,620	95,990	代価表　0023
シーリング	一般部　変成シリコーン系(MS-2) 20×10	36.4	m	710	25,844	
シーリング	一般部　ポリウレタン系(PU-2) 20×10	7.3	m	570	4,161	
計					292,423	

建築工事	エレベーター本体工事3号棟　2号機			金属工事(屋根及び樋含む)		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径75	16.2	m	4,040	65,448	
竪樋掃除口	竪樋φ75　カラー　Y管75*75	1	か所	5,290	5,290	代価表　0024
排水管足元カバー	竪樋φ75　カラー	1	か所	5,300	5,300	代価表　0025
谷樋(EXP'J部)	耐酸被覆鋼板t0.4 曲げ加工 W255×H150/190　L=2200 小口蓋、取付アングル、吊子、落し口共	2	か所	66,000	132,000	
塩ビ角樋	150×150	2.3	m	5,770	13,271	
落し口	φ75用	1	か所	5,100	5,100	
屋根軒先水切	アルミ製　L型	2.3	m	8,160	18,768	
床　EXP'J金物	チェッカープレートt4.5　W=500 L=2200 切欠、小口立上共　曲げ加工 亜鉛メッキ仕上　硬質ゴムパッキン材張込	2	か所	108,900	217,800	
アルミ手摺・防雨スクリーン	手摺　W1000×H1100 防雨スクリーン W400×H2390 パネルt3.0 アルマイト処理、取付金物共	2	か所	132,500	265,000	
アルミ手摺・防雨スクリーン	手摺　W1000×H1100 防雨スクリーン W400×H3014 パネルt3.0 アルマイト処理、取付金物共	2	か所	143,500	287,000	
計					1,014,977	

建築工事	エレベーター本体工事3号棟　2号機			左官工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて　防水下地	14.2	m^2	590	8,378	
基礎天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて　幅115	4.5	m	500	2,250	代価表　0026
基礎天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて　幅150	4	m	530	2,120	代価表　0027
壁モルタル塗り	塗膜防水面	11.1	m^2	4,830	53,613	代価表　0028
エレベーター枠周囲防水モルタル充填		3.1	m	1,190	3,689	代価表　0029
計					70,050	

建築工事		エレベーター本体工事3号棟　2号機			内外装工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ビニル床シート	厚さ2.5　ノンスリップ	4.1	㎡	4,460	18,286	
計					18,286	

建築工事		エレベーター本体工事3号棟　2号機			仕上ユニット工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防鳥ネット	400×255 ポリエチレン製ヨリ線　25mm目 外周補強ロープ、取付け枝付き	4	か所	900	3,600	代価表　0030
計					3,600	

建築工事		エレベーター本体工事3号棟　2号機			エレベーター機器工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
エレベーター機器	3停止	1	基	8,256,000	8,256,000	
計					8,256,000	

建築工事		エレベーター本体工事3号棟　3号機			直接仮設工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遣方	小規模	17.2	㎡	590	10,148	
墨出し	小規模 － －	17.2	㎡	1,000	17,200	
養生	小規模 － －	12.9	㎡	600	7,740	
整理清掃 後片付け	小規模 － －	12.9	㎡	2,030	26,187	
地足場	運搬費含む　0.5ヶ月程度	7.6	㎡	1,610	12,236	代価表　0001
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む　1ヶ月程度	3.3	㎡	750	2,475	代価表　0002
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む　1ヶ月程度	3.3	㎡	4,950	16,335	代価表　0003
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 運搬費含む　1ヶ月程度	3.3	㎡	4,920	16,236	代価表　0004
シャフト内足場	運搬費含む　1ヶ月程度	21.5	㎡	5,540	119,110	代価表　0005
仮設間仕切り	単管下地 運搬費含む	13.3	㎡	1,800	23,940	代価表　0006
計					251,607	

建築工事	エレベーター本体工事3号棟　3号機			土工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 -	66.4	m3	1,080	71,712	
埋戻し(A種)	-　山砂の類	33.6	m3	4,850	162,960	代価表　0007
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 12.0km以下	66.4	m3	3,790	251,656	代価表　0008
建設発生土処分		66.4	m3	2,970	197,208	代価表　0009
山留 (3号棟3号機)	親杭横矢板工法 親杭H-300x300 L14450 木製矢板 親杭H-400x400 L5650 軽量鋼矢板	1	式		2,113,000	代価表　0037
水替え費		1	式		235,500	代価表　0012
計					3,032,036	

建築工事	エレベーター本体工事3号棟　3号機			地業工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	1.1	m3	6,660	7,326	
杭間ざらい		4	本	1,460	5,840	代価表　0013
杭頭補強筋	P1　8-D25	4	組	9,570	38,280	代価表　0014
計					51,446	

建築工事	エレベーター本体工事3号棟　3号機			鉄筋工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
異形鉄筋(SD295)	D10	0.07	t	102,000	7,140	
異形鉄筋(SD295)	D13	0.8	t	100,000	80,000	
異形鉄筋(SD295)	D16	0.3	t	98,000	29,400	
異形鉄筋(SD345)	D25	0.1	t	103,000	10,300	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	0.05	t	▲38,500	▲1,925	
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度　形状単純	1.2	t	66,600	79,920	
溶接金網敷	径6.0 150×150	3.2	m^2	1,510	4,832	
計					209,667	

建築工事	エレベーター本体工事3号棟　3号機			コンクリート工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	1	m3	24,500	24,500	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度30 S15 粗骨材20	28.4	m3	26,900	763,960	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ　人力打設 －　S15～S18 －　－	1	m3	8,430	8,430	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎部　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回未満　S15～S18 －　圧送費、基本料別途	28.4	m3	1,200	34,080	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	28.4	m3	830	23,572	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金	30m3/回未満	2	回	93,600	187,200	代価表　0015
構造体強度補正	3N	1	式		17,000	代価表　0016
計					1,058,742	

建築工事	エレベーター本体工事3号棟　3号機			型枠工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	普通合板型枠 壁式構造　基礎部 －	18.4	㎡	4,280	78,752	
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造　基礎部 －	23.5	㎡	4,520	106,220	
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理　部分目違いばらい	23.5	㎡	810	19,035	
ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ打込み	厚さ200	6.3	㎡	8,660	54,558	代価表　0017
計					258,565	

建築工事	エレベーター本体工事3号棟　3号機			既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
PC版	外装薄塗材E(工場塗装)・ﾏｽﾁｯｸﾛｰﾗｰ塗り(工場塗装)共 付属品共	1	式		5,161,000	
計					5,161,000	

建築工事	エレベーター本体工事3号棟　3号機				防水工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾋﾟｯﾄ 塗布防水	ｹｲ酸質系　C-UI　平場	3.2	㎡	2,190	7,008	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾋﾟｯﾄ 塗布防水	ｹｲ酸質系　C-UI　立上り	9.1	㎡	2,190	19,929	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ屋根・廊下 塗膜防水	ｳﾚﾀﾝ系　X-2　平場	8.8	㎡	5,310	46,728	代価表　0018
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ屋根・廊下 塗膜防水	ｳﾚﾀﾝ系　X-2　立上り	3.9	㎡	5,130	20,007	代価表　0019
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ庇 塗膜防水	ｳﾚﾀﾝ系　X-2　平場	1.1	㎡	5,310	5,841	代価表　0020
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ庇 塗膜防水	ｳﾚﾀﾝ系　X-2　立上り	0.5	㎡	5,130	2,565	代価表　0021
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾋﾟｯﾄ外周 塗膜防水	ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系　Y-1　平場	11	㎡	5,850	64,350	代価表　0022
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾋﾟｯﾄ外周 塗膜防水	ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系　Y-1　立上り	14.5	㎡	6,620	95,990	代価表　0023
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	36.4	m	710	25,844	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 20×10	7.3	m	570	4,161	
計					292,423	

建築工事	エレベーター本体工事3号棟　3号機				金属工事(屋根及び樋含む)	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
硬質ﾎﾟﾘ塩化 ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ)	径75	16.2	m	4,040	65,448	
竪樋掃除口	竪樋φ75　ｶﾗｰ　Y管75*75	1	か所	5,290	5,290	代価表　0024
排水管足元ｶﾊﾞｰ	竪樋φ75　ｶﾗｰ	1	か所	5,300	5,300	代価表　0025
谷樋(EXP'J部)	耐酸被覆鋼板t0.4 曲げ加工 W255×H150/190　L=2200 小口蓋、取付ｱﾝｸﾞﾙ、吊子、落し口共	2	か所	66,000	132,000	
塩ビ角樋	150×150	2.3	m	5,770	13,271	
落し口	φ75用	1	か所	5,100	5,100	
屋根軒先水切	ｱﾙﾐ製　L型	2.3	m	8,160	18,768	
床　EXP'J金物	ﾁｪｯｶｰﾌﾟﾚｰﾄt4.5　W=500 L=2200 切欠、小口立上共　曲げ加工 亜鉛ﾒｯｷ仕上　硬質ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ材張込	2	か所	108,900	217,800	
ｱﾙﾐ手摺・ 防雨ｽｸﾘｰﾝ	手摺　W1000×H1100 防雨ｽｸﾘｰﾝ W400×H2390 ﾊﾟﾈﾙt3.0 ｱﾙﾏｲﾄ処理、取付金物共	2	か所	132,500	265,000	
ｱﾙﾐ手摺・ 防雨ｽｸﾘｰﾝ	手摺　W1000×H1100 防雨ｽｸﾘｰﾝ W400×H3014 ﾊﾟﾈﾙt3.0 ｱﾙﾏｲﾄ処理、取付金物共	2	か所	143,500	287,000	
計					1,014,977	

建築工事　細目別内訳

建築工事		エレベーター本体工事3号棟　3号機			左官工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	14.2	m²	590	8,378	
基礎天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅115	4.5	m	500	2,250	代価表　0026
基礎天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅150	4	m	530	2,120	代価表　0027
壁モルタル塗り	塗膜防水面	11.1	m²	4,830	53,613	代価表　0028
エレベーター枠周囲防水モルタル充填		3.1	m	1,190	3,689	代価表　0029
計					70,050	

建築工事　細目別内訳

建築工事		エレベーター本体工事3号棟　3号機			内外装工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ビニル床シート	厚さ2.5　ノンスリップ	4.1	m²	4,460	18,286	
計					18,286	

建築工事	エレベーター本体工事3号棟　3号機			仕上ユニット工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防鳥ネット	400×255 ポリエチレン製ヨリ線　25mm目 外周補強ロープ、取付け枝付き	4	か所	900	3,600	代価表　0030
計					3,600	

建築工事	エレベーター本体工事3号棟　3号機			エレベーター機器工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
エレベーター機器	3停止	1	基	8,256,000	8,256,000	
計					8,256,000	

建築工事		エレベーター本体工事4号棟　1号機			直接仮設工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遣方	小規模	17.2	㎡	590	10,148	
墨出し	小規模 － －	17.2	㎡	1,000	17,200	
養生	小規模 － －	12.9	㎡	600	7,740	
整理清掃 後片付け	小規模 － －	12.9	㎡	2,030	26,187	
地足場	運搬費含む　0.5ヶ月程度	7.6	㎡	1,610	12,236	代価表　0001
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む　1ヶ月程度	3.3	㎡	750	2,475	代価表　0002
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む　1ヶ月程度	3.3	㎡	4,950	16,335	代価表　0003
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 運搬費含む　1ヶ月程度	3.3	㎡	4,920	16,236	代価表　0004
ｼｬﾌﾄ内足場	運搬費含む　1ヶ月程度	21.5	㎡	5,540	119,110	代価表　0005
仮設間仕切り	単管下地 運搬費含む	13.3	㎡	1,800	23,940	代価表　0006
計					251,607	

建築工事		エレベーター本体工事4号棟　1号機			土工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 －	66.1	m3	1,080	71,388	
埋戻し(A種)	－　　山砂の類	33.4	m3	4,850	161,990	代価表　0007
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 12.0km以下	66.1	m3	3,790	250,519	代価表　0008
建設発生土処分		66.1	m3	2,970	196,317	代価表　0009
山留 (4号棟1号機)	親杭横矢板工法 親杭H-300x300 L14450 木製矢板 親杭H-400x400 L5650 軽量鋼矢板	1	式		2,111,000	代価表　0038
水替え費		1	式		235,500	代価表　0012
計					3,026,714	

建築工事		エレベーター本体工事4号棟　1号機			地業工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	1.1	m3	6,660	7,326	
杭間ざらい		4	本	1,460	5,840	代価表　0013
杭頭補強筋	P1　8-D25	4	組	9,570	38,280	代価表　0014
計					51,446	

建築工事		エレベーター本体工事4号棟　1号機			鉄筋工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
異形鉄筋(SD295)	D10	0.07	t	102,000	7,140	
異形鉄筋(SD295)	D13	0.8	t	100,000	80,000	
異形鉄筋(SD295)	D16	0.3	t	98,000	29,400	
異形鉄筋(SD345)	D25	0.1	t	103,000	10,300	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑　ヘビーH2	0.05	t	▲38,500	▲1,925	
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度　　形状単純	1.2	t	66,600	79,920	
溶接金網敷	径6.0　150×150	3.2	m^2	1,510	4,832	
計					209,667	

建築工事	エレベーター本体工事4号棟　1号機			コンクリート工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
普通コンクリート	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	1	m3	24,500	24,500	
普通コンクリート	JIS A5308　呼び強度30 S15 粗骨材20	28.4	m3	26,900	763,960	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート　人力打設 －　S15～S18 －　－	1	m3	8,430	8,430	
コンクリート打設手間	基礎部　ポンプ打設 50m3/回未満　S15～S18 －　圧送費、基本料別途	28.4	m3	1,200	34,080	
コンクリートポンプ 圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	28.4	m3	830	23,572	
コンクリートポンプ 圧送基本料金	30m3/回未満	2	回	93,600	187,200	代価表　0015
構造体強度補正	3N	1	式		17,000	代価表　0016
計					1,058,742	

建築工事	エレベーター本体工事4号棟　1号機			型枠工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	普通合板型枠 壁式構造　基礎部 －	18.4	㎡	4,280	78,752	
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造　基礎部 －	23.5	㎡	4,520	106,220	
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理　部分目違いばらい	23.5	㎡	810	19,035	
ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ打込み	厚さ200	6.3	㎡	8,660	54,558	代価表　0017
計					258,565	

建築工事		エレベーター本体工事4号棟　1号機			既製コンクリート工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
PC版	外装薄塗材E(工場塗装)・マスチックローラー塗り(工場塗装)共 付属品共	1	式		5,161,000	
計					5,161,000	

建築工事		エレベーター本体工事4号棟　1号機			防水工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
エレベーターピット 塗布防水	ケイ酸質系　C-UI　平場	3.2	m²	2,190	7,008	
エレベーターピット 塗布防水	ケイ酸質系　C-UI　立上り	9.1	m²	2,190	19,929	
エレベーター屋根・廊下 塗膜防水	ウレタン系　X-2　平場	8.8	m²	5,310	46,728	代価表　0018
エレベーター屋根・廊下 塗膜防水	ウレタン系　X-2　立上り	3.9	m²	5,130	20,007	代価表　0019
エレベーター庇 塗膜防水	ウレタン系　X-2　平場	1.1	m²	5,310	5,841	代価表　0020
エレベーター庇 塗膜防水	ウレタン系　X-2　立上り	0.5	m²	5,130	2,565	代価表　0021
エレベーターピット外周 塗膜防水	ゴムアスファルト系　Y-1　平場	11	m²	5,850	64,350	代価表　0022
エレベーターピット外周 塗膜防水	ゴムアスファルト系　Y-1　立上り	14.5	m²	6,620	95,990	代価表　0023
シーリング	一般部　変成シリコーン系(MS-2) 20×10	36.4	m	710	25,844	
シーリング	一般部　ポリウレタン系(PU-2) 20×10	7.3	m	570	4,161	
計					292,423	

建築工事	エレベーター本体工事4号棟　1号機			金属工事(屋根及び樋含む)		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径75	16.2	m	4,040	65,448	
竪樋掃除口	竪樋φ75　カラー　Y管75*75	1	か所	5,290	5,290	代価表　0024
排水管足元カバー	竪樋φ75　カラー	1	か所	5,300	5,300	代価表　0025
谷樋(EXP'J部)	耐酸被覆鋼板t0.4 曲げ加工 W255×H150/190　L=2200 小口蓋、取付アングル、吊子、落し口共	2	か所	66,000	132,000	
塩ビ角樋	150×150	2.3	m	5,770	13,271	
落し口	φ75用	1	か所	5,100	5,100	
屋根軒先水切	アルミ製　L型	2.3	m	8,160	18,768	
床　EXP'J金物	チェッカープレートt4.5　W=500 L=2200 切欠、小口立上共　曲げ加工 亜鉛メッキ仕上　硬質ゴムパッキン材張込	2	か所	108,900	217,800	
アルミ手摺・防雨スクリーン	手摺　W1000×H1100 防雨スクリーン W400×H2390 パネルt3.0 アルマイト処理、取付金物共	2	か所	132,500	265,000	
アルミ手摺・防雨スクリーン	手摺　W1000×H1100 防雨スクリーン W400×H3014 パネルt3.0 アルマイト処理、取付金物共	2	か所	143,500	287,000	
計					1,014,977	

建築工事	エレベーター本体工事4号棟　1号機			左官工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて　防水下地	14.2	m^2	590	8,378	
基礎天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて　幅115	4.5	m	500	2,250	代価表　0026
基礎天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて　幅150	4	m	530	2,120	代価表　0027
壁モルタル塗り	塗膜防水面	11.1	m^2	4,830	53,613	代価表　0028
エレベーター枠周囲防水モルタル充填		3.1	m	1,190	3,689	代価表　0029
計					70,050	

建築工事		エレベーター本体工事4号棟　1号機			内外装工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ビニル床シート	厚さ2.5　ノンスリップ	4.1	㎡	4,460	18,286	
計					18,286	

建築工事		エレベーター本体工事4号棟　1号機			仕上ユニット工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防鳥ネット	400×255 ポリエチレン製ヨリ線　25mm目 外周補強ロープ、取付け枝付き	4	か所	900	3,600	代価表　0030
計					3,600	

建築工事		ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事4号棟　1号機			ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器	3停止	1	基	8,256,000	8,256,000	
計					8,256,000	

建築工事		ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事4号棟　2号機			直接仮設工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遣方	小規模	17.2	㎡	590	10,148	
墨出し	小規模 － －	17.2	㎡	1,000	17,200	
養生	小規模 － －	12.9	㎡	600	7,740	
整理清掃 後片付け	小規模 － －	12.9	㎡	2,030	26,187	
地足場	運搬費含む　0.5ヶ月程度	7.6	㎡	1,610	12,236	代価表　0001
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む　1ヶ月程度	3.3	㎡	750	2,475	代価表　0002
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む　1ヶ月程度	3.3	㎡	4,950	16,335	代価表　0003
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 運搬費含む　1ヶ月程度	3.3	㎡	4,920	16,236	代価表　0004
ｼｬﾌﾄ内足場	運搬費含む　1ヶ月程度	21.5	㎡	5,540	119,110	代価表　0005
仮設間仕切り	単管下地 運搬費含む	13.3	㎡	1,800	23,940	代価表　0006
計					251,607	

建築工事		エレベーター本体工事4号棟　2号機			土工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 -	66.1	m3	1,080	71,388	
埋戻し(A種)	-　山砂の類	33.4	m3	4,850	161,990	代価表　0007
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 12.0km以下	66.1	m3	3,790	250,519	代価表　0008
建設発生土処分		66.1	m3	2,970	196,317	代価表　0009
山留 (4号棟2号機)	親杭横矢板工法 親杭H-300x300 L14450 木製矢板 親杭H-400x400 L5650 軽量鋼矢板	1	式		2,111,000	代価表　0039
水替え費		1	式		235,500	代価表　0012
計					3,026,714	

建築工事		エレベーター本体工事4号棟　2号機			地業工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	1.1	m3	6,660	7,326	
杭間ざらい		4	本	1,460	5,840	代価表　0013
杭頭補強筋	P1　8-D25	4	組	9,570	38,280	代価表　0014
計					51,446	

建築工事	エレベーター本体工事4号棟　2号機				鉄筋工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
異形鉄筋(SD295)	D10	0.07	t	102,000	7,140	
異形鉄筋(SD295)	D13	0.8	t	100,000	80,000	
異形鉄筋(SD295)	D16	0.3	t	98,000	29,400	
異形鉄筋(SD345)	D25	0.1	t	103,000	10,300	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	0.05	t	▲38,500	▲1,925	
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度　形状単純	1.2	t	66,600	79,920	
溶接金網敷	径6.0 150×150	3.2	m^2	1,510	4,832	
計					209,667	

建築工事	エレベーター本体工事4号棟　2号機				ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	1	m3	24,500	24,500	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度30 S15 粗骨材20	28.4	m3	26,900	763,960	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ　人力打設 －　S15～S18 －　－	1	m3	8,430	8,430	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎部　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回未満　S15～S18 －　圧送費、基本料別途	28.4	m3	1,200	34,080	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	28.4	m3	830	23,572	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金	30m3/回未満	2	回	93,600	187,200	代価表　0015
構造体強度補正	3N	1	式		17,000	代価表　0016
計					1,058,742	

建築工事　細目別内訳

建築工事		エレベーター本体工事4号棟　2号機			型枠工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	普通合板型枠 壁式構造　基礎部 －	18.4	㎡	4,280	78,752	
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造　基礎部 －	23.5	㎡	4,520	106,220	
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理　部分目違いばらい	23.5	㎡	810	19,035	
ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ打込み	厚さ200	6.3	㎡	8,660	54,558	代価表　0017
計					258,565	

建築工事　細目別内訳

建築工事		エレベーター本体工事4号棟　2号機			既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
PC版	外装薄塗材E(工場塗装)・ﾏｽﾁｯｸﾛｰﾗｰ塗り(工場塗装)共 付属品共	1	式		5,161,000	
計					5,161,000	

建築工事	エレベーター本体工事4号棟　2号機				防水工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾋﾟｯﾄ 塗布防水	ｹｲ酸質系　C-UI　平場	3.2	㎡	2,190	7,008	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾋﾟｯﾄ 塗布防水	ｹｲ酸質系　C-UI　立上り	9.1	㎡	2,190	19,929	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ屋根・廊下 塗膜防水	ｳﾚﾀﾝ系　X-2　平場	8.8	㎡	5,310	46,728	代価表　0018
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ屋根・廊下 塗膜防水	ｳﾚﾀﾝ系　X-2　立上り	3.9	㎡	5,130	20,007	代価表　0019
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ庇 塗膜防水	ｳﾚﾀﾝ系　X-2　平場	1.1	㎡	5,310	5,841	代価表　0020
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ庇 塗膜防水	ｳﾚﾀﾝ系　X-2　立上り	0.5	㎡	5,130	2,565	代価表　0021
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾋﾟｯﾄ外周 塗膜防水	ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系　Y-1　平場	11	㎡	5,850	64,350	代価表　0022
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾋﾟｯﾄ外周 塗膜防水	ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系　Y-1　立上り	14.5	㎡	6,620	95,990	代価表　0023
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	36.4	m	710	25,844	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 20×10	7.3	m	570	4,161	
計					292,423	

建築工事	エレベーター本体工事4号棟　2号機				金属工事(屋根及び樋含む)	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
硬質ﾎﾟﾘ塩化 ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ)	径75	16.2	m	4,040	65,448	
竪樋掃除口	竪樋φ75　ｶﾗｰ　Y管75*75	1	か所	5,290	5,290	代価表　0024
排水管足元ｶﾊﾞｰ	竪樋φ75　ｶﾗｰ	1	か所	5,300	5,300	代価表　0025
谷樋(EXP'J部)	耐酸被覆鋼板t0.4 曲げ加工 W255×H150/190　L=2200 小口蓋、取付ｱﾝｸﾞﾙ、吊子、落し口共	2	か所	66,000	132,000	
塩ビ角樋	150×150	2.3	m	5,770	13,271	
落し口	φ75用	1	か所	5,100	5,100	
屋根軒先水切	ｱﾙﾐ製　L型	2.3	m	8,160	18,768	
床　EXP'J金物	ﾁｪｯｶｰﾌﾟﾚｰﾄt4.5　W=500 L=2200 切欠、小口立上共　曲げ加工 亜鉛ﾒｯｷ仕上　硬質ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ材張込	2	か所	108,900	217,800	
ｱﾙﾐ手摺・ 防雨ｽｸﾘｰﾝ	手摺　W1000×H1100 防雨ｽｸﾘｰﾝ W400×H2390 ﾊﾟﾈﾙt3.0 ｱﾙﾏｲﾄ処理、取付金物共	2	か所	132,500	265,000	
ｱﾙﾐ手摺・ 防雨ｽｸﾘｰﾝ	手摺　W1000×H1100 防雨ｽｸﾘｰﾝ W400×H3014 ﾊﾟﾈﾙt3.0 ｱﾙﾏｲﾄ処理、取付金物共	2	か所	143,500	287,000	
計					1,014,977	

建築工事	エレベーター本体工事4号棟　2号機			左官工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 防水下地	14.2	㎡	590	8,378	
基礎天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 幅115	4.5	m	500	2,250	代価表　0026
基礎天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 幅150	4	m	530	2,120	代価表　0027
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	塗膜防水面	11.1	㎡	4,830	53,613	代価表　0028
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ枠周囲防水ﾓﾙﾀﾙ充填		3.1	m	1,190	3,689	代価表　0029
計					70,050	

建築工事	エレベーター本体工事4号棟　2号機			内外装工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	厚さ2.5　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	4.1	㎡	7,440	30,504	
計					30,504	

建築工事	エレベーター本体工事4号棟　2号機			仕上ユニット工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防鳥ネット	400×255 ポリエチレン製ヨリ線　25mm目 外周補強ロープ、取付け枝付き	4	か所	900	3,600	代価表　0030
計					3,600	

建築工事	エレベーター本体工事4号棟　2号機			エレベーター機器工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
エレベーター機器	3停止	1	基	8,256,000	8,256,000	
計					8,256,000	

建築工事		くい工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
くい工事	材工共	1	式		19,949,000	
計					19,949,000	

建築工事		既存建物改修工事		1号棟改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 22m未満 運搬費含む　5日程度	27.8	㎡	2,430	67,554	代価表　0040
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む　5日程度	1.8	m	460	828	代価表　0041
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	運搬費含む　5日程度	27.8	㎡	660	18,348	代価表　0042
小計					86,730	
立上り撤去跡 床高分子ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾓﾙﾀﾙ	2170×160 (1･3号棟)	6	か所	5,350	32,100	代価表　0043
壁RC撤去跡補修 (1・3号棟)	鉄筋錆止め処理 高分子ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾓﾙﾀﾙ塗り 外装薄塗材E共	2.6	㎡	21,900	56,940	代価表　0045
立上り撤去跡 壁際補修	250×150 ﾓﾙﾀﾙ補修の上外装薄塗材E	12	か所	220	2,640	代価表　0048
手摺撤去跡 壁際補修	150×150 穴埋めの上外装薄塗材E	12	か所	82	984	代価表　0049
堅樋掴金物撤去跡 壁際補修	100×100 穴埋めの上外装薄塗材E	3	か所	66	198	代価表　0050
堅樋掴金物撤去跡 壁際補修	100×100 ﾓﾙﾀﾙｼｺﾞｷ	3	か所	48	144	代価表　0051
計					179,736	

建築工事	既存建物改修工事					1号棟撤去
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 人力　集積共	1.2	m3	106,300	127,560	
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	42.6	m	1,830	77,958	
ﾜｲﾔｰｿｰ　1・3号棟	W170	1	m	29,700	29,700	代価表　0052
ﾜｲﾔｰｿｰ　1・3号棟	W200	6.9	m	23,400	161,460	代価表　0053
壁ﾓﾙﾀﾙ・ﾌﾟﾗｽﾀｰ撤去	集積共	1.6	㎡	4,150	6,640	
ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30mm	6.5	m	1,090	7,085	
手摺撤去	ｽﾁｰﾙ格子　2190×1150	6	か所	10,100	60,600	代価表　0054
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ撤去	集積共	3	か所	2,750	8,250	代価表　0055
たてどい撤去	鋼管 集積共	8.9	m	6,270	55,803	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	2	m3	2,170	4,340	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 17.0km以下	2	m3	5,890	11,780	代価表　0056
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	2	m3	4,230	8,460	代価表　0057
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	0.2	t	▲37,500	▲7,500	
計					552,136	

建築工事	既存建物改修工事					2号棟改修
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 22m未満 運搬費含む　5日程度	27.8	㎡	2,430	67,554	代価表　0040
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む　5日程度	1.8	m	460	828	代価表　0041
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	運搬費含む　5日程度	27.8	㎡	660	18,348	代価表　0042
小計					86,730	
立上り撤去跡 床高分子ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾓﾙﾀﾙ	2170×160 (2･4号棟)	4	か所	5,420	21,680	代価表　0058
壁RC撤去跡補修 (2・4号棟)	鉄筋錆止め処理 高分子ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾓﾙﾀﾙ塗り 外装薄塗材E共	1.7	㎡	22,200	37,740	代価表　0060
立上り撤去跡 壁際補修	250×150 ﾓﾙﾀﾙ補修の上外装薄塗材E	8	か所	220	1,760	代価表　0048
手摺撤去跡 壁際補修	150×150 穴埋めの上外装薄塗材E	8	か所	82	656	代価表　0049
竪樋掴金物撤去跡 壁際補修	100×100 穴埋めの上外装薄塗材E	2	か所	66	132	代価表　0050
竪樋掴金物撤去跡 壁際補修	100×100 ﾓﾙﾀﾙｼｺﾞｷ	2	か所	48	96	代価表　0051
計					148,794	

建築工事	既存建物改修工事				2号棟撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 人力　集積共	0.8	m3	106,300	85,040	
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	28.4	m	1,830	51,972	
ﾜｲﾔｰｿｰ　2・4号棟	W170	0.7	m	31,200	21,840	代価表　0062
ﾜｲﾔｰｿｰ　2・4号棟	W200	4.6	m	34,800	160,080	代価表　0063
壁ﾓﾙﾀﾙ・ﾌﾟﾗｽﾀｰ撤去	集積共	1.1	㎡	4,150	4,565	
ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30mm	4.3	m	1,090	4,687	
手摺撤去	ｽﾁｰﾙ格子　2190×1150	4	か所	10,100	40,400	代価表　0054
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ撤去	集積共	2	か所	2,750	5,500	代価表　0055
たてどい撤去	鋼管 集積共	5.9	m	6,270	36,993	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	1.4	m3	2,170	3,038	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 17.0km以下	1.4	m3	5,890	8,246	代価表　0056
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	1.4	m3	4,230	5,922	代価表　0057
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	0.1	t	▲37,500	▲3,750	
計					424,533	

建築工事	既存建物改修工事				3号棟改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 22m未満 運搬費含む　5日程度	27.8	㎡	2,430	67,554	代価表　0040
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む　5日程度	1.8	m	460	828	代価表　0041
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	運搬費含む　5日程度	27.8	㎡	660	18,348	代価表　0042
小計					86,730	
立上り撤去跡 床高分子ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾓﾙﾀﾙ	2170×160 (1･3号棟)	6	か所	5,350	32,100	代価表　0043
壁RC撤去跡補修 (1・3号棟)	鉄筋錆止め処理 高分子ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾓﾙﾀﾙ塗り 外装薄塗材E共	2.6	㎡	21,900	56,940	代価表　0045
立上り撤去跡 壁際補修	250×150 ﾓﾙﾀﾙ補修の上外装薄塗材E	12	か所	220	2,640	代価表　0048
手摺撤去跡 壁際補修	150×150 穴埋めの上外装薄塗材E	12	か所	82	984	代価表　0049
竪樋掴金物撤去跡 壁際補修	100×100 穴埋めの上外装薄塗材E	3	か所	66	198	代価表　0050
竪樋掴金物撤去跡 壁際補修	100×100 ﾓﾙﾀﾙｼｺﾞｷ	3	か所	48	144	代価表　0051
計					179,736	

建築工事	既存建物改修工事			3号棟撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 人力　集積共	1.2	m3	106,300	127,560	
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	42.6	m	1,830	77,958	
ﾜｲﾔｰｿｰ　1・3号棟	W170	1	m	29,700	29,700	代価表　0052
ﾜｲﾔｰｿｰ　1・3号棟	W200	6.9	m	23,400	161,460	代価表　0053
壁ﾓﾙﾀﾙ・ﾌﾟﾗｽﾀｰ撤去	集積共	1.6	㎡	4,150	6,640	
ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30mm	6.5	m	1,090	7,085	
手摺撤去	ｽﾁｰﾙ格子　2190×1150	6	か所	10,100	60,600	代価表　0054
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ撤去	集積共	3	か所	2,750	8,250	代価表　0055
たてどい撤去	鋼管 集積共	8.9	m	6,270	55,803	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	2	m3	2,170	4,340	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 17.0km以下	2	m3	5,890	11,780	代価表　0056
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	2	m3	4,230	8,460	代価表　0057
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	0.2	t	▲37,500	▲7,500	
計					552,136	

建築工事	既存建物改修工事			4号棟改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 22m未満 運搬費含む　5日程度	27.8	㎡	2,430	67,554	代価表　0040
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む　5日程度	1.8	m	460	828	代価表　0041
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	運搬費含む　5日程度	27.8	㎡	660	18,348	代価表　0042
小計					86,730	
立上り撤去跡 床高分子ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾓﾙﾀﾙ	2170×160 (2･4号棟)	4	か所	5,420	21,680	代価表　0058
壁RC撤去跡補修 (2・4号棟)	鉄筋錆止め処理 高分子ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾓﾙﾀﾙ塗り 外装薄塗材E共	1.7	㎡	22,200	37,740	代価表　0060
立上り撤去跡 壁際補修	250×150 ﾓﾙﾀﾙ補修の上外装薄塗材E	8	か所	220	1,760	代価表　0048
手摺撤去跡 壁際補修	150×150 穴埋めの上外装薄塗材E	8	か所	82	656	代価表　0049
竪樋掴金物撤去跡 壁際補修	100×100 穴埋めの上外装薄塗材E	2	か所	66	132	代価表　0050
竪樋掴金物撤去跡 壁際補修	100×100 ﾓﾙﾀﾙｼｺﾞｷ	2	か所	48	96	代価表　0051
計					148,794	

建築工事	既存建物改修工事			4号棟撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 人力　集積共	0.8	m3	106,300	85,040	
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	28.4	m	1,830	51,972	
ﾜｲﾔｰｿｰ　2・4号棟	W170	0.7	m	31,200	21,840	代価表　0062
ﾜｲﾔｰｿｰ　2・4号棟	W200	4.6	m	34,800	160,080	代価表　0063
壁ﾓﾙﾀﾙ・ﾌﾟﾗｽﾀｰ撤去	集積共	1.1	m2	4,150	4,565	
ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30mm	4.3	m	1,090	4,687	
手摺撤去	ｽﾁｰﾙ格子　2190×1150	4	か所	10,100	40,400	代価表　0054
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ撤去	集積共	2	か所	2,750	5,500	代価表　0055
たてどい撤去	鋼管 集積共	5.9	m	6,270	36,993	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	1.4	m3	2,170	3,038	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 17.0km以下	1.4	m3	5,890	8,246	代価表　0056
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	1.4	m3	4,230	5,922	代価表　0057
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	0.1	t	▲37,500	▲3,750	
計					424,533	

建築工事	ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事			1号棟		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外壁仕上塗材除去	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　12.55m2 運搬・処分共	1	式		651,400	代価表　0064
計					651,400	

建築工事		アスベスト除去工事			2号棟	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外壁仕上塗材除去	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　8.37m2 運搬・処分共	1	式		434,600	代価表　0066
計					434,600	

屋外整備工事		外構施設改修工事			1号棟改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 -	68.5	m3	1,080	73,980	
すきとり	積み込み共 H300程度	5.5	m3	350	1,925	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	53.6	m3	2,060	110,416	
盛土(B種)	発生土	3.6	m3	890	3,204	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 12.0km以下	16.8	m3	3,790	63,672	代価表　0008
建設発生土処分		16.8	m3	2,970	49,896	代価表　0009
小計					303,093	
浸透性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装 (A)歩道	厚60+砂20+砕石100	73.2	m2	6,640	486,048	代価表　0067
浸透性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装 (D)歩道	厚60+砂30+ｺﾝｸﾘｰﾄ100+砕石100	21.7	m2	104,000	2,256,800	代価表　0068
境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)　(B)	120x120	3.5	m	3,720	13,020	代価表　0071
境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)　(B)	100x200	0.9	m	4,360	3,924	代価表　0072
ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り	平均H210　ｽﾛｰﾌﾟ部	29.7	m	10,600	314,820	代価表　0073
ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り	H50　一般部	20.7	m	9,590	198,513	代価表　0076
ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り 手摺(2)下	平均H170　ｽﾛｰﾌﾟ部	29.8	m	9,600	286,080	代価表　0077
ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り 手摺(2)下	H50　一般部	12.5	m	9,590	119,875	代価表　0078

屋外整備工事	外構施設改修工事			1号棟改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾛｰﾌﾟ手摺(2)	ｽﾃﾝﾚｽ HL L型(4040+2250)xH750 手摺､端部支柱 φ42.7x2.0:2本 中支柱 φ34.0x2.0:6本	1	か所	330,000	330,000	
ｽﾛｰﾌﾟ手摺(2)	ｽﾃﾝﾚｽ HL L型(4300+2250)xH750 手摺､端部支柱 φ42.7x2.0:2本 中支柱 φ34.0x2.0:6本	1	か所	348,000	348,000	
ｽﾛｰﾌﾟ手摺(2)	ｽﾃﾝﾚｽ HL L型(4880+2250)xH750 手摺､端部支柱 φ42.7x2.0:2本 中支柱 φ34.0x2.0:7本	1	か所	378,000	378,000	
ｽﾛｰﾌﾟ手摺(2)	ｽﾃﾝﾚｽ HL L型(5840+2250)xH750 手摺､端部支柱 φ42.7x2.0:2本 中支柱 φ34.0x2.0:8本	1	か所	426,000	426,000	
ｽﾛｰﾌﾟ手摺(2)	ｽﾃﾝﾚｽ HL L型(5460+2250)xH750 手摺､端部支柱 φ42.7x2.0:2本 中支柱 φ34.0x2.0:7本	1	か所	408,000	408,000	
ｽﾛｰﾌﾟ手摺(2)	ｽﾃﾝﾚｽ HL L型(4380+2250)xH750 手摺､端部支柱 φ42.7x2.0:2本 中支柱 φ34.0x2.0:6本	1	か所	348,000	348,000	
ｽﾌﾟﾘｯﾄﾌﾞﾛｯｸ 立上り	120x200x400	1.9	m	3,610	6,859	代価表　0079
排水溝･土間	W2650xD300	3	か所	51,400	154,200	代価表　0083
L字型側溝	(A)　W350	40.2	m	10,400	418,080	代価表　0086
V字型側溝	(A)　W430	9.6	m	13,400	128,640	代価表　0087
計					6,927,952	

屋外整備工事	外構施設改修工事			1号棟撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ 舗装とりこわし	厚100 集積・積込み共	1.6	m^2	970	1,552	代価表　0088
ｶｯﾀｰ切断（舗装面）	ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚さ100以下 手動式	8	m	720	5,760	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 舗装とりこわし	厚60 集積・積込み共	15.1	m^2	140	2,114	代価表　0089
ｺﾝｸﾘｰﾄ平板舗装 とりこわし	厚110 集積・積込み共	63.6	m^2	1,070	68,052	代価表　0090
L字型側溝 とりこわし	(A)型　W350 集積・積込み共	49.8	m	460	22,908	代価表　0091
境界ﾌﾞﾛｯｸ(1) とりこわし	(B)型　120x120 集積・積込み共	59.7	m	110	6,567	代価表　0092
境界ﾌﾞﾛｯｸ(2) とりこわし	(B)型　100x200 集積・積込み共	55.6	m	170	9,452	代価表　0093
ｽﾛｰﾌﾟ手摺(1) とりこわし	W2000xH800 集積・積込み共	3	か所	9,500	28,500	代価表　0094
ｽﾌﾟﾘｯﾄﾌﾞﾛｯｸ とりこわし	120x200 集積・積込み共	1.5	m	170	255	代価表　0096
樹木撤去手間 中低木	H=1.0～1.5未満 -	2	本	1,900	3,800	
樹木撤去手間 中低木	H=2.0～3.0未満 -	3	本	4,520	13,560	
樹木撤去手間 密集木	H=0.5～0.8未満 -	0.2	m^2	990	198	代価表　0097
樹木撤去手間 密集木	H=0.8～1.0未満 -	0.5	m^2	8,910	4,455	代価表　0098
樹木類　積込み	機械	1.1	m3	1,830	2,013	代価表　0099

屋外整備工事	外構施設改修工事			1号棟撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 17.0km以下	14.9	m3	5,890	87,761	代価表　0056
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 樹木類 DID区間有り 27.0km以下	1.1	m3	2,080	2,288	代価表　0100
小計					259,235	
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	14.9	m3	4,230	63,027	代価表　0057
とりこわし 発生材処分	樹木類	1.1	m3	550	605	代価表　0101
小計					63,632	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｽﾃﾝﾚｽ	0.02	t	▲134,000	▲2,680	代価表　0102
計					320,187	

屋外整備工事	外構施設改修工事			2号棟改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 -	43.3	m3	1,080	46,764	
すきとり	積み込み共 H300程度	4	m3	350	1,400	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	34	m3	2,060	70,040	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 12.0km以下	13.5	m3	3,790	51,165	代価表　0008
建設発生土処分		13.5	m3	2,970	40,095	代価表　0009
小計					209,464	
浸透性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装 (A)歩道	厚60+砂20+砕石100	51.7	m²	6,640	343,288	代価表　0067
浸透性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装 (D)歩道	厚60+砂30+ｺﾝｸﾘｰﾄ100+砕石100	14.5	m²	104,000	1,508,000	代価表　0068
境界ﾌﾞﾛｯｸ(1) (B)	120x120	3	m	3,720	11,160	代価表　0071
境界ﾌﾞﾛｯｸ(2) (B)	100x200	1.9	m	4,360	8,284	代価表　0072
ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り	平均H210　ｽﾛｰﾌﾟ部	19.5	m	10,600	206,700	代価表　0073
ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り	H50　一般部	12.8	m	9,590	122,752	代価表　0076
ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り 手摺(2)下	平均H170　ｽﾛｰﾌﾟ部	17.5	m	9,600	168,000	代価表　0077
ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り 手摺(2)下	H50　一般部	8.3	m	9,590	79,597	代価表　0078
ｽﾛｰﾌﾟ 手摺(2)	ｽﾃﾝﾚｽ HL L型(4500+2250)xH750 手摺、端部支柱 φ42.7x2.0:2本 中支柱 φ34.0x2.0:6本	1	か所	354,000	354,000	

屋外整備工事	外構施設改修工事			2号棟改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾛｰﾌﾟ手摺(2)	ｽﾃﾝﾚｽ HL L型(4530+2250)xH750 手摺、端部支柱 φ42.7x2.0:2本 中支柱 φ34.0x2.0:6本	1	か所	354,000	354,000	
ｽﾛｰﾌﾟ手摺(2)	ｽﾃﾝﾚｽ HL L型(4260+2250)xH750 手摺、端部支柱 φ42.7x2.0:2本 中支柱 φ34.0x2.0:6本	1	か所	342,000	342,000	
ｽﾛｰﾌﾟ手摺(2)	ｽﾃﾝﾚｽ HL L型(3600+2250)xH750 手摺、端部支柱 φ42.7x2.0:2本 中支柱 φ34.0x2.0:5本	1	か所	312,000	312,000	
ﾚﾝｶﾞ塀	詳-506(B)型 W210xH510	2.3	m	25,000	57,500	代価表　0103
排水溝・土間	W2650xD300	2	か所	51,400	102,800	代価表　0083
L字型側溝	(A)　W350	27.8	m	10,400	289,120	代価表　0086
V字型側溝	(A)　W430	7.6	m	13,400	101,840	代価表　0087
計					4,570,505	

屋外整備工事	外構施設改修工事			2号棟撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ 舗装とりこわし	厚100 集積・積込み共	3.5	㎡	970	3,395	代価表　0088
ｶｯﾀｰ切断（舗装面）	ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚さ100以下 手動式	5.3	m	720	3,816	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 舗装とりこわし	厚60 集積・積込み共	7.9	㎡	140	1,106	代価表　0089
ｺﾝｸﾘｰﾄ平板舗装 とりこわし	厚110 集積・積込み共	44.4	㎡	1,070	47,508	代価表　0090
L字型側溝 とりこわし	(A)型　W350 集積・積込み共	35.4	m	460	16,284	代価表　0091
境界ﾌﾞﾛｯｸ(1) とりこわし	(B)型　120x120 集積・積込み共	37.7	m	110	4,147	代価表　0092
境界ﾌﾞﾛｯｸ(2) とりこわし	(B)型　100x200 集積・積込み共	36.1	m	170	6,137	代価表　0093
ﾚﾝｶﾞ塀 とりこわし	詳-506(B)型　W210xH510 集積・積込み共	2.3	m	810	1,863	代価表　0105
樹木撤去手間 中低木	H=0.8～1.0未満 -	2	本	990	1,980	
樹木撤去手間 中低木	H=1.0～1.5未満 -	1	本	1,900	1,900	
樹木撤去手間 中低木	H=1.5～2.0未満 -	1	本	1,900	1,900	
樹木撤去手間 中低木	H=2.0～3.0未満 -	1	本	4,520	4,520	
樹木撤去手間 密集木	H=0.3～0.5未満 -	0.2	㎡	6,700	1,340	代価表　0106
樹木撤去手間 密集木	H=0.5～0.8未満 -	2	㎡	990	1,980	代価表　0097

屋外整備工事	外構施設改修工事			2号棟撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
樹木撤去手間 密集木	H=0.8～1.0未満 -	0.8	㎡	8,910	7,128	代価表　0098
樹木類　積込み	機械	1.8	m3	1,830	3,294	代価表　0099
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 17.0km以下	10.7	m3	5,890	63,023	代価表　0056
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 樹木類 DID区間有り 27.0km以下	1.8	m3	2,080	3,744	代価表　0100
小計					175,065	
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	10.7	m3	4,230	45,261	代価表　0057
とりこわし 発生材処分	樹木類	1.8	m3	550	990	代価表　0101
小計					46,251	
計					221,316	

屋外整備工事	外構施設改修工事			3号棟改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 -	49.6	m3	1,080	53,568	
すきとり	積み込み共 H300程度	10.2	m3	350	3,570	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	36.2	m3	2,060	74,572	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 12.0km以下	21.5	m3	3,790	81,485	代価表　0008
建設発生土処分		21.5	m3	2,970	63,855	代価表　0009
小計					277,050	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装(A) 歩道用	厚100+砕石100	7.8	㎡	4,980	38,844	代価表　0107
浸透性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 舗装 (A)歩道	厚60+砂20+砕石100	23.6	㎡	6,640	156,704	代価表　0067
浸透性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 舗装 (D)歩道	厚60+砂30+ｺﾝｸﾘｰﾄ100+砕石100	19.5	㎡	104,000	2,028,000	代価表　0068
ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り	平均H210　ｽﾛｰﾌﾟ部	32.6	m	10,600	345,560	代価表　0073
ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り	H50　一般部	16.1	m	9,590	154,399	代価表　0076
ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り 手摺(2)下	平均H170　ｽﾛｰﾌﾟ部	3.2	m	9,600	30,720	代価表　0077
ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り 手摺(2)下	H50　一般部	7.7	m	9,590	73,843	代価表　0078
ｽﾛｰﾌﾟ 手摺(2)	ｽﾃﾝﾚｽ HL L3465xH750 手摺、端部支柱 φ42.7x2.0:2本 中支柱 φ34.0x2.0:3本	1	か所	180,000	180,000	
ｽﾛｰﾌﾟ 手摺(2)	ｽﾃﾝﾚｽ HL L3425xH750 手摺、端部支柱 φ42.7x2.0:2本 中支柱 φ34.0x2.0:3本	1	か所	174,000	174,000	

屋外整備工事	外構施設改修工事			3号棟改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾛｰﾌﾟ 手摺(2)	ｽﾃﾝﾚｽ HL L3435xH750 手摺､端部支柱 φ42.7x2.0:2本 中支柱 φ34.0x2.0:3本	1	か所	180,000	180,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	100x200	21.8	m	2,260	49,268	代価表　0108
ﾚﾝｶﾞ塀	詳-506(A)型 W210xH400	2.8	m	20,800	58,240	代価表　0109
階段	W800xD300xH150	3	か所	21,000	63,000	代価表　0110
排水溝･土間	W2650xD300	3	か所	51,400	154,200	代価表　0083
L字型側溝	(A)　W350	45	m	10,400	468,000	代価表　0086
V字型側溝	(A)　W430	6.9	m	13,400	92,460	代価表　0087
ｶｲｽﾞｶｲﾌﾞｷ (材工共)	H2.5 W0.4 鳥居型二本支柱共	4	本	20,000	80,000	代価表　0111
ｶｲｽﾞｶｲﾌﾞｷ (材工共)	H2.5 W0.4 鳥居型二本支柱共	1	本	20,000	20,000	代価表　0112
ｹﾔｷ (材工共)	H4.5 C0.18 W1.5 鳥居型二本支柱共	3	本	41,000	123,000	代価表　0113
ｹﾔｷ (材工共)	H4.5 C0.18 W1.5 鳥居型二本支柱共	2	本	41,000	82,000	代価表　0114
ｹﾔｷ (材工共)	H3.5 C0.12 W1.2 鳥居型二本支柱共	1	本	24,500	24,500	代価表　0115
ｹﾔｷ (材工共)	H3.0 C0.1 W1.0 鳥居型二本支柱共	1	本	21,400	21,400	代価表　0116
真砂土		0.8	m3	3,960	3,168	代価表　0117

屋外整備工事	外構施設改修工事			3号棟改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 12.0km以下	1.3	m3	3,790	4,927	代価表　0008
建設発生土処分		1.3	m3	2,970	3,861	代価表　0009
計					4,887,144	

屋外整備工事	外構施設改修工事			3号棟撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ 舗装とりこわし	厚100 集積・積込み共	8.8	㎡	970	8,536	代価表　0088
ｶｯﾀｰ切断（舗装面）	ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚さ100以下 手動式	8	m	720	5,760	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 舗装とりこわし	厚60 集積・積込み共	29.4	㎡	140	4,116	代価表　0089
L字型側溝 とりこわし	(A)型　W350 集積・積込み共	65.3	m	460	30,038	代価表　0091
V字型側溝 とりこわし	(B)型　W350 集積・積込み共	7.4	m	770	5,698	代価表　0118
境界ﾌﾞﾛｯｸ(2) とりこわし	(B)型　100x200 集積・積込み共	24	m	170	4,080	代価表　0093
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ とりこわし	100x200 集積・積込み共	21.8	m	170	3,706	代価表　0119
ﾚﾝｶﾞ塀 とりこわし	詳-506(A)型　W210xH400 集積・積込み共	2.8	m	550	1,540	代価表　0120
樹木撤去手間 高木	C 0.10～0.12未満 -	4	本	3,280	13,120	
樹木撤去手間 高木	C 0.20～0.25未満 -	8	本	7,070	56,560	
樹木撤去手間 中低木	H=0.5～0.8未満 -	3	本	990	2,970	
樹木撤去手間 中低木	H=0.8～1.0未満 -	3	本	990	2,970	
樹木撤去手間 中低木	H=1.0～1.5未満 -	1	本	1,900	1,900	
樹木撤去手間 密集木	H=0.5～0.8未満 -	4.5	㎡	990	4,455	代価表　0097

屋外整備工事	外構施設改修工事			3号棟撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
樹木撤去手間 密集木	H=0.8～1.0未満 -	17	㎡	8,910	151,470	代価表　0098
樹木類　積込み	機械	13.2	m3	1,830	24,156	代価表　0099
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 17.0km以下	9.9	m3	5,890	58,311	代価表　0056
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 樹木類 DID区間有り 27.0km以下	13.2	m3	2,080	27,456	代価表　0100
小計					406,842	
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	9.9	m3	4,230	41,877	代価表　0057
とりこわし 発生材処分	樹木類	13.2	m3	550	7,260	代価表　0101
小計					49,137	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3 1kg	1	式		▲37	代価表　0121
計					455,942	

屋外整備工事	外構施設改修工事			4号棟改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 -	30.6	m3	1,080	33,048	
すきとり	積み込み共 H300程度	6.9	m3	350	2,415	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	24	m3	2,060	49,440	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 12.0km以下	13.5	m3	3,790	51,165	代価表　0008
建設発生土処分		13.5	m3	2,970	40,095	代価表　0009
小計					176,163	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装(A) 歩道用	厚100+砕石100	5.4	㎡	4,980	26,892	代価表　0107
浸透性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 舗装 (A)歩道	厚60+砂20+砕石100	15.9	㎡	6,640	105,576	代価表　0067
浸透性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 舗装 (D)歩道	厚60+砂30+ｺﾝｸﾘｰﾄ100+砕石100	13	㎡	104,000	1,352,000	代価表　0068
ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り	平均H210　ｽﾛｰﾌﾟ部	21.9	m	10,600	232,140	代価表　0073
ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り	H50　一般部	10.7	m	9,590	102,613	代価表　0076
ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り 手摺(2)下	平均H170　ｽﾛｰﾌﾟ部	2.2	m	9,600	21,120	代価表　0077
ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り 手摺(2)下	H50　一般部	5.1	m	9,590	48,909	代価表　0078
ｽﾛｰﾌﾟ手摺(2)	ｽﾃﾝﾚｽ HL L3465xH750 手摺、端部支柱 φ42.7x2.0:2本 中支柱 φ34.0x2.0:3本	1	か所	180,000	180,000	
ｽﾛｰﾌﾟ手摺(2)	ｽﾃﾝﾚｽ HL L3495xH750 手摺、端部支柱 φ42.7x2.0:2本 中支柱 φ34.0x2.0:3本	1	か所	186,000	186,000	

屋外整備工事	外構施設改修工事			4号棟改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾌﾟﾘｯﾄﾌﾞﾛｯｸ 立上り	120x200x400	0.9	m	3,610	3,249	代価表　0079
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	100x200	21.8	m	2,260	49,268	代価表　0108
階段	W800xD300xH150	2	か所	21,000	42,000	代価表　0110
排水溝・土間	W2650xD300	2	か所	51,400	102,800	代価表　0083
L字型側溝	(A)　W350	54.9	m	10,400	570,960	代価表　0086
V字型側溝	(A)　W430	4.6	m	13,400	61,640	代価表　0087
計					3,261,330	

屋外整備工事	外構施設改修工事			4号棟撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ 舗装とりこわし	厚100 集積・積込み共	5.8	㎡	970	5,626	代価表　0088
ｶｯﾀｰ切断（舗装面）	ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚さ100以下 手動式	5.3	m	720	3,816	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 舗装とりこわし	厚60 集積・積込み共	19.4	㎡	140	2,716	代価表　0089
L字型側溝 とりこわし	(A)型　W350 集積・積込み共	56.3	m	460	25,898	代価表　0091
V字型側溝 とりこわし	(B)型　W350 集積・積込み共	4.9	m	770	3,773	代価表　0118
境界ﾌﾞﾛｯｸ(2) とりこわし	(B)型　100x200 集積・積込み共	15.8	m	170	2,686	代価表　0093
ｽﾌﾟﾘｯﾄﾌﾞﾛｯｸ とりこわし	120x200 集積・積込み共	0.9	m	170	153	代価表　0096
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	100x200	21.8	m	2,260	49,268	代価表　0108
植栽機械運搬 (ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.28m3	1	往復	56,500	56,500	代価表　0122
樹木撤去手間 中低木	H=0.8～1.0未満 －	2	本	990	1,980	
樹木撤去手間 中低木	H=1.5～2.0未満 －	2	本	1,900	3,800	
樹木撤去手間 密集木	H=0.3～0.5未満 －	9.3	㎡	6,700	62,310	代価表　0106
樹木撤去手間 密集木	H=0.5～0.8未満 －	4	㎡	990	3,960	代価表　0097
樹木類　積込み	機械	4.5	m3	1,830	8,235	代価表　0099

屋外整備工事	外構施設改修工事			4号棟撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 17.0km以下	7.7	m3	5,890	45,353	代価表　0056
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 樹木類 DID区間有り 27.0km以下	4.5	m3	2,080	9,360	代価表　0100
小計					285,434	
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	7.7	m3	4,230	32,571	代価表　0057
とりこわし 発生材処分	樹木類	4.5	m3	550	2,475	代価表　0101
小計					35,046	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3 0.7kg	1	式		▲26	代価表　0123
計					320,454	

屋外整備工事		外構施設改修工事			道路・公園他改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 -	74.9	m3	1,080	80,892	
すきとり	積み込み共 H300程度	5	m3	350	1,750	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	69	m3	2,060	142,140	
盛土(B種)	発生土	0.1	m3	890	89	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 12.0km以下	17.8	m3	3,790	67,462	代価表　0008
建設発生土処分		17.8	m3	2,970	52,866	代価表　0009
小計					345,199	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 機械運搬	往復　路盤工共	1	式		190,100	代価表　0124
直接仮設 (構内舗装)		801	㎡	380	304,380	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装(B) 歩道用	厚100+砕石100	180	㎡	8,300	1,494,000	代価表　0125
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(E) 車道	厚50+砕石100 既存路盤使用	781	㎡	2,950	2,303,950	代価表　0126
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(D) 車道	厚50+砕石350	20	㎡	5,890	117,800	代価表　0127
駐車場車止ﾌﾞﾛｯｸ	L600	19	か所	5,670	107,730	代価表　0128
区画線工	実線 15cm (白)	5.6	m	370	2,072	代価表　0129
区画線工	実線 15cm (黄)	21.6	m	370	7,992	代価表　0130

屋外整備工事		外構施設改修工事			道路・公園他改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
区画線工	停止線　3100×300 (白)	1	か所	1,980	1,980	代価表　0131
区画線工	「止まれ」　2700×2400 (白)	1	か所	7,180	7,180	代価表　0132
区画線工	左折矢印　600×2500 (白)	1	か所	1,480	1,480	代価表　0133
区画線工	車椅子表示　1300×1500 (白)	1	か所	1,170	1,170	代価表　0134
区画線工	区画番号　300×200 (黄)	9	か所	150	1,350	代価表　0135
普通ﾚﾝｶﾞ	胴面積	9.9	㎡	20,100	198,990	代価表　0104
ｺﾞﾐ置場CB積み	H600	10.7	m	12,200	130,540	代価表　0136
ｺﾞﾐｽﾃｰｼｮﾝ	2000x2000xH1870 基礎共	1	か所	374,700	374,700	代価表　0138
86認定表示板	W600xH900 基礎共	1	か所	185,500	185,500	代価表　0142
看板(1)復旧	W800xH1670 既存再利用 基礎共	1	か所	60,500	60,500	代価表　0143
看板(A)復旧	W715xH1515 既存再利用 基礎共	1	か所	57,400	57,400	代価表　0145
看板(B)復旧	W650xH1580 既存再利用 基礎共	1	か所	57,400	57,400	代価表　0146
自転車置場1･6 復旧	W5040×D2000×H2160 既存再利用 基礎共	2	か所	203,900	407,800	代価表　0147
自転車置場4･7 復旧	W2790×D2000×H2160 既存再利用 基礎共	2	か所	136,900	273,800	代価表　0153
自転車置場(2･3･5 ･8)	W10072×D2410×H2160	4	か所	920,300	3,681,200	代価表　0155

屋外整備工事		外構施設改修工事			道路・公園他改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾚﾝｶﾞ塀	詳-505(A)型 W210xH470	20.3	m	16,700	339,010	代価表　0156
ﾚﾝｶﾞ塀	詳-505(B)型 W210xH420	8.9	m	18,900	168,210	代価表　0158
車止めU型	(A) 可動式　W700xH650	1	か所	65,000	65,000	代価表　0159
自転車置場 境界ﾌﾞﾛｯｸ	100x200	5.1	m	5,980	30,498	代価表　0160
L字型側溝	(A)　W350	169	m	10,400	1,757,600	代価表　0086
L字型側溝	(B)　W350	2	m	11,000	22,000	代価表　0161
V字型側溝	(A)　W430	26.2	m	13,400	351,080	代価表　0087
V字型側溝	(D)　W500	11.8	m	16,300	192,340	代価表　0162
ｶｲｽﾞｶｲﾌﾞｷ （材工共）	株立 10本/m2 3500×2000 1本支柱共 H1.5 W0.2	2	か所	50,300	100,600	代価表　0163
ｶｲｽﾞｶｲﾌﾞｷ （材工共）	株立 10本/m2　3500×2000 鳥居型二本支柱共 H2.5　W0.4	1	か所	1,400,000	1,400,000	代価表　0164
ｸｽﾉｷ （材工共）	H4.0 C0.4 W1.8 鳥居型三本支柱共	3	本	139,000	417,000	代価表　0165
ｸｽﾉｷ （材工共）	H4.0 C0.25 W1.2 鳥居型二本支柱共	1	本	66,200	66,200	代価表　0166
真砂土		5.9	m3	3,960	23,364	代価表　0117
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 12.0km以下	9.8	m3	3,790	37,142	代価表　0008

屋外整備工事		外構施設改修工事			道路・公園他改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建設発生土処分		9.8	m3	2,970	29,106	代価表　0009
計					15,313,363	

屋外整備工事	外構施設改修工事			道路・公園他撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ 舗装とりこわし	厚100 集積・積込み共	0.1	㎡	970	97	代価表　0088
ｺﾝｸﾘｰﾄ 舗装とりこわし	厚100　ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ入り 集積・積込み共	182	㎡	970	176,540	代価表　0167
ｶｯﾀｰ切断（舗装面）	ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚さ100以下　手動式	12	m	720	8,640	
ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	厚50+砕石100 集積・積込み共	825	㎡	590	486,750	代価表　0168
ｶｯﾀｰ切断（舗装面）	ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚さ100以下　手動式	15.4	m	480	7,392	
L字型側溝 とりこわし	(A)型　W350 集積・積込み共	195	m	460	89,700	代価表　0091
L字型側溝 とりこわし	(B)型　W350 集積・積込み共	2	m	520	1,040	代価表　0169
V字型側溝 とりこわし	(D)型　W500 集積・積込み共	11.8	m	1,110	13,098	代価表　0170
境界ﾌﾞﾛｯｸ(1) とりこわし	(B)型　120x120 集積・積込み共	10.6	m	110	1,166	代価表　0092
ﾚﾝｶﾞﾌﾞﾛｯｸ とりこわし	100x210 集積・積込み共	9.9	m	170	1,683	代価表　0171
ｺﾞﾐｽﾃｰｼｮﾝ とりこわし	2000x2000xH1870　基礎共 集積・積込み共	1	か所	76,500	76,500	代価表　0172
ｺﾞﾐ置場CB塀 とりこわし	H600 集積・積込み共	10.7	m	300	3,210	代価表　0174
看板(1) とりこわし	W800xH1670　基礎共 集積・積込み共 看板は再利用	1	か所	400	400	代価表　0175
看板(A) とりこわし	W715xH1515　基礎共 集積・積込み共 看板は再利用	1	か所	170	170	代価表　0176
看板(B) とりこわし	W650xH1580　基礎共 集積・積込み共 看板は再利用	1	か所	170	170	代価表　0177

屋外整備工事	外構施設改修工事			道路・公園他撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾚﾝｶﾞ塀 とりこわし	詳-505(A)型　W210xH470 集積・積込み共	20.3	m	680	13,804	代価表　0178
ﾚﾝｶﾞ塀 とりこわし	詳-505(B)型　W210xH420 集積・積込み共	8.9	m	790	7,031	代価表　0179
車止め とりこわし	W700xH600 集積・積込み共	1	か所	3,450	3,450	代価表　0180
自転車置場境界ﾌﾞﾛｯｸ とりこわし	100x200 集積・積込み共	5.2	m	230	1,196	代価表　0181
精算機器礎 とりこわし	800x700 集積・積込み共	1	か所	1,720	1,720	代価表　0182
自転車置場1･6 とりこわし	5040x2000 集積・積込み共 上屋は再利用	2	か所	4,020	8,040	代価表　0183
自転車置場4･7 とりこわし	2790x2000 集積・積込み共 上屋は再利用	2	か所	2,300	4,600	代価表　0184
自転車置場2･3･5･8 とりこわし	12000x3460 集積・積込み共	4	か所	43,000	172,000	代価表　0185
砂場 とりこわし	φ6000 集積・積込み共	2	か所	29,900	59,800	代価表　0186
ﾍﾞﾝﾁ とりこわし	1500x360x300 集積・積込み共	1	か所	570	570	代価表　0187
ﾊﾟｰｺﾞﾗ とりこわし	4500x3000x2820 集積・積込み共	1	か所	10,800	10,800	代価表　0188
樹木撤去手間 高木	C 0.35～0.40未満 －	3	本	12,800	38,400	
樹木撤去手間 高木	C 0.45～0.60未満 －	1	本	19,700	19,700	
樹木撤去手間 密集木	H=1.0～1.5未満 －	3	㎡	6,320	18,960	代価表　0189

屋外整備工事　外構施設改修工事　道路・公園他撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
樹木撤去手間 密集木	H=1.5～2.0未満 －	7	㎡	5,430	38,010	代価表　0190
樹木撤去手間 密集木	H=2.0～3.0未満 －	7	㎡	12,900	90,300	代価表　0191
樹木類　積込み	機械	4.8	m3	1,830	8,784	代価表　0099
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 17.0km以下	143	m3	5,890	842,270	代価表　0056
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り 1.0km以下	41.3	m3	1,330	54,929	代価表　0192
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 12.0km以下	0.3	m3	1,670	501	代価表　0193
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 樹木類 DID区間有り 27.0km以下	4.8	m3	2,080	9,984	代価表　0100
小計					2,271,405	
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	143	m3	4,230	604,890	代価表　0057
とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類	41.3	m3	6,580	271,754	代価表　0194
とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.3	m3	5,100	1,530	代価表　0195
とりこわし 発生材処分	樹木類	4.8	m3	550	2,640	代価表　0101
小計					880,814	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	2.9	t	▲37,500	▲108,750	

屋外整備工事　外構施設改修工事　道路・公園他撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｽﾃﾝﾚｽ	0.01	t	▲134,000	▲1,340	代価表　0102
計					3,042,129	

屋外整備工事		外構施設改修工事			北側歩道切り下げ改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(仮設時)						
すきとり	積み込み共 H300程度	3.2	m3	350	1,120	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 12.0km以下	3.2	m3	3,790	12,128	代価表　0008
建設発生土処分		3.2	m3	2,970	9,504	代価表　0009
小計					22,752	
直接仮設 (構内舗装)		9.5	㎡	380	3,610	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(A) 歩道	厚30+砕石100	2.4	㎡	3,160	7,584	代価表　0196
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(D) 車道	厚50+砕石350	7.1	㎡	5,890	41,819	代価表　0127
歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)	A型	0.6	m	12,300	7,380	代価表　0197
歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)	C型	3.6	m	13,100	47,160	代価表　0198
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2)	R型	2	m	10,500	21,000	代価表　0199
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2)	R型　R付き	1.4	m	10,500	14,700	代価表　0200
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2)	Q型	3.6	m	7,310	26,316	代価表　0201
境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)	B型	0.8	m	4,360	3,488	代価表　0202
(工事完了時)						

屋外整備工事		外構施設改修工事			北側歩道切り下げ改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 -	0.6	m3	1,080	648	
すきとり	積み込み共 H300程度	0.8	m3	350	280	
盛土(B種)	発生土	0.2	m3	890	178	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 12.0km以下	1.2	m3	3,790	4,548	代価表　0008
建設発生土処分		1.2	m3	2,970	3,564	代価表　0009
小計					182,275	
直接仮設 (構内舗装)		7.8	㎡	380	2,964	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(A) 歩道	厚30+砕石100	6.3	㎡	3,160	19,908	代価表　0196
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(D) 車道	厚50+砕石350	1.5	㎡	5,890	8,835	代価表　0127
歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)	A型	2.4	m	12,300	29,520	代価表　0197
歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)	C型	1.8	m	13,100	23,580	代価表　0198
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2)	R型	2	m	10,500	21,000	代価表　0199
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2)	R型　R付き	1.4	m	10,500	14,700	代価表　0200
境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)	B型	3.2	m	4,360	13,952	代価表　0202

屋外整備工事	外構施設改修工事			北側歩道切り下げ改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ（材工共）	株立 H0.6 10本/m2	1.9	㎡	17,800	33,820	代価表　0203
真砂土		0.2	m3	3,960	792	代価表　0117
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 12.0km以下	0.3	m3	3,790	1,137	代価表　0008
建設発生土処分		0.3	m3	2,970	891	代価表　0009
計					376,126	

屋外整備工事	外構施設改修工事			北側歩道切り下げ撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(仮設時)						
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装とりこわし	厚30 集積・積込み共	6.3	㎡	200	1,260	代価表　0204
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装とりこわし	厚50+砕石100 集積・積込み共	1.5	㎡	590	885	代価表　0168
ｶｯﾀｰ切断（舗装面）	ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚さ100以下 手動式	4.8	m	480	2,304	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸとりこわし	(1)A型 集積・積込み共	2.4	m	1,150	2,760	代価表　0205
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸとりこわし	(1)C型 集積・積込み共	1.8	m	1,150	2,070	代価表　0206
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸとりこわし	(2)R型 集積・積込み共	3.4	m	570	1,938	代価表　0207
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸとりこわし	(2)Q型 集積・積込み共	3.6	m	340	1,224	代価表　0208
境界ﾌﾞﾛｯｸとりこわし	(1)B型 集積・積込み共	3.2	m	340	1,088	代価表　0209
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	2	m	1,830	3,660	
樹木撤去手間 密集木	H=0.3～0.5未満 -	1.9	㎡	6,700	12,730	代価表　0106
樹木撤去手間 密集木	H=0.8～1.0未満 -	2.1	㎡	8,910	18,711	代価表　0098
樹木類　積込み	機械	2.1	m3	1,830	3,843	代価表　0099
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 17.0km以下	1.5	m3	5,890	8,835	代価表　0056

屋外整備工事		外構施設改修工事			北側歩道切り下げ撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り　1.0km以下	0.3	m3	1,330	399	代価表　0192
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 樹木類 DID区間有り　27.0km以下	2.1	m3	2,080	4,368	代価表　0100
小計					66,075	
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	1.5	m3	4,230	6,345	代価表　0057
とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類	0.3	m3	6,580	1,974	代価表　0194
とりこわし 発生材処分	樹木類	2.1	m3	550	1,155	代価表　0101
小計					9,474	
(工事完了時)						
ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	厚30 集積・積込み共	2.4	m2	200	480	代価表　0204
ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	厚50+砕石100 集積・積込み共	7.1	m2	590	4,189	代価表　0168
ｶｯﾀｰ切断（舗装面）	ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚さ100以下 手動式	4.8	m	480	2,304	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ とりこわし	(1)A型 集積・積込み共	0.6	m	1,150	690	代価表　0205
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ とりこわし	(1)C型 集積・積込み共	3.6	m	1,150	4,140	代価表　0206
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ とりこわし	(2)R型 集積・積込み共	3.4	m	570	1,938	代価表　0207
境界ﾌﾞﾛｯｸ とりこわし	(1)B型 集積・積込み共	0.8	m	340	272	代価表　0209

屋外整備工事		外構施設改修工事			北側歩道切り下げ撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　17.0km以下	1.3	m3	5,890	7,657	代価表　0056
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り　1.0km以下	0.7	m3	1,330	931	代価表　0192
小計					22,601	
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	1.3	m3	4,230	5,499	代価表　0057
とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類	0.7	m3	6,580	4,606	代価表　0194
小計					10,105	
計					108,255	

屋外整備工事		外構施設改修工事			南側歩道切り下げ改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(仮設時)						
すきとり	積み込み共 H300程度	4.3	m3	350	1,505	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 12.0km以下	4.3	m3	3,790	16,297	代価表　0008
建設発生土処分		4.3	m3	2,970	12,771	代価表　0009
小計					30,573	
直接仮設 (構内舗装)		12.4	㎡	380	4,712	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(A) 歩道	厚30+砕石100	2.4	㎡	3,160	7,584	代価表　0196
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(D) 車道	厚50+砕石350	10	㎡	5,890	58,900	代価表　0127
歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)	A型	0.5	m	12,300	6,150	代価表　0197
歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)	C型	4.8	m	13,100	62,880	代価表　0198
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2)	R型	2	m	10,500	21,000	代価表　0199
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2)	R型　R付き	1.4	m	10,500	14,700	代価表　0200
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2)	Q型	4.6	m	7,310	33,626	代価表　0201
境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)	B型	0.8	m	4,360	3,488	代価表　0202
(工事完了時)						

屋外整備工事		外構施設改修工事			南側歩道切り下げ改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 -	2	m3	1,080	2,160	
すきとり	積み込み共 H300程度	0.9	m3	350	315	
盛土(B種)	発生土	0.2	m3	890	178	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 12.0km以下	1.6	m3	3,790	6,064	代価表　0008
建設発生土処分		1.6	m3	2,970	4,752	代価表　0009
小計					226,509	
直接仮設 (構内舗装)		9.9	㎡	380	3,762	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(A) 歩道	厚30+砕石100	8.4	㎡	3,160	26,544	代価表　0196
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(D) 車道	厚50+砕石350	1.5	㎡	5,890	8,835	代価表　0127
歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)	A型	2.7	m	12,300	33,210	代価表　0197
歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)	C型	1.7	m	13,100	22,270	代価表　0198
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2)	R型	2	m	10,500	21,000	代価表　0199
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2)	R型　R付き	1.4	m	10,500	14,700	代価表　0200
境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)	B型	4.4	m	4,360	19,184	代価表　0202

屋外整備工事	外構施設改修工事			南側歩道切り下げ改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ（材工共）	株立 H0.6 10本/m2	2.1	㎡	17,800	37,380	代価表　0203
ｸｽﾉｷ（材工共）	H5.0 C0.5 W1.8 鳥居型三本支柱共	1	本	212,600	212,600	代価表　0210
真砂土		0.8	m3	3,960	3,168	代価表　0117
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 12.0km以下	1.6	m3	3,790	6,064	代価表　0008
建設発生土処分		1.6	m3	2,970	4,752	代価表　0009
計					670,551	

屋外整備工事	外構施設改修工事			南側歩道切り下げ撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(仮設時)						
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装とりこわし	厚30 集積・積込み共	8.4	㎡	200	1,680	代価表　0204
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装とりこわし	厚50+砕石100 集積・積込み共	1.5	㎡	590	885	代価表　0168
ｶｯﾀｰ切断（舗装面）	ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚さ100以下 手動式	4.8	m	480	2,304	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸとりこわし	(1)A型 集積・積込み共	2.7	m	1,150	3,105	代価表　0205
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸとりこわし	(1)C型 集積・積込み共	1.7	m	1,150	1,955	代価表　0206
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸとりこわし	(2)R型 集積・積込み共	3.4	m	570	1,938	代価表　0207
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸとりこわし	(2)Q型 集積・積込み共	4.6	m	340	1,564	代価表　0208
境界ﾌﾞﾛｯｸとりこわし	(1)B型 集積・積込み共	4.4	m	340	1,496	代価表　0209
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	3.5	m	1,830	6,405	
樹木撤去手間密集木	H=0.8～1.0未満 -	1.7	㎡	8,910	15,147	代価表　0098
樹木撤去手間中低木	H=1.0～1.5未満 -	1	本	1,900	1,900	
樹木撤去手間高木	C 0.20～0.25未満 -	1	本	7,070	7,070	
樹木類　積込み	機械	2.1	m3	1,830	3,843	代価表　0099

屋外整備工事	外構施設改修工事			南側歩道切り下げ撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 17.0km以下	1.7	m3	5,890	10,013	代価表　0056
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り 1.0km以下	0.3	m3	1,330	399	代価表　0192
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 樹木類 DID区間有り 27.0km以下	2.1	m3	2,080	4,368	代価表　0100
小計					64,072	
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	1.7	m3	4,230	7,191	代価表　0057
とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類	0.3	m3	6,580	1,974	代価表　0194
とりこわし 発生材処分	樹木類	2.1	m3	550	1,155	代価表　0101
小計					10,320	
(工事完了時)						
ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	厚30 集積・積込み共	2.4	m2	200	480	代価表　0204
ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	厚50+砕石100 集積・積込み共	10	m2	590	5,900	代価表　0168
ｶｯﾀｰ切断（舗装面）	ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚さ100以下 手動式	4.8	m	480	2,304	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ とりこわし	(1)A型 集積・積込み共	0.5	m	1,150	575	代価表　0205
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ とりこわし	(1)C型 集積・積込み共	4.8	m	1,150	5,520	代価表　0206
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ とりこわし	(2)R型 集積・積込み共	3.4	m	570	1,938	代価表　0207

屋外整備工事	外構施設改修工事			南側歩道切り下げ撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
境界ﾌﾞﾛｯｸ とりこわし	(1)B型 集積・積込み共	0.8	m	340	272	代価表　0209
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 17.0km以下	1.5	m3	5,890	8,835	代価表　0056
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り 1.0km以下	0.9	m3	1,330	1,197	代価表　0192
小計					27,021	
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	1.5	m3	4,230	6,345	代価表　0057
とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類	0.9	m3	6,580	5,922	代価表　0194
小計					12,267	
計					113,680	

屋外整備工事		地中埋設管等改修工事			1号棟改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 -	19.4	m3	1,080	20,952	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	18.1	m3	2,060	37,286	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 12.0km以下	1.3	m3	3,790	4,927	代価表　0008
建設発生土処分		1.3	m3	2,970	3,861	代価表　0009
小計					67,026	
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ会所(蓋共)	A　H=430	2	か所	9,970	19,940	代価表　0211
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ会所(蓋共)	B　H=530	3	か所	13,000	39,000	代価表　0212
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ会所(蓋共)	C　H=630	1	か所	15,800	15,800	代価表　0213
L型側溝会所(CON蓋共)	400x500xH400	1	か所	38,400	38,400	代価表　0214
L型側溝会所(CON蓋共)	400x500xH700	1	か所	49,900	49,900	代価表　0215
VU管敷設(矢板無し)	径75	15.9	m	3,110	49,449	代価表　0216
VU管敷設(矢板無し)	径100	29	m	4,060	117,740	代価表　0217
計					397,255	

屋外整備工事		地中埋設管等改修工事			1号棟撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
雨水会所とりこわし	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ会所(1)A型 集積・積込み共	3	か所	170	510	代価表　0218
雨水会所とりこわし	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ会所(1)B型 集積・積込み共	3	か所	230	690	代価表　0219
L字型側溝会所とりこわし	(1)B型 集積・積込み共	2	か所	230	460	代価表　0220
排水管とりこわし	VPφ75　保護ｺﾝｸﾘｰﾄ共 集積・積込み共	5.7	m	580	3,306	代価表　0221
排水管とりこわし	VPφ100　保護ｺﾝｸﾘｰﾄ共 集積・積込み共	31.1	m	590	18,349	代価表　0222
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 17.0km以下	4.9	m3	5,890	28,861	代価表　0056
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 12.0km以下	0.3	m3	1,670	501	代価表　0193
小計					52,677	
とりこわし発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	4.9	m3	4,230	20,727	代価表　0057
とりこわし発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.3	m3	5,100	1,530	代価表　0195
小計					22,257	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	0.01	t	▲37,500	▲375	
計					74,559	